




कार्यालय, महालेखाकार (मिखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र-1, पटना नगर लेखापरीक्षा शाखा,
वीरबन्धु पटेल रोड, पटना - 800001

सं०.एल०ए० / एस०एस०-1 / श०स्था०नि० /

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA), दरभंगा
जिला- दरभंगा



महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा के अधीनस्थ लेखापरीक्षा शाखा 2016 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 775/16-17 आपके कार्यालय पर नगर विकास कार्यालय हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कठिनाइयों का अनुमानित समाप्ति तिथि प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षात्मक वेदित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा प्राप्त एवं उपलब्ध कर्माची सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (मिखापरीक्षा), बिहार सरकार का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य दिखाने का कठिनाई को साब्य नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

- ६० -

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1
पटना नगर लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए० / एस.एस.-1 / श०स्था०नि० / 14-644 / 444

दिनांक- 21.02.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

- ✓ 1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना
2. जिलाधिकारी, दरभंगा




जनपीर खन् 21/2/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1
पटना नगर लेखापरीक्षा शाखा, पटना

9805
23-2-17
अवल 2016
SD-7
27-2-17

श्री. वि. वि.
सिपाय
21/2/17

6
3/16
57
28/2/17



44-



कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं.-178/11-17

भाग-1

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अधिकरण, दरभंगा
2	लेखा की अवधि	स्थापना से सितंबर 2016 तक
3	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	निरीक्षित कार्यालय की स्थापना से सितंबर 2016 तक के लेखाओं के नमूने जांच की गई। उक्त अवधि में जिला कोषागार दरभंगा में की गई जांच सहित माह जून 2014 एवं अगस्त 2016 का विवरण जांच में आहरण की गई राशियों का सत्यापन किया गया।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	13.10.2016 से 29.10.2016 तक
5	निरीक्षित कार्यालय प्रधान का नाम	1. श्री रमेश कुमार शर्मा, प्रशासक पदाधिकारी 2. श्री अशोक कुमार, कार्यक्षेत्र अधिकारी
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री प्रमोद कुमार, कार्यक्षेत्र अधिकारी 2. श्री विकास कुमार, कार्यक्षेत्र अधिकारी 3. श्री विनय कुमार, कार्यक्षेत्र अधिकारी 4. श्री महेंद्र कुमार, कार्यक्षेत्र अधिकारी
7	पर्यवेक्षण अधिकारी	श्री विश्वम्भर कुमार, कार्यक्षेत्र अधिकारी
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	महालेखाकार (लेखा परीक्षा) पटना का प्रथम निरीक्षण प्रतिवेदन
09	लेखा परीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का अनुपालन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।
10	क्या आपत्तियों पर विचार-विमर्श हुआ	हाँ (दिनांक 29.10.2016 को)। आपत्तिकार जवाब उपलब्ध नहीं कराकर, कार्यालय पटना जा। यह आश्चर्य किया गया कि लेखा परीक्षा के क्रम में उक्त गये आपत्तियों का अध्ययन कर प्राथमिक प्रमाणों का सत्यापन कर दिया जायेगा।

दावा अस्वीकरण प्रमाण पत्र
DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अधिकरण, दरभंगा द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। प्राप्त सूचनाओं / लेखों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निरीक्षण प्रतिवेदन में त्रुटि की जिम्मेवारी लेखा परीक्षा दल, कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना की नहीं होगी।

भाग- II

खण्ड-क- शून्य

खण्ड- ख

कडिका 1. योजनाओं के भुगतान में compensation राशि की कम कटौती एवं दुलाई प्रभार का अनियमित भुगतान

(क) योजना का नाम: Construction of Drain, Road, Hand pump, individual toilet, community Hall, community toilets and solar street lights at Sakerganj Aghauda pond, Darbhanga udr SPUR Project year 2012-13

अभिकर्ता का नाम: न। एम.एस. निर्माण प्रा. लिमिटेड

प्रशासनिक स्वीकृति: सभुल्ल सचिव, न.वि. एवं आ.वि. के पत्रांक SPUR-PMU/095/2012-13 दिनांक 31.12.2012

तकनीकी स्वीकृति: अधीक्षक अभियंता बिहार, न.वि. विभाग

प्राक्कलित राशि: ₹0 3541271.00

एकरारनामा की राशि: ₹0 3222060.00 (0.5 प्रतिशत कम दर पर)

कार्यादेश की तिथि: 29.04.2013

कार्य पूर्ण किये जाने की अवधि: 6 मं

एकरारनामा: स. 4 मं 2013-14

अभिकर्ता को भुगतान का विवरण:

क्रम सं.	विपत्र सं.	राशि	सं. मं	त	ST	LC	Royalty	विलंब कटौती 10%	हेतु @	शुद्ध भुगतान
1	प्रथम चालू विपत्र	715448	2872	4308	35772	7154	13121		-	609316
2	द्वितीय चालू विपत्र	200000	1000	4000	10000	2000	3309		-	170691
3	तृतीय चालू विपत्र	302000	30100	12040	30100	6020	918		-	522831
4	चतुर्थ चालू विपत्र	600000	30300	12000	30000	6000	4060		-	517940
5	पंचम चालू विपत्र	848464	42423	16989	42423	8485	4046		-	734118
6	षष्ठम चालू विपत्र	400000	20000	8000	20000	4000	11020	40000		296980
7	सप्तम एवं अंतिम विपत्र 09.12.2014	250946	12547	6019	12547	2509	-	25095		193229
	योग	3576662						65095		3045105

लेखा परीक्षा टिप्पणी:

1. निर्माण कार्य का विभिन्न स्तरों पर विशिष्टांगी/फोटोग्राफी तथा जाँच प्रतिवेदनों के साथ संधारण का प्रमाण नहीं पाया गया।
2. दिशा-निर्देश के आलोक में अंतरराज्यीय भुगतान नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

3. एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 2 के अनुसार कार्य समाप्त होने के लिए प्रत्येक दिन के लिए प्राक्कलित राशि का 1/2% एवं अधिकतम 10 प्रतिशत Compensation राशि अभिकर्ता द्वारा भुगतान किया जाना है, परंतु उक्त योजना में क्षतिपूर्ति योग्य राशि रू0 384127.00 के विरुद्ध मात्र रू0 65095.00 की कटौती की गई। इस प्रकार रू0 319032.00 की कम कटौती की गई।
4. योजना के भुगतान में दुलाई प्रभार (लघु खनिज) निम्नलिखित रूप से मान्य किया गया—
- (I) किउल बालू की दुलाई—196.235M³@रू0 1337 / M³ = रू0 262365.00
- (II) स्टोन चिप्स की दुलाई—169.39M³@रू0 1565 / M³ = रू0 265095.00
- योग = रू0 527461.00
- लघु खनिजों का लाइसेंसधारी पट्टेदारों एवं विहित खनन स्थलों से क्रय किये जाने का शपथ पत्र M एवं N तथा जिला खनन पदाधिकारी से सत्यापित नहीं कराया गया।
5. निविदा आमंत्रण सूचना (सं. 6/2012-13) के बिन्दु सं. 25 के अनुसार सर्वेक्टरों को उनके कार्य में त्रुटि सुधार की बाध्यता 36 माह होगी, तत्पश्चात कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनके जमानत की राशि को विमुक्त किया जाना है। जमानत की राशि विमुक्ति से पूर्व कार्य संतोषप्रद का प्रमाण उपलब्ध नहीं था।

(ख) योजना का नाम: वार्ड सं. 40 में डा. सतीश पंजीवार के घर के समीप से श्री शैलेन्द्र सिंहा के घर के दोनों ओर नाला निर्माण का कार्य

प्राक्कलित राशि: रू0 3047092.00

एकरारनामा की राशि: रू0 2710998.00 (11.03 प्रतिशत कम पर)

कार्य आवंटन आदेश की तिथि: 25.02.2014

कार्य पूर्ण करने की अवधि: 6 माह 24.08.2014

अभिकर्ता का नाम: मो. महमूद आलम, दिलदारगंज

मापीपुस्त के अनुसार भुगतान—

क्रम सं.	विपत्र सं.	सु.ज.	IT	ST	LC	Regality	विक्रय	भुगतान	कुल
1	प्रथम चालू विपत्र 01.08.2015	66430	13286	66430	13286	16917	132860	1021387	1328596
2	द्वितीय एवं अंतिम विपत्र 15.12.2016	13763	2753	13763	2753	5200	27525	209497	275254
						25117	150385		

कुल राशि रू0 2447658 (11.03% घटाया)

लेखा परीक्षा अभ्युक्ति:

1. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में सूचना पट्ट एवं फोर्निकेशन का प्रभार रू0 5000.00 एवं रू0 2541.00 के प्राक्कलित राशि का व्यय नहीं दर्शाया गया। सूचना पट्ट एवं फोर्निकेशन का प्रमाण संलग्न नहीं था।
2. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार किसी स्तर पर योजना के गुणवत्ता की जाँच नहीं कराई गई।
3. प्राक्कलन के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि योजनाओं के प्राक्कलन में difference of cost of materials के अंतर्गत अतिरिक्त राशि जोड़कर प्राक्कलन तैयार किया जाना है तथा उक्त योजना में निम्नलिखित रूप से अतिरिक्त राशि जोड़ी गयी:

(I) ईट - 17168 no. @ ₹0 313.43 / 00 no. : ₹0 5381.00

(II) सीमेंट - 89.395 MT @ ₹0 1133.73 / MT : ₹0 101350.00

योग : ₹0 106731.00

प्रत्येक Item of work के finished rate के उपरान्त अतिरिक्त राशि जोड़कर प्राक्कलन तैयार किये जाने का कारण नहीं बताया गया।

4. योजना में विलंब हेतु Compensation Charge ₹0 304709.00 (प्राक्कलित राशि के 10 प्रतिशत सीमित) के विरुद्ध मात्र ₹0 160385.00 को कटौती किये जाने के कारण ₹0 144324.00 की कम कटौती की गई।
5. संवेदक के विपत्र से रोयल्टी की कटौती प्रपत्र M एवं N समर्पित नहीं किये जाने का कारण की गयी थी परंतु section 21 (5) of Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 read with Rule 40 (8) of the BMMR Rules 1972 के अनुसार प्रपत्र M एवं N नहीं समर्पित किये जाने की दशा में न्यूनतम penalty रोयल्टी को समतुल्य वसूल की जानी थी। इस प्रकार विपत्र से उक्त penalty की राशि ₹0 20117.00 वसूल नहीं की गयी।
6. लघु खनिजों के क्रय स्थल संवर्धन प्रमाण नहीं होने की स्थिति में दुलाई प्रभार मान्य किये जाने का कारण नहीं बताया गया।
7. योजना के प्राक्कलित राशि ₹0 3047092.00 के विरुद्ध मात्र ₹0 2447658.00 का कार्य कराया गया एवं योजना को पूर्ण प्रतिवेदित किया गया। विरलक्षण उपलब्ध नहीं था।

अभिकर्ता द्वारा जमा किया गया Earnest money की राशि ₹0 63500.00 एवं संधारित पंजी उपयुक्त जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराया गया।

कड़िका 2. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की अपूर्ण योजनाएँ

माह सितंबर 2016 के Abstraction of work विवरणों के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि निम्नलिखित योजनाएँ विभिन्न कारणों से अपूर्ण दर्शायी गयीं।

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	योजना सं./ नाम	प्राक्कलित राशि/ एकरारनामा की राशि	व्यय की गयी राशि	अभ्युक्ति
1	2012-13	दरभंगा नगर विकास क्षेत्र में 18 कट्टा के एअर पर पार्क का निर्माण	3567500 / 2996758	1849211	नगर आयुक्त को स्थल जाँच कर निदेशित किया गया है।
2	2013-14	रहमगंज चौक से सितंबर की स्कूल होते हुए कुँवर महाविद्यालय तक नाला निर्माण	4799500 / 3380845	1866390	50% कार्य पूर्ण, शेष भाग अतिक्रमणयुक्त
3	2013-14	भीमो चौक से हेटल का फ्लो होते हुए बाँध तक नाला निर्माण	4997350 / 4039734	1317237	-वही-
4	2013-14	आदर्श कथ्य विद्यालय लहेरियासराय चौक से परिश्रम डा. पंकज कुमार के घर से श्री गोपाल सिंह के घर होते हुए श्री रामदाना देवी के घर तक पी.सी.सी. सड़क एवं नाला निर्माण	1415200 / 1352256	676054	70% कार्य पूर्ण, शेष भाग के जमीन के सीमांकन नहीं होने के कारण एन.ओ.सी. प्राप्त नहीं
5	2013-14	वार्ड सं. 1 में गोपाल साह भास्कर, अलीनगर घाट का सौलजीकरण एवं भीडिभाग हाई सोलर लाइट/लाइटिंग की व्यवस्था	4330100 / 3911038	2496397	75% कार्य पूर्ण

6	2014-15	वार्ड सं. 04 में परमेश्वर चौक से पटेल चौक एवं चित्रगुप्त कॉलोनी तक नाला निर्माण	4893000 / 4193355	2683259	85% कार्य पूर्ण
7	2014-15	कंगवा गुमटी, रानीपुर आर.ई.ओ. पथ से प्रो. विधान चौधरी के घर होते हुए नगर सीमा तक पी.सी. सी. सड़क सह नाला निर्माण	3428000 / 3105378	1071424	65% कार्य पूर्ण
8	2014-15	नवादा वार्ड सं. 18 दया सागर जी के घर से विरेंद्र जी के घर तक पी.सी.सी. ढलाई कार्य	2686300 / 2252187	1041195	85% कार्य पूर्ण
9	2014-15	वार्ड सं. 41 कचहरी पोखर में घाट का निर्माण एवं सौंदर्यीकरण	4994250 / 4055481	2497125	60% कार्य पूर्ण
10	2015-16	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, धेरुख के बगल में पोखरा का सौंदर्यीकरण एवं श्राद्ध स्थल में शेड का निर्माण	3837550 / 3260837	1918783	80% कार्य पूर्ण
11	2011-12	नगर परिषद बेनीपुर में प्रशासनिक भवन का निर्माण	27502100 / 26314515	6447054	2 nd floor roof casting
	योग			20164139	

उपर्युक्त योजनाओं के इतने अंतराल के मद्द्वात भी पूर्ण नहीं होने में कारण योजना के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई।

योजनाओं के अपूर्ण रहने से किये गये व्यय की राशि निम्नवत् रही। योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय।

कंडिका 3. उपयोगिता प्रमाण पत्र

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना द्वारा त्रिकोण सहरी विकास अभिकरण, दरभंगा को मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अंतर्गत दिये गये प्रत्येक आवंटन की शर्तों के अनुसार राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को उपरोक्त कमथी पत्तानी थी।

उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधी संचिका के अवलोकन में ज्ञात हुआ कि त्रिकोण सहरी विकास अभिकरण, दरभंगा द्वारा समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति निम्नवत् थी-

(राशि रू० में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	प्राप्त आवंटन	समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र में विहित राशि	अंतर	अभ्युक्ति
1	2008-09	624.32	624.32	-	समाहरणालय के पत्रांक 649/जि.वि. दिनांक- 21.09.2016 द्वारा विभाग को समर्पित
2	2009-10	1243.00	1243	-	
3	2010-11	533.00	533.00	-	
4	2011-12	237.32	172.95	64.37	
5	2012-13	492.31	323.73	168.58	
6	2013-14	878.95	628.22	250.73	
7	2014-15	699.61	430.00	269.61	
8	2015-16	667.56	-	667.56	
		5376.07	3952.27	1423.80	

उपर्युक्त विवरणी से स्पष्ट है कि विभाग को कुल आवंटन के 73% राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया।

योजना में वास्तविक व्यय की स्थिति

योजना हेतु संघारित रोकड़ बंधों के अनुसार जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा द्वारा भिन्न-भिन्न कार्यकारी एजेंसियों को राशि स्थानांतरित की गयी, जिसका विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	अभिकरण का नाम	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल
1	कार्यपालक अभियंता, जि.श. वि.अभि., दरभंगा	--	11.74	410.12	484.73	307.85	640.93	574.76	350.15	2780.28
2	कार्यपालक अभियंता, रा.ग्रा. नि./स्था.क्षे. अभि.संगठन, दरभंगा	249.23	462.97	192.06	26.76	12.29	1.96	--	--	945.30
3	कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, दरभंगा	315.00	--	--	85.11	--	1.93	--	--	402.04
4	कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण, दरभंगा	39.49	--	--	--	--	--	99.12	--	138.61
5	कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य प्रमंडल, भवन निर्माण, मुज.	--	36.99	2.49	91.49	55.21	4.41	34.74	--	225.33
6	ग्रामीण कार्य विभाग	--	--	--	--	2.50	--	--	--	2.50
	योग	603.75	511.70	604.67	688.09	377.85	649.23	708.62	350.15	4494.06

लेखा परीक्षा अभ्युक्ति:

1. जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा के कार्यपालक अभियंता द्वारा समर्पित मार्च 2016 की अवधि तक के व्यय संबंधी प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2015-16 की अवधि में कुल व्यय की वास्तविक राशि ₹0 2300.99 लाख थी, जबकि स्थानांतरित की गयी कुल राशि ₹0 2780.28 लाख थी। इस प्रकार समर्पित उपयोगिता प्रमाण पत्र की कुल राशि ₹0 3952.27 लाख में ₹0 2300.99 लाख का वास्तविक व्यय कार्य.अभि. डूडा का शामिल था, शेष राशि ₹0 1651.28 लाख के वास्तविक व्यय संबंधित प्रतिवेदन एवं संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थापित नहीं किया गया। इस प्रकार स्थानांतरित राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया। उपयोगिता प्रमाण पत्र विरुद्ध समर्पित करने का कारण नहीं बताया गया। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि जाँच कर विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।

कंडिका 4. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (Tribal Slum Plan - TSP) हेतु प्राप्त राशि का अनियमित व्यय

अनुदान आवंटन पत्र के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कुल ₹0 33,31,247 लाख जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा को जनजातीय क्षेत्र उपयोजना हेतु प्राप्त हुए, जिसका विवरण इस प्रकार है

क्रम सं.	वर्ष	विभागीय आवंटन	सामान्य क्षेत्र के लिए आवंटित राशि	TSP के लिए आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2011-12	नगर विकास एवं आवास विभाग, पत्रांक 5ब./यो. /15/ दिनांक 11.07.2011	206.11 लाख	81,203 लाख	237.313 लाख
2	2012-13	नगर विकास एवं आवास विभाग, पत्रांक 6ब/2012/08 दिनांक 10.05.2012	210.947 लाख	2,06,947 लाख	213.05647 लाख
	योग			22,31,247 लाख	

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के लिये आवंटित राशि के व्यय हेतु प्राप्त दिशा-निर्देश एवं इस राशि का सामान्य क्षेत्र हेतु व्यय के कारणों से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

कंडिका 5. योजना पंजी एवं योजना से संबंधित अभिलेखों का संधारण

जिला शहरी विकास अभिकरण, दरभंगा (अभियंत्रण कोषांग) के भुगतान संबंधी अभिलेखों के नमूना जाँच के क्रम में अभिलेखों का संधारण सुव्यवस्थित तरीके से नहीं की गई जिसका विवरण इस प्रकार है--

- योजनाओं को योजना सं. एवं वर्ष के साथ अंकित नहीं किया गया था।
- योजनापंजी अपूर्ण एवं सभी आवश्यक सूचनाओं के साथ संधारित नहीं था।
- योजना विशेष की संचिका में योजना से संबंधित अभिलेख तथा भिविदा प्रानत्रण सूचना, प्राक्कलन, एकरारनामा, परिणाम विपत्र, मापी पुस्त एवं भुगतान से संबंधित प्रमाण का संधारण नहीं था।
- एक ही मापी पुस्त में एक से अधिक योजनाओं के मापी की प्रतिष्ठि रखने में की गई।
- संचिकाओं में भुगतान संबंधी आदेश दर्ज नहीं था।
- योजना को पूर्ण होने संबंधी पूर्णता प्रमाण पत्र का इद्राज नहीं किया गया।
- सुरक्षित जमा पंजी का संधारण नहीं होने से सुरक्षित जमा रकम प्रारित/कटौती एवं वापसी संबंधी जाँच नहीं की जा सकी।
- रॉयल्टी, सेल्स टैक्स, श्रम सेस आदि कटौती से संबंधित लेजर का संधारण नहीं किया गया था।

कंडिका 6. मुख्यमंत्री नगर विकास योजना

योजना का नाम: बेनीपुर अनमंडलीय परिसर कालोनी में पी.सी.सी. भडक (400') का निर्माण कार्य

योजना सं./वर्ष: उपलब्ध नहीं/2013-14

प्राक्कलित राशि: ₹0 511700	(i) const. of Rd.	481600
	(ii) 4% centage	19267
	(iii) contingency	5247
	(iv) photography	2000
	(v) Sign Board	3500
	कुल	511700