



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,  
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०.एल०ए० / एस०एस०-1 / श०स्था०नि० /

दिनांक- 13/7/17

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता  
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), समस्तीपुर  
जिला- समस्तीपुर

SS(JM)

17 JUL 2017

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, समस्तीपुर के जनवरी 2011 से मार्च 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं० 361/17-18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि



भवदीय,

६०

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी  
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए० / एस.एस.-1 / श०स्था०नि०/14673/133

दिनांक- 13.7.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, समस्तीपुर

जनदीर हस्ते 13/07/17  
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी  
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना  
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.— 361/17-18

भाग— I

प्रस्तावना

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | निरीक्षित कार्यालय का नाम                     | जिला शहरी विकास अभिकरण, समस्तीपुर  |
| 2  | लेखा की अवधि                                  | जनवरी 2011 से मार्च 2017 तक  |
| 3  | लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र                  | निरीक्षित कार्यालय की 01/2011 से 03/2017 तक के लेखाओं के नमूना जाँच की गई। उक्त अवधि में जिला कोषागार समस्तीपुर में की गई जमा सहित माह जनवरी 2014 एवं मार्च 2016 का विस्तृत जाँच में आहरण की गई राशियों का सत्यापन किया गया। |
| 4  | लेखापरीक्षा की अवधि                           | दिनांक 22.04.2017 से 02.05.17 तक   |
| 5  | निरीक्षित कार्यालय प्रधान का नाम              | 1. श्री राजेश कुमार मिश्रा, कार्यपालक अभियंता  |
| 6  | लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण                     | 1. श्री श्याम दत्त मिश्रा, स0ले0प0अ0<br>2. श्री अनिल कु0 रजक, स0ले0प0अ0<br>3. श्री रामजतन कुमार, व0ले0प0   |
| 7  | पर्यवेक्षण अधिकारी                            | श्री विनोद रजक, व0ले0प0अ0  |
| 8  | पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति | प्रथम अंकेक्षण   |
| 09 | लेखा परीक्षा टिप्पणी                          | जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।   |
| 10 | क्या आपत्तियों पर विचार-विमर्श हुआ            | हाँ, दिनांक 02.05.2017 को आंशिक आपत्तियों का प्रारंभिक जवाब उपलब्ध कराया गया एवं शेष आपत्तियों का जवाब जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा अद्यतन नहीं दिया गया।  |

दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र

**DISCLAIMER CERTIFICATE**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। प्राप्त सूचनाओं/तथ्यों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निरीक्षण प्रतिवेदन में त्रुटि की जिम्मेवारी लेखा परीक्षा दल, कार्यालय महालेखाकार (ले0प0), बिहार, पटना की नहीं होगी।

## भाग-II-खण्ड-क

शून्य

## भाग-II-खण्ड-ख

### कंडिका-1 अनियमित कार्यों के चयन पर व्यय: रू0 33.35 लाख

मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं का चयन एवं शुभारंभ हेतु संकल्प संख्या-2375 दिनांक 12.05.08 द्वारा सरकार द्वारा विषयांकित योजना का प्रारंभ किया गया है तथा प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं का चयन जिला स्तरीय संचालन समिति द्वारा किया जाना था। जिसे संकल्प के पैरा 2.2 में जिला संचालन समिति स्वरूप स्पष्ट वर्णित है। इसी के आलोक में दिनांक-26.8.15 को डा0 रंजु गुप्ता, माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार सरकार-सह-अध्यक्ष, जिला संचालन समिति, समस्तीपुर की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए योजनाओं का चयन किया गया था एवं उसी सूची के आधार पर ही कार्यान्वयन कराया जाना था।

जिला योजना कार्यालय समस्तीपुर एवं कार्यपालक अभियंता (डूडा) समस्तीपुर द्वारा उक्त योजना से संबंधित संधारित लेखा अभिलेखों एवं संचिकाओं के नमूना जांच में पाया गया कि उक्त वित्तीय वर्ष में योजनाओं के चयन सूची में नगर परिषद् समस्तीपुर - 37 संख्या में सड़क एवं नाला के निर्माण एवं 06 सं0 में सौन्दर्यीकरण, नगर पंचायत, रोसड़ा- 22 सं0 में सड़क एवं नाला के निर्माण एवं 04 सं0 में सौन्दर्यीकरण तथा नगर पंचायत, दलसिंहसराय-05 में सड़क एवं नाला निर्माण एवं 01 सं0 में सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु चयन किया गया था। कार्यपालक अभियंता डूडा कार्यालय समस्तीपुर द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 31 योजनाएं कार्यान्वयन हेतु ली गई थी। जिसमें से तीन योजनाएं क्रम सं0 28, 30 एवं 31 के कार्य का चयन, जिसकी प्रा0 राशि क्रमशः ₹28.29 लाख, ₹4.30 लाख एवं ₹17.29 लाख थी, जिसके निर्माण कार्य पर कुल व्यय क्रमशः ₹ 14.38 लाख (50 प्रतिशत), ₹3.82 लाख (88.37 प्रतिशत) एवं ₹ 15.15 लाख (87.62 प्रतिशत) अर्थात् कुल राशि ₹ 33.35 लाख किया गया जो उक्त चयन सूची में नहीं पाया गया। पुनः यह पाया गया कि उक्त तीन योजनाओं की प्रा0 राशि से कम में ही कार्य पूर्ण करा दिया गया।

इस प्रकार उक्त तीन योजनाओं का चयन जिला संचालन समिति के प्राथमिकता सूची में नहीं रहने पर कार्य कराकर उस पर कुल रू0 33.35 लाख का व्यय किया गया, जो अनियमित एवं मार्गदर्शिका के प्रतिकूल थे।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि जिला से प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं थे कारण कि उक्त मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया गया था।

## कंडिका-2 कार्यान्वयन हेतु दी गई अग्रिम राशि का पूर्ण उपयोगिता प्रमाण पत्र

अप्राप्त: ₹ 2053.52 लाख

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 प्रावधान करता है कि सहायक अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर महालेखाकार को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), समस्तीपुर कार्यालय का नमूना लेखा परीक्षा के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2008-09 से अधतन अवधि का विभाग से प्राप्त आवंटन एवं व्यय का लेखा-जोखा हेतु रोकड़ बही का संधारण जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर कार्यालय में किया गया था। किए गए व्यय से उद्घटित हुआ कि योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यान्वित एजेंसियों को कुल रूपये 2053.52 लाख अग्रिम के रूप में दी गई थी। जिसका वित्तीय वर्ष में व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित प्रमंडलों/कार्यालयों द्वारा अप्राप्त था तथा लेखा परीक्षा के क्रम में उपलब्ध नहीं कराया गया विस्तृत ब्यौरा निम्न है:-

| कार्यकारी एजेंसी का नाम                                       | अवधि                                     | राशि ₹0 लाख में |
|---|--|-----------------|
| कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग समस्तीपुर                 | 2008-09 एवं 2010-11                      | 95.86           |
| कार्यपालक अभियंता, नगर परिषद्, समस्तीपुर                      | 2009-10 एवं 2010-11                      | 40.10           |
| कार्यपालक पदा०, नगर पंचायत, रोसड़ा                            | 2008-09, 2009-10,<br>2011-12 एवं 2013-14 | 1407.90         |
| कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा | 2008-09, 2010-11 एवं<br>2011-12          | 418.87          |
| कार्यपालक अभियंता, डूडा, समस्तीपुर                            | 2014-15 एवं 2015-16                      | 90.79           |
|   | योग                                      | 2053.52         |

अतः प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दी गई अग्रिम राशि का व्यय संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाना, उपरोक्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही साथ राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उक्त आपत्ति का जवाब जिला योजना पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा नहीं दिया गया। मामला विभागीय उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

## कंडिका-3 परिमाण विपत्र (BOQ) की राशि कोषागार में प्रेषित नहीं किया जाना-₹0 15.83 लाख

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है। उन्हें अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यों में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), समस्तीपुर के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया गया था। निविदाओं की परिमाण विपत्र (बी०ओ०क्यू०) की बिक्री की राशि निविदादाताओं द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा की गई थी, जिसे डूडा कार्यालय द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, समस्तीपुर में बी०ओ०क्यू० के लिए संधारित बैंक खाता में जमा किया गया

था। यह पाया गया कि इस खाते में जनवरी 2011 से अधतन रू0 1583016.00 जमा थी। इस प्रकार सरकारी राजस्व को लगभग 6 साल से कार्यालय द्वारा अवरूद्ध करके रखा गया, जो उपरोक्त नियमों के विपरीत है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि परिमाण विपत्र की राशि संबंधित शीर्ष में शीघ्र जमा करा दी जायेगी। अतः इस संबंध में अविलम्ब अग्रेतर कार्रवाई कर इसके फलाफल से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाये।

**कंडिका-4 (क) समस्तीपुर नगर परिशद् अंतर्गत बहादुर में स्टेशन चौक से मिडिल स्कूल चौक तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य**

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| प्राक्कलित राशि        | — | रू0 46.99 लाख   |
| परिमाण विपत्र मूल्य    | — | रू0 46.99 लाख   |
| एकरारित राशि           | — | रू0 42.29 (10 प्रतिशत कम दर पर)   |
| एकरारनामा सं. एवं वर्ष | — | 7 एफ2/15-16   |
| संवेदक का नाम          | — | M/s Aadi Shakti Const. Samastipur                                       |
| अधतन भुगतान            | — | रू0 41.03 लाख, पांचवें एवं अंतिम विपत्र तक, मापी पु.सं. 31/15-16 पृ.14, |

उक्त कार्य से संबंधित प्रस्तुत अभिलेखों व संचिकाओं की नमूना जांच क्रम में निम्न अनियमिततायें पाई गईं:-

**(i) अनाधिकृत भुगतान: रू 1.64 लाख**

बिहार सरकार के मुख्य सचिव के पत्रांक 462 दिनांक 30.3.1982 तथा बिहार लोक कार्य संहिता के प्रावधानानुसार एकरारनामा के प्रत्येक मद में बढ़ोतरी होने पर 10 प्रतिशत तक कार्यपालक अभियंता, 15 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता तथा 25 प्रतिशत तक मुख्य अभियंता की स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है। इससे उपर की बढ़ोतरी होने पर सरकार से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही इन बड़े हुए मदों की मात्राओं का भुगतान किया जाना है।

उक्त योजना के एकरारनामा एवं मापी पुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि एकरारनामा में दर्ज मात्रा से 10.89 प्रतिशत से 22.61 प्रतिशत की वृद्धि कर रू0 157635.00 का निर्माण कार्य कराया गया। परन्तु बड़े हुए कार्य की मात्रा की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं की गई थी। पुनः पाया गया कि मद सं0 5.1.2 में निर्धारित मात्रा 348.30 के विरुद्ध 298.94 एम.क्यू. का ही कार्य सम्पादन किया गया था। परन्तु मद सं0 5.22.7 सी में छड़ की मात्रा का अधिक खपत दिखाया गया था। अधिक मात्राओं की गणना निम्न है:-

| Item no. | Quantity as per agreements | Quantity as per MB | Diff. | % in excess | Rate      | Amounts   | Remarks  |
|----------|----------------------------|--------------------|-------|-------------|-----------|-----------|--|
| 15.7.4   | 105                        | 128.18             | 23.18 | 22.07       | 435.70/m2 | 10100.00  |  |
| 2.8.1    | 451.5                      | 500.70             | 49.20 | 10.89       | 205/m2    | 10086.00  |  |
| 5.22.7c  | 24381                      | 26645.12           | 2264  | 9.29        | 71.81/kg  | 162578.00 | Item no 5.1.2 में 348.30 m2 के विरुद्ध 298.94m2 का कार्य किया गया था |
| Total    |                            |                    |       |             |           | 182764.00 |  |
| 10% Less |                            |                    |       |             |           | 18276.00  |  |
| Total    |                            |                    |       |             |           | 164488.00 |  |

सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना ही एकरारित मात्रा से अधिक कार्य का संवेदक को भुगतान किया गया, जो अनाधिकृत भुगतान हुआ।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार कराया गया है जो कि एकरारनामा के अन्तर्गत है। जवाब संतोषजनक नहीं थे कारण कि आवश्यकतानुसार कराए गए कार्य में बढ़े हुए मात्रा को भी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली जानी है।

### (ii) गलत भुगतान: ₹0 0.12 लाख

नियमत: एकरारनामा/प्राक्कलन में निर्धारित अंकित मद, मात्रा एवं दर के अनुसार ही कार्यान्वयन पर भुगतान किया जाना है।

उक्त योजना से संबंधित अभिलेख यथा एकरारनामा एवं मापीपुस्त के नमूना जांच में पाया गया कि मापीपुस्त सं० 31/15-16 के पृष्ठ सं० 24 में पांचवें एवं अंतिम भुगतान में मद सं० 3 में prov. Local sand fillings, quantity 38.938 m3, rate 192.50/m3 total amount 7495.56 का भुगतान बनाया गया था। पुनः मद सं० 8 में quantity 67.18 m3, rate 192.50/m3 total amount 12932.15 का भुगतान बनाकर संवेदक को अदेय सहायता पहुंचाया गया। जो वसूलनीय है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि अंतिम विपत्र का भुगतान नहीं किया गया है इस राशि को अंतिम विपत्र से कटौती कर ली जाएगी। अतः इस संबंध में अविलम्ब अग्रेतर कार्रवाई कर इसके फलाफल से लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाय।

### (iii) पर्याप्त गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन अनुपलब्ध

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे—**प्रथम स्तर**— संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के क्रम में समुचित जांच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**— जिला गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत

आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**—राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी०अभि० तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच दिनांक 11.5.16 को क्षेत्रीय प्रयोगशाला ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा द्वारा मात्र क्यूब टेस्ट रिपोर्ट ही संलग्न था। इसके अलावे अन्य कार्य एवं स्टेज का जांच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। अर्थात् लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इस प्रकार हरेक स्तर पर गुणवत्ता जांच नहीं होने से कराए गए कार्य गुणवत्ता पूर्ण संभव प्रतीत नहीं होता है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि गुणवत्ता जांचफल हेतु पैनल तैयार नहीं रहने के कारण गुणवत्ता जांचफल प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा से कराने के उपरान्त भुगतान की गई है। इसके अलावे मार्गदर्शिका के अनुसार तीन स्तर का भी जांच किया जाना था। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि हर स्तर पर गुणवत्ता जांच नहीं किया गया था।

#### कंडिका-4 (ख) परिसदन चौक से हरिजन थाना तक चौड़ीकरण व पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| प्राक्कलित राशि        | — | रु 49.87 लाख  |
| तकनीकी स्वीकृति        | — | रु 49.87 लाख  |
| परिमाण विपत्र मूल्य    | — | रु 49.13लाख   |
| एकरारित राशि           | — | रु 45.69लाख (अनु०दर से 7 प्रतिशत कम पर)<br>(अधी.अभि. दि०)       |
| एकरारनामा सं. एवं वर्ष | — | 08 एफ-02/12-13  |
| संवेदक का नाम          | — | श्रीमती अनिता देवी, पति— श्री विजय कुमार, समस्तीपुर             |
| अद्यतन भुगतान          | — | रु 45.56 लाख, सातवें एवं अंतिम विपत्र तक, मापी पु.सं.17पृ.12-13 |
| पथ की लम्बाई           | — | 390मी० (PCC)  |

#### (i) पी०सी०सी० कार्य पर अनियमित भुगतान— रु 5.58 लाख

प्राक्कलन में 390मी० का पी०सी०सी० पथ का निर्माण किया जाना था। मापी पुस्त की जांच में पाया गया कि जी०एस०बी० (पृ०-02-03 एवं 06) एवं डी०एल०सी० (पृ०-06) कार्य 1262 फिट पर किया गया। किन्तु पी०सी०सी० कार्य 1462फीट (पृ०-10-15) पर किया गया। अर्थात् 200 फीट/60मी० पर पी०सी०सी० कार्य बिना सतह निर्माण के किया गया। इस प्रकार इस पर किया गया भुगतान रु 5,57,929/-{(60mx5.45mx0.25m)x6824.83}अनियमित था।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि कार्यस्थल पर आवश्यकतानुसार डी.एल.सी. एवं पी.सी.सी. कार्य किया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं थे कारण कि आवश्यकतानुसार कराए गए कार्य में बढ़े हुए मात्रा को भी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली जानी है।

**(ii) अनियमित भुगतान –रु 11.78 लाख**

बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान संवेदक को प्रमंडल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियन्ता उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही संवेदक को सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है।

नमूना जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य में द्वितीय एवं अंतिम विपत्र तक लघु खनिजों के मद में बिना प्रपत्र प्राप्त किए एवं सत्यापन किये ही संवेदक को कुल ₹ 11,78,297.00 का भुगतान किया गया था जो कि उपरोक्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। फलतः वास्तविक लीड का सत्यापन नहीं किया जा सका। गणना निम्न है:-

| सामग्रियों के नाम | मात्रा  | दर                       | राशि      |
|-------------------|---------|--------------------------|-----------|
| Stone Aggregates  | 902.02  | 1006.47 / M <sup>3</sup> | 907856    |
| Sone Sand         | 313.659 | 1118.30 / M <sup>3</sup> | 350764    |
| Brick             | 22707   | 368.40 / %0              | 8365      |
| योग               |         |                          | 1266985   |
|                   |         | 7% less                  | 88688     |
| शुद्ध योग         |         |                          | ₹ 1178297 |

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि चालान की प्रत्याशा में रॉयल्टी काट ली गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि संवेदक को इसका भुगतान सत्यापन प्राप्ति के उपरान्त ही किया जाना चाहिए था।

**(iii) गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन अनुपलब्ध**

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे- **प्रथम स्तर**- संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के कम में समुचित जांच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**- जिला गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय- समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशा निर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**-राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय- समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

नमूना जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था। क्योंकि जांच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। इस प्रकार किसी भी स्तर पर गुणवत्ता जांच नहीं होना, कराया गया कार्य गुणवत्ता पूर्ण संभव प्रतीत नहीं होता है।



आपत्ति के जवाब में बताया गया कि गुणवत्ता जॉचफल हेतु पैनेल तैयार नहीं रहने के कारण गुणवत्ता जॉचफल प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा से कराने के उपरान्त भुगतान की गई है। इसके अलावे मार्गदर्शिका के अनुसार तीन स्तर का भी जांच किया जाना था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संबंधित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

**कंडिका- 4 (ग) अनुसूचित जाति/जनजाति थाना के निकट पार्क निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण वार्ड न0-14 नगर परिषद, समस्तीपुर निर्माण कार्य की समीक्षा**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| योजना का नाम/कार्य का नाम        | पार्क निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण वार्ड न0-14 |
| प्राक्कलित राशि                  | ₹ 42,10,000-                               |
| तकनीकी स्वीकृति                  | ₹ 42,10,000/- दिनांक 01.03.2012            |
| एकारारनामा राशि                  | ₹ 4124377/-                                |
| एकारारनामा सं0 :-                | 03 एफ <sup>2</sup> /2011-12                |
| संवेदक का नाम                    | श्री ओम प्राकश कुमार                       |
| कार्यादेश की तिथि                | 13.03.2012                                 |
| कार्य समाप्ति की तिथि            | तीन माह/12.06.2012                         |
| वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि/- | 10.09.2013/छठवा चलन्त बिल                  |

**(i) अनाधिकृत भुगतान रू0 2.63 लाख**

बिहार सरकार तकनीकी परीक्षण कोषांग (निगरानी) मंत्रीमंडल बिहार पत्रांक सं0 1/स्था0-27/83/2345 दिनांक 31.12.1983 की कंडिका 6 (ii) के अनुसार Deviation at a site statement के अनुसार कार्यपालक अभियंता को 10 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता को 15 प्रतिशत तथा मुख्य अभियंता को 25 प्रतिशत का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके लिए Deviation at a site statement Register बनाना आवश्यक है। इस योजना में 10 प्रतिशत के अन्तर्गत Deviation at a site statement किया गया था। विवरण निम्न है-

| क्र0 | कार्य का नाम                                    | प्रा0 मात्रा (बी.ओ.क्यु) | वास्तविक तथा मापी की मात्रा | वृद्धि               | अंतर मात्रा (प्रतिशत में) | दर      | राशि   |
|------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------|--------|
| 1/7  | Providing 100A Brick work in C.M. (1:4)         | 41.01 M <sup>3</sup>     | 97.31 M <sup>3</sup>        | 56.3 M <sup>3</sup>  | 137.28                    | 3767.81 | 212127 |
| 2/11 | Providing exccatation in foundation n foot path | 42.47 M <sup>3</sup>     | 103.66 M <sup>3</sup>       | 61.19 M <sup>3</sup> | 144.07                    | 153.06  | 9366   |
| 3/15 | Providing GSB in foundation foot path           | 16.51 M <sup>3</sup>     | 27.11 M <sup>3</sup>        | 10.6 M <sup>3</sup>  | 64.20                     | 1748.32 | 18532  |
| 4/16 | Provision local sand filling                    | 16.51 M <sup>3</sup>     | 64.44 M <sup>3</sup>        | 47.93 M <sup>3</sup> | 290.30                    | 367.80  | 17629  |
| 4/18 | Providing 12mm thickness th c.p in C.M (1:3)    | 92.93 M <sup>3</sup>     | 129.65 M <sup>3</sup>       | 36.72 M <sup>3</sup> | 39.51                     | 136.22  | 5002   |
|      |   |                          |                             |                      |                           |         | 262656 |

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि स्थल की आवश्यकता के अनुसार कार्य कराया गया जो एकरारनामा के अन्तर्गत है। जबाब संतोषजनक नहीं थे कारण कि आवश्यकतानुसार कराए गए कार्य में बढ़े हुए मात्रा को भी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली जानी है।

**(ii) संवेदक को अदेय सहायता पहुंचाया जाना: ₹ 2.11 लाख**

एकरारनामा प्रपत्र F2 के Clause 5 के अनुसार कार्य समाप्ति के समयावृद्धि हेतु संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ करने के 40 दिनों के अन्दर ही समयावृद्धि हेतु आवेदन दिया जाना अनिवार्य है जिसमें कार्य समाप्ति के समयावृद्धि मांग हेतु आवश्यक कारण दर्ज हो लेकिन संचिका जॉच के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संवेदक द्वारा समयावृद्धि का आवेदन दिनांक 03.12.2013 यानि कार्य समाप्ति दिनांक के लगभग 18 माह बाद (वास्तविक कार्य समाप्ति तिथि 12.07.2012) दिया गया है जो अनियमित है। कार्यादेश के अनुसार कार्य समाप्ति तिथि दिनांक 12.07.2012 थी, परन्तु मापी पुस्त के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि दिनांक 10.09.2013 है। अतः कार्य विलम्ब अवधि 01 वर्ष 03 माह लगभग के लिए प्राक्कलित राशि ₹ 42,10,000/- का 10 प्रतिशत (प्रतिदिन विलम्ब के 0.5 प्रतिशत एवं अधिकतम 10 प्रतिशत) ₹ 421000/- की कटौती किया जाना था परन्तु मापी पुस्त के अनुसार ₹ 2,09,649/- की कटौती की गयी है। ₹ 211351 (421000- 209649) कटौती नहीं किया गया है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि कार्य पूर्ण है। जवाब संतोषजनक नहीं थे कारण कि उपर्युक्त क्लॉज का पालन नहीं किया गया था।

**(iii) अनियमित भुगतान ₹ 2.67 लाख**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाये अन्यथा नहीं। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करते है तो इसकी कटौती कर ही भुगतान की कारवाई किया जाये तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदेश दिया जाये कि प्रपत्र एम. तथा एन. के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच क्रय में पाया गया कि संचिका में प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' नहीं लगा हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि लघु खनिज मदों का मूल्य एवं परिवहन व्यय की राशि बिना प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही तथा बिना साक्ष्य (वास्तविक उठाव) प्राप्त किये ही दिया जा रहा है, जो कि उपर्युक्त नियमों के विरुद्ध था। इस कार्य में उपयोग किया सामग्री पर किया गया भुगतान निम्नानुसार है—

| मद का नाम   | मात्रा                | दर                     | राशि   |
|-------------|-----------------------|------------------------|--------|
| लोकल बालू   | 164.97 m <sup>3</sup> | 183.35/m <sup>3</sup>  | 30247  |
| स्टोन चिप्स | 120.78 m <sup>3</sup> | 1211.78/m <sup>3</sup> | 146328 |
| ईट          | 85117 no.             | 446.44/1000            | 38000  |
| कोरसा सैण्ड | 76.25 m <sup>3</sup>  | 685.66/m <sup>3</sup>  | 52282  |
| TOTAL       |                       |                        | 266857 |

अतः उक्त कार्यो में संबंधित संवेदकों से बिना वास्तविक दूरी से उठाव से संबंधित परिवहन चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किए ही लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय भुगतान किया गया है। बिना प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय भुगतान करने के संबंध में पृच्छा की गई।

आपत्ति के जवाब में बताया गया चालान की प्रत्याशा में रॉयल्टी विपत्र से काट ली गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि संवेदक को इसका भुगतान सत्यापन प्राप्ति के उपरान्त ही किया जाना चाहिए था।

#### (iv) गुणवत्ता जाँच प्रत्येक स्तर पर नहीं किया जाना

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे— **प्रथम स्तर**— संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के क्रम में समुचित जांच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**— जिला गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**—राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधीनस्थ तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

नमूना जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था। क्योंकि जांच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। इस प्रकार हरेक स्तर पर गुणवत्ता जांच नहीं होना, कराया गया कार्य गुणवत्ता पूर्ण संभव प्रतीत नहीं होता है। बिना गुणवत्ता जाँच के संवेदक को अनियमित रूप से ₹0 46,11,652/- का भुगतान किए जाने के कारण की पृच्छा की गयी।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि गुणवत्ता जाँचफल हेतु पैनल तैयार नहीं रहने के कारण गुणवत्ता जाँचफल प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा से कराने के उपरान्त भुगतान की गई है। इसके अलावे मार्गदर्शिका के अनुसार तीन स्तर पर जांच किया जाना आवश्यक था।

**कंडिका-4 (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति थाना से गोलम्बर तक सड़क चौड़ीकरण का निष्पन्न कार्य**

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| प्राक्कलित राशि        | — | रु 42.31 लाख  |
| तकनीकी स्वीकृति        | — | रु 42.31 लाख  |
| परिमाण विपत्र मूल्य    | — | रु 41.69 लाख  |
| एकरारित राशि           | — | रु 41.58 लाख (अनु०दर से 0.25 प्रतिशत कम पर)<br>(अधी.अभि. दि०)   |
| एकरारनामा सं. एवं वर्ष | — | 01 एफ-02/15-16  |
| संवेदक का नाम          | — | श्री ओम प्रकाश कुमार, समस्तीपुर                                 |
| अद्यतन भुगतान          | — | रु 42.14 लाख, तृतीय एवं अंतिम विपत्र तक, मापी पु.सं.पृ.25/15-16 |
| पथ की लम्बाई           | — | 305मी० (PCC)  |

**(i) पूर्व सतह पर किये गये पी०सी०सी० कार्य पर अनियमित भुगतान— रु३.८०लाख**

बिहार सरकार तकनीकी परीक्षण कोषांग (निगरानी) मंत्रीमंडल बिहार पत्रांक सं० 1/स्था०-27/83/2345 दिनांक 31.12.1983 की कंडिका 6(ii) के अनुसार Deviation at a site statement के अनुसार कार्यपालक अभियंता को 10 प्रतिशत तक अधीक्षण अभियंता को 15 प्रतिशत तथा मुख्य अभियंता को 25 प्रतिशत का अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसके लिए Deviation at a site statement Register बनाना आवश्यक है। इस आधार पर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया जाना है।

नमूना जाँच में पाया गया कि प्राक्कलन में मद सं०-07 में पूर्व सतह पर पी०सी०सी० कार्य 305 मी० की लम्बाई में चौड़ाई 3 मी० पर 0.150 मी० की मोटाई (thickness) पर कार्य करना था, जिसकी मात्रा 137.25 घनमी० थी। मापी पुस्त की जाँच में पाया गया कि इस कार्य में मोटाई (thickness) 0.200 मी ली गई, जिससे इसकी मात्रा 200.88 घनमी० की हो गई। अर्थात् 63.636 घनमी० ( $200.88m^3-137.25m^3$ ) का कार्य अधिक किया गया जो मूल कार्य से 46 प्रतिशत अधिक था। इस प्रकार इस मद में बिना पुनरीक्षित प्राक्कलन के अधिक कार्य पर किया गया भुगतान रु 3,80,264 ( $63.636m^3 \times 5975.62$ ) अनियमित था।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य किया गया है भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। जवाब संतोषजनक नहीं थे कारण कि आवश्यकतानुसार कराए गए कार्य में बढ़े हुए मात्रा को भी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली जानी है।

**(ii) अनियमित भुगतान: रु 11.65 लाख**

बिहार खनन समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के अनुसार कार्यों में व्यवहृत खनन सामग्रियों से संबंधित प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान संवेदक को प्रमंडल कार्यालय में जमा करना है तथा कार्यपालक अभियन्ता उक्त प्रपत्रों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से सुनिश्चित करने के पश्चात् ही संवेदक को सामग्रियों के ढुलाई मद का भुगतान किया जाना है।

पाया गया कि उक्त कार्य में द्वितीय एवं अंतिम विपत्र तक लघु खनिजों के मद में बिना प्रपत्र प्राप्त एवं सत्यापन किये ही संवेदक को कुल ₹ 11,65,135.00 का भुगतान किया गया था जो कि उपरोक्त नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया। फलतः वास्तविक लीड का सत्यापन नहीं किया जा सका। गणना निम्न है:-

| सामग्रियों के नाम | मात्रा | दर                       | राशि    |
|-------------------|--------|--------------------------|---------|
| Stone chips       | 514.55 | 1551.93 / M <sup>3</sup> | 798545  |
| Sone Sand         | 257.27 | 1415.61 / M <sup>3</sup> | 364193  |
| Brick             | 7832   | 678.98 / %0              | 5317    |
| योग               |        |                          | 1168055 |
|                   |        | 0.25% less               | 2920    |
| शुद्ध योग         |        |                          | 1165135 |

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि चालान की प्रत्याशा में सामग्री विपत्र से काट ली गई है। उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि संवेदक को इसका भुगतान सत्यापन प्राप्ति के उपरान्त ही किया जाना चाहिए था।

### (iii) गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन अनुपलब्ध

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे- **प्रथम स्तर**- संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के कम में समुचित जांच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर**- जिला गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर**-राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था। क्योंकि जांच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। इस प्रकार हरेक स्तर पर गुणवत्ता जांच नहीं होना, कराए गए कार्य गुणवत्ता पूर्ण संभव प्रतीत नहीं होता है। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि गुणवत्ता जांचफल हेतु पैनल तैयार नहीं रहने के कारण गुणवत्ता जांचफल प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा से कराने के उपरान्त भुगतान की गई है। इसके अलावे मार्गदर्शिका के अनुसार तीन स्तर पर जांच किया जाना आवश्यक था।

## कड़िका- 5(i)निविदा का अनियमित निष्पादन पर व्यय: रू0 125.85 लाख

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार निविदा का प्रकाशन से निविदा प्राप्त करने की तिथि न्यूनतम 7 दिन का समय अनिवार्य होना है। जिससे निविदा का निष्पादन में पारदर्शिता बनी रहें।

कार्यपालक अभियंता, डुडा समस्तीपुर कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित संचिकाओं एवं अन्य अभिलेखों के नमूना जांच क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में 1. समस्तीपुर रेलवे ओवर ब्रीज से मालगोदाम चौक तक भाया रामबाबू चौक स्टेशन चौक फुटपाथ सहित आर.सी.सी. नाला एवं कौंस नामा का निर्माण कार्य एवं 2. समस्तीपुर मालगोदाम से पुरानी दुर्गा मंदिर तक पी.सी.सी. सड़क सह दोनों तरफ फुटपाथ सहित आर.सी.सी. नाला एवं कौंस नाला निर्माण कार्य हेतु एन.आई.टी. सं0 03/2011-12 द्वारा निविदा निष्पादन यथा निविदा प्रकाशन की तिथि-26.3.12, बी.ओ. क्यू. बिक्री की तिथि-28.3.12, बीड प्राप्त करने की तिथि-29.3.12 एवं तकनीकी बीड खोलने की तिथि-29.3.12 निर्धारित थी। जो मात्र 4 दिनों का समय दिया गया था। इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानों एवं संहिता के नियमों के विपरीत थे। पुनः पाया गया कि उक्त दोनों कार्यों के कार्यान्वयन हेतु संवेदक के साथ एकरारनामा दिनांक 30.5.12 को करते हुए क्रमशः आठवें एवं अंतिम विपत्र तक में कुल रू0 86.05 लाख एवं बारहवें एवं अंतिम विपत्र तक में कुल रू0 125.85 लाख का भुगतान कर कार्य पूर्ण करा दिया गया। इस प्रकार उक्त दो कार्यों के निविदा निष्पादन में अनियमितता बरती गई।

आपत्ति के जबाब में बताया गया कि कार्य पूर्ण कर लिया गया है। भविष्य में निविदा के संबंध में पर्याप्त समय दिया जाएगा। जवाब संतोषजनक नहीं थे कारण उक्त नियमों का पालन नहीं किया गया था।

### (ii) पर्याप्त गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन अनुपलब्ध

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प में मुख्यमंत्री शहरी समेकित विकास योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण का प्रावधान निम्नवत् थे-**प्रथम स्तर-** संवेदक/प्रभारी अभियंता/अभियंता समूह द्वारा निर्माण के क्रम में समुचित जांच अवश्य करना था। **द्वितीय स्तर-** जिला गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए जिला स्तर पर सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता/सेवानिवृत्त प्रशासनिक पदाधिकारी का पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था। **तृतीय स्तर-**राज्य गुणवत्ता समन्वयक इसके लिए सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता/अधी0अभि0 तथा सेवानिवृत्त वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों उप सचिव एवं उपर का राज्य स्तरीय पैनल तैयार करना था। इसके लिए प्रशासी विभाग द्वारा समय-समय पर इससे संबंधित विस्तृत आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश निर्गत करना था।

नमूना जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच मात्र क्षेत्रीय प्रयोगशाला ग्रामीण कार्य विभाग, दरभंगा द्वारा मात्र क्यूब टेस्ट रिपोर्ट ही संलग्न था, जो कार्य अनुसार प्रत्येक स्टेज का नहीं था। इसके अलावे अन्य

कार्य एवं स्टेज का जांच प्रतिवेदन संबंधित संचिका में संलग्न नहीं था। इस प्रकार हरेक स्तर पर गुणवत्ता जांच नहीं होने से कराए गए कार्य गुणवत्ता पूर्ण संभव प्रतीत नहीं होता है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि गुणवत्ता जाँचफल हेतु पैनल तैयार नहीं रहने के कारण गुणवत्ता जाँचफल प्रतिवेदन केन्द्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा से कराने के उपरान्त भुगतान की गई है। इसके अलावे मार्गदर्शिका के अनुसार तीन स्तर पर जांच किया जाना आवश्यक था।

#### **कंडिका-6 निकासी की गई राशि रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं किया जाना- ₹ 2.99 करोड़**

बिहार ट्रेजरी कोड वोल्यूम I चैप्टर III के नियम 86 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं।

- (i) Each Government servants receiving money on behalf of Government should maintain a cash book in T.C. Form 6.
- (ii) All monetary transaction should be entered in the cash book as soon as they occur and attested by the Head of the Office in the token of check.
- (iii) The cash book should be closed and balanced each day regularly and completely checked and initial it as correct.
- (iv) At the end of each month, the head of office should verify the cash balance in the cash book and record a signed and dated signature to the effect.

उक्त नियम को संशोधित करते हुए प्रावधान किए गए। राज्य सरकार में यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह के 15 एवं 30 तारीख को नकद पंजी एवं नगद राशि की जाँच करेगा और प्रमाण पत्र नियमित रूप से नकद पंजी में अंकित करने के लिए लेखापाल एवं डी.डी.ओ. संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। भौतिक सत्यापन के क्रम में बैंक में जमा अग्रिम, अभिश्रव, अभुगतित चेक तथा चेस्ट में नगद राशि का मदवार सत्यापन किया जाना है। चेस्ट में नगद राशि के सम्बंध में नोटों का प्रकार एवं संख्या (denomination) का उल्लेख करना है। समय-समय पर रोकड़ पंजी में अंतशेष एवं बैंक खाता में अंतशेष की राशि का मिलान बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाकर किया जाना है।

डूडा कार्यालय, समस्तीपुर की रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि दि०-01.04.16 से 22.09.16 तक की अवधि में रोकड़ बही नहीं लिखा गया, जबकि संबंधित बैंक- बैंक ऑफ इंडिया (खाता सं०-484010110010687) से रु 2.99 करोड़ की राशि की निकासी की गई।

आगे यह भी देखा गया कि रोकड़ बही के बीच-बीच में माह के अन्त में कार्यालय प्रधान के हस्ताक्षर नहीं थे एवं रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अंतशेष एवं अन्तशेष राशि की गणना/प्रविष्टि नहीं की गयी थी। अतः उक्त नियम की अवहेलना किये जाने के कारण वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

आपत्ति के जवाब में बताया गया कि दिनांक 01.04.16 से 22.09.16 तक की अवधि की रोकड़बही अद्यतन कर ली जायेगी। मामला विभागीय उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।