




कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,  
सामाजिक प्रक्षेत्र -1, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,  
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800004

सं०.एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था०नि०/

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता

जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA-2), पटना  
जिला- पटना



जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा-2), पटना के वर्ष जुलाई 2011 से सितम्बर 2016 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 776/16-17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कठिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा सजापैस एवं प्रयोज्य करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदारी का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपांरे

भवदीय,

-६०-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी  
सं०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए०/एस.एस.-1/श०स्था०नि०/14643/439

दिनांक-- 17.02.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, पटना

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी

सं०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1  
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

5.5 (JPM)  
अवधि सचिव  
50-7  
3/6/01  
6/3/17  
श्री.समन्त  
सचिव  
6/3/17

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

सामाजिक प्रक्षेत्र-I

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.-776/16-17

भाग-I

प्रस्तावना

1.	कार्यालय का नाम	कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण-2, पटना
2.	कार्यपालक अभियन्ता का नाम एवं पता:	श्री केदार प्रसाद साहु, कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण-2, पटना
3.	लेखा परीक्षा की अवधि :	जुलाई 2011 से सितम्बर 2016 तक
4.	लेखापरीक्षा की तिथि:	03.10.2016 से 15.10.2016 तक (नौ कार्य दिवस)
5.	विस्तृत जाँच का माह	जून 2014, अक्टुबर 2015 एवं अगस्त 2016
6.	अंकगणितीय जाँच का माह	अगस्त 2014, जनवरी 2016 एवं जून 2016
7.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. श्री राजनन्दन कुमार, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी 2. श्री अनिल कुमार रजक, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 3. श्री बलराम मिश्रा, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी 4. श्री अरविन्द कुमार, लेखा परीक्षक
8.	लेखापरीक्षा का विस्तार	जिला शहरी विकास अभिकरण-2, पटना के जुलाई 2011 से सितम्बर 2016 तक के लेखाओं का नमूना जाँच किया गया। विस्तृत जाँच का माह जून 2014, अक्टुबर 2015 एवं अगस्त 2016 में कोषागार/बैंक से निकासी की गई राशि तथा माह जुलाई 2011 से सितम्बर 2016 तक के दौरान बैंक/कोषागार में जमा की गई राशि का मिलान विभिन्न बैंक/कोषागार के भुगतान एवं प्राप्ति अनुसूची से की गयी।
9.	क्या लेखापरीक्षा आपत्ति पर विचार- विमर्श किया गया	हाँ, कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण-2, पटना से लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार- विमर्श किया गया।

दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र

**DISCLAIMER CERTIFICATE**

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण-2 पटना द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

**भाग- II**  
**खण्ड क- शून्य**

**भाग- II**  
**खण्ड ख**

**कंडिका सं0 01- विलम्ब शुल्क/क्षतिपूर्ति राशि की कटौती नहीं राशि ₹ 24.99 लाख**

एकरारनामा के पृष्ठ संख्या 8, शर्त संख्या 2 के अनुसार तय समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर संवेदक से क्षति पूर्ति के रूप में प्रत्येक विलम्ब दिन के लिए प्राक्कलन राशि का 0.50 प्रतिशत की दर से अधिकतम प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत राशि वसूली की जाएगी।

योजनाओं के संचिका के नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि 13 (विस्तृत विवरणी परिशिष्ट-I पर) योजनाओं में कार्य विलम्ब से पूर्ण किया गया। इसमें न ही संवेदक द्वारा समय विस्तार की मांग की गई थी और न ही उपरोक्त शर्त के आलोक में डुडा-2 कार्यालय द्वारा क्षतिपूर्ति राशि की वसूली संवेदक से की गई थी। अंकेक्षण दल के द्वारा की गई गणना के अनुसार कुल क्षतिपूर्ति राशि ₹ 2499537.00 है जो कि संवेदक से वसूलनीय है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में जवाब दिया गया कि क्षतिपूर्ति की राशि कुछ योजनाओं में काटी गई है। संचिकाओं से जांचोपरान्त शेष राशि की कटौती कर ली जाएगी।

परन्तु कार्यालय द्वारा किन योजनाओं में क्षतिपूर्ति राशि की कटौती की गई है इसकी विवरणी नहीं दी गई। राशि ₹ 2499537.00 संवेदक से वसूलनीय है।

**कंडिका सं0 02- फुलवारी शरीफ अन्तर्गत फुलवारी भवन से पुलिस उपाधीक्षक भवन एवं तालाब होते हुए मुख्य सड़क का निर्माण कार्य की समीक्षा।**

कार्य का प्रशासनिक स्वीकृति	₹ 35.303 लाख
कार्य का तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलित राशि :	₹ 35.303 लाख
निविदा का दिनांक:	31.05.2013
निविदा भरने का अंतिम दिनांक:	11.06.2013
बोली दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि :	11.06.2013
एकरारनामा की राशि:--	B.O.Q के दर पर
एजेंसी का नाम :-	श्री कमलेश कुमार सिंह
एकरारनामा सं. एवं राशि :-	45/F2/13-14
कार्य समाप्त करने का दिनांक: --	तीन माह 14.11.2013
कार्य समाप्ति का दिनांक: --	22.09.2016

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जांच में निम्नानुसार त्रुटियाँ/अनियमितताएँ पाई गईं।

**1. संवेदक को अधिक भुगतान एवं अनुचित लाभ पहुँचाना मो. ₹ 3.53 लाख**

एकरारनामा के पृष्ठ सं 8 के clause 2 के अनुसार कार्य समय पर पुरा न होने पर प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत के दर पर संवेदक से वसूली करना है।

संचिकाओ के नमूना जॉच में पाया गया कि कार्य निर्धारित अवधि से 2 वर्ष और 10 माह के विलंब से समाप्त हुआ परन्तु संवेदक से विलम्ब शूल्क कि वसूली नहीं किया गया इस प्रकार संवेदक सं रू 35.30 लाख का 10 प्रतिशत अर्थात् रू 3.53 लाख की कटौती नहीं कर संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा अज्ञात दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राशि रू 3.53 लाख की वसूली संवेदक से की जाए।

**2. संवेदक को अधिक भुगतान रू 12480/-**

एकरारनामा माँपी पुस्तिका एवं बि.ओ.क्यु के नमूना जॉच में पाया गया कि बि.ओ.क्यु के आइटम न. 6 (Labour for laying fitting....) को एकरारनामा में शामिल नहीं किया गया था। मापी पुस्त के पृष्ठ सं 22 में आइटम न. 8 का मापी दिखाया गया है और उसका भुगतान किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है। तथा उसपर किया गया भुगतान अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा अज्ञात दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

**3. लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय का अनियमित भुगतान ₹ 9.95 लाख रू0**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाये अन्यथा नहीं। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करते हैं तो इसकी कटौती कर ही भुगतान की कार्रवाई किया जाये तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदेश दिया जाये कि प्रपत्र एम. तथा एन. के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच कय में पाया गया कि संचिका में प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' नहीं लगा हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि लघु खनिज मदों का मूल्य एवं परिवहन व्यय की राशि बिना प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही तथा बिना साक्ष्य (वास्तविक उठाव) प्राप्त किये ही दिया जा रहा है, जो कि उपर्युक्त नियमों के विरुद्ध था। इस कार्य में उपयोग किया गमग्री पर किया गया भुगतान निम्नानुसार है।

मद का नाम	मात्रा	दर	परिवहन व्यय राशि
लोकल बालू	164.97 m <sup>3</sup>	183.35/m <sup>3</sup>	30247.00
स्टान चिप्स	817.390 m <sup>3</sup>	1071.95/m <sup>3</sup>	876201.00
कोरसा सैण्ड	174.19m <sup>3</sup>	510.24/m <sup>3</sup>	88879.00
TOTAL			<b>995327.00</b>

अतः उक्त कार्यो में संबंधित संवेदकों से बिना वास्तविक दूरी से उठाव से संबंधित परिवहन चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय भुगतान किया गया है।

उपरोक्त अंकक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर वांछित कार्रवाई कर उसके फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

**कंडिका सं० ०३- पटना नगर निगम वार्ड संख्या-57 के दादरमण्डी में सड़क का निर्माण कार्य की समीक्षा**

कार्य का प्रशासनिक स्वीकृति:	₹ 48.422 लाख
कार्य का तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलित राशि:	₹ 48.422 लाख
<b>B.O.Q</b> के अनुसार राशि:	₹ 46.42 लाख
निविदा का दिनांक:	21.07.2012
निविदा भरने का अंतिम दिनांक:	27.07.2012
बोली दस्तावेज बिद्धी हेतु उपलब्ध होने की तिथि	27.07.2012
एकरारनामा कि राशि:	B.O.Q के दर पर।
एजेंसी का नाम :-	लैण्ड मार्क कन्सट्रक्शन श्री मनोरंजन सिंह
एकरारनामा सं. एवं राशि :-	75/F2/13-14 (15.02.2014)
कार्य समाप्त करने का दिनांक:	छः माह 15.08.2014
कार्य समाप्ति का दिनांक:	27.06.2014

उक्त कार्य से संबंधित कंडिका के नमूना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियों/अनियमितताएँ पाई गई।

**01. लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय का अनियमित भुगतान ₹ 12.47 लाख रू०**

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी से होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाये अन्यथा नहीं। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करते हैं तो

इसकी कटौती कर ही भुगतान की कारवाई किया जाये तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदेश दिया जाये की प्रपत्र एम. तथा एन. के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जाँच कय में पाया गया कि संचिका में प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' नहीं लगा हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि लघु खनिज मदों का मूल्य एवं परिवहन व्यय की राशि बिना प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही तथा बिना साक्ष्य (वास्तविक उठाव) प्राप्त किये ही दिया जा रहा है, जो कि उपर्युक्त नियमों के विरुद्ध था, इस प्रकार इस कार्य में उपयोग किया सामग्री पर परिवहन मद में किया गया भुगतान निम्नानुसार है।

मद का नाम	मात्रा	दर	लिड	परिवहन व्यय राशि
स्टोन चिप्स	930.879m <sup>3</sup>	1039.08 /m <sup>3</sup>	139km Manpur से लाना था।	967258
कोरस सैण्ड	429.96m <sup>3</sup>	651.73/m <sup>3</sup>	60 km	280218
TOTAL				1247476

अतः उक्त कार्यों में संबंधित संवेदकों से बिना वास्तविक दूरी से उठाव से संबंधित परिवहन चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय भुगतान किया गया है जो अनियमित है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

### 02. माँपी पुस्त में दर्ज एवं एग्रीमेंट में दर्ज मात्रा में अंतर पाया जाना

उपलब्ध कराये गये माँपी पुस्त, एग्रीमेंट के नमूनों जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित उप-कार्य में अंतर पाया गया।

कार्य का विवरण	एग्रीमेंट के अनुसार मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा	अंतर
Item no 3 (Dry lean cement.....8-10 tones vibratory roller)	292.89 m <sup>3</sup>	292.43 m <sup>3</sup>	0.46m <sup>3</sup>
Item no 4 (Cement Concreate pavement.....)	585.780m <sup>3</sup>	584.60 m <sup>3</sup>	1.18 m <sup>3</sup>

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कार्य एकरारनामा के अनुसार नहीं किया गया था।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

### 03. मिट्टी कार्य पर रायल्टी की कटौती नहीं किया जाना रू0 0.02 लाख

खान एवं भुतत्व विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं0-250, दिनांक 27.01.2012 के द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 26(1) ख के अनुसार रायल्टी के दर में संशोधन किया गया

है। साधारण मिट्टी निरसका प्रयोग बॉध सड़क भवन आदि निर्माण या उसे समतल करने के लिए किया जाता है रू0 22 प्रति m<sup>3</sup> रॉयल्टी काटे जाने का प्रावधान है।

उक्त कार्य के उपलब्ध कराया गया संचिका एवं मॉपी पुस्त इत्यादी के नमूना जॉच में पाया गया कि Item No 01 Earth work में 94.48 m<sup>3</sup> का कार्य किया गया परन्तु इसपर रायल्टी नहीं काटा गया। इस प्रकार रॉयल्टी नहीं काटे जाने के कारण 94.48 X 22 = 2079 के राजस्व की हानि हुई।

उपरोक्त अकक्षय टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर वाछित कार्रवाई कर उसके फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

**कंडिका सं0 04— शुरु सहाय लाल समुदायिक भवन से मेन रोड ट्रान्सफार्मर तक पी0सी0सी0 कार्य की समीक्षा**

कार्य का प्रशासनिक स्वीकृति :-	₹ 45.882 लाख
कार्य का तकनीकी स्वीकृति एवं प्राक्कलित राशि :-	₹ 45.882 लाख
B.O.Q के अनुसार राशि :-	₹ 43.69 लाख
निविदा का दिनांक :-	02.02.2013
निविदा भरने का प्रतिम दिनांक :-	11.02.2013
बोली दस्तावेज बिल्ली हेतु उपलब्ध होने की तिथि :	- 12.02.2013
एकरारनामा की राशि :	B.O.Q के दर पर
एजेंसी का नाम :-	श्री शैलेन्द्र कुमार
एकरारनामा सं. एवं राशि :-	19/F2/13-14 (24.06.2013)
कार्य समाप्त करने का दिनांक: छ: माह	24.12.2013
कार्य समाप्ति का दिनांक:	27.06.2014।

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जॉच में निम्नानुसार त्रुटियाँ/अनियमितताएँ पाई गई:-

**1. संवेदक को अधिक भुगतान एवं अनुसूचित लाभ पहुँचाना मो. ₹ 4.59 लाख**

एकरारनामा के पृष्ठ सं 8 के clause 2 के अनुसार कार्य समय पर पूरा न होने पर प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत के दर पर संवेदक से वसूली करना है।

संचिकाओं के नमूना जॉच में पाया गया कि कार्य निर्धारित अवधि से 06 माह के विलंब से समाप्त हुआ परन्तु संवेदक से वित्ताव शुल्क की वसूली नहीं किया गया इस प्रकार संवेदक से रू 45.882 लाख का 10 प्रतिशत अर्थात् रू 4.59 लाख की कटौती नहीं कर संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाया गया।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

## 2. लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय का अनियमित भुगतान ₹ 8.54 लाख ₹0

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शपथ पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित जिला परिवहन पदा. से होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाये अन्यथा नहीं। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करते हैं तो इसकी कटौती कर ही भुगतान की कार्रवाई किया जाये तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदेश दिया जाये कि प्रपत्र एम. तथा एन. के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जाँच कम में पाया गया कि संचिका में प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' नहीं लगा हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता है कि लघु खनिज मदों का मूल्य एवं परिवहन व्यय की राशि बिना प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही तथा बिना साक्ष्य (वास्तविक उठाव) प्राप्त किये ही दिया जा रहा है, जो कि उपर्युक्त नियमों के विरुद्ध था, इस प्रकार इस कार्य में उपयोग किया सामग्री पर परिवहन मद में किया गया भुगतान निम्नानुसार है।

मद का नाम	मात्रा	दर	लिड	परिवहन व्यय राशि
रबीश	587.91m <sup>3</sup>	182.65 m <sup>3</sup>	7 km	107382
स्टोन चिप्स	544.10m <sup>3</sup>	1108/m <sup>3</sup>	Goods train	602863
कोरसा सैण्ड	210.27m <sup>3</sup>	684.35/m <sup>3</sup>	56 km	143888
TOTAL				854133

अतः उक्त कार्यों में संबंधित संवेदकों से बिना वास्तविक दूरी से उठाव से संबंधित परिवहन चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' प्राप्त किये ही लघु खनिज मदों का परिवहन व्यय भुगतान किया गया है जो अनियमित है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

## 3. मिट्टी कार्य पर रायल्टी की कटौती नहीं किया जाना ₹0 0.15 लाख

खान एवं भुतत्व विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना सं0-250, दिनांक 27.01.2012 के द्वारा बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 26(1) ख के अनुसार रायल्टी के दर में संशोधन किया गया है। साधारण मिट्टी जिसका प्रयोग बॉध सडक भवन आदि निर्माण या उसे समतल करने के लिए किया जाता है ₹0 22 प्रति m<sup>3</sup> रॉयल्टी काटे जाने का प्रावधान है।

उक्त कार्य के उपलब्ध कराया गया संचिका एवं मॉपी पुरत इत्यादी के नमूना जाँच में पाया गया कि Item No 01 Removal of inserviceable soil and Item no 3 Earth work में 14 +586.75 = 700.74



m<sup>3</sup> का कार्य किया गया परन्तु इसपर रायल्टी नहीं काटा गया। इस प्रकार राँयल्टी नहीं काटे जाने के कारण 700.75 X 22 = 15417 के राजस्व की हानि हुई।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

#### **04. अवमानक कार्य**

उक्त कार्य के उपलब्ध कराया गया संचिका एवं मॉपी पुस्त इत्यादी के नमूना जाँच में पाया गया कि item No. 10 Steel welded में एकरारनामा एवं प्राक्कलन में 280 किलो ग्राम लोहे की आवश्यकता था परन्तु मॉपी पुस्त के पृष्ठ सं 13 एवं 21 पर मात्र 88 किलो ग्राम ही खपत दिखाया गया है। जिसके कारण यह कार्य अवमानक कार्य के श्रेणी में आता है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर वांछित कार्रवाई कर उसके फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

#### **कंडिका सं0 05— रूपसपुर मुख्य पथ मध्य विद्यालय के पास से रूपसपुर चमार टोली तक सड़क का पी0सी0सी0 एवं आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य की समीक्षा**

प्राक्कलित राशि:--	₹ 46,69,500.00
परिमाण विमत्र की राशि:--	₹ 44,26,148.00
प्रशासनिक स्वीकृति तिथि:--	31.01.2012
तकनीकी स्वीकृति की तिथि:--	20.09.2011
निविदा की तिथि:--	11.02.2012
संवेदक का नाम:--	श्री धर्मेन्द्र कुमार
एकरारनामा की राशि:--	₹ 44,26,148.00
एकरारनामा सं. एवं तिथि:--	31/F2/12-13 (02.07.2012)
कार्य आरम्भ एवं समाप्त करने का दिनांक:--	02.04.2012 एवं 01.10.2012
कार्य की अंतिम मापी मूल्य एवं तिथि:--	₹ 42,28,440.00, 28.09.2012

#### **अंकेक्षण टिप्पणी**

#### **लघु खनिज के परिवहन व्यय का अनियमित भुगतान ₹ 5.65 लाख**

बिहार लघु खनिज सन्तुलन नियमावली 1972 के नियम 40(8) एवं 40(10) के अनुसार संवेदक प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' में अपना शासक पत्र चालान के साथ कार्य विभाग में जमा करेंगे जिसका सत्यापन संबंधित जिला परिवहन पदा से होने के उपरांत ही लघु खनिज मदों के मूल्य एवं अन्य कर आदि का भुगतान किया जाये अन्यथा नहीं। यदि संवेदक प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' तथा चालान जमा नहीं करते है तो इसकी

कटौती कर ही भुगतान की कारवाई किया जाये तथा इसके संबंध में कार्य आदेश में स्पष्ट आदेश दिया जाये कि प्रपत्र एम. तथा एन. के बिना विपत्रों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

उक्त कार्य से संबंधित संचिका के नमूना जाँच क्रम में पाया गया कि संवेदक द्वारा लघु खनिज ढुलाई के संबंध में चालान एवं प्रपत्र 'एम' एवं 'एन' में शपथ पत्र जमा नहीं किया गया फिर भी अभिकरण द्वारा संवेदक को लघु खनिज परिवहन व्यय का भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है:-

क्रम सं०	समग्री	मात्रा	दर	परिवहन राशि
01.	सोन बालू	266.02 एम.क्यू	549.85 / एम.क्यू	146271
02.	स्टोन चिप्स	532.03 एम.क्यू	786.56 / एम.क्यू	418474
			कुल	564745

इस प्रकार सोन बालू एवं स्टोन चिप्स की बिना वास्तविक दूरी से उठाव की जाच किए उसके परिवहन व्यय का भुगतान अनियमित है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उपरोक्त बिन्दु पर वाछित कार्रवाई कर उसके फलाफल से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

**कंडिका सं० 06— परिमाण विपत्र की राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना रू० 65.88 लाख**

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सपटित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है। उन्हें अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यों में संप्रयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, (डुडा-2) द्वारा विभिन्न योजनाओं के निष्पन्न हेतु निविदा निकाली जाती है। कार्यालय द्वारा परिमाण विपत्र की विक्री पर निविदादाताओं से उसकी राशि प्राप्त की जाती है। जाँच क्रम में यह देखा गया कि निविदादाताओं द्वारा राशि बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा दिया जाता है, जिसे कार्यालय द्वारा आई.डी.बी.आई बैंक विकास भवन शाखा, पटना के खाता सं० -0140104000068776 में जमा किया जाता है। दिनांक 13.12.2011 (प्रथम पासबुक) से 24.09.2010 तक सूद सहित रू० 65,87,776.00 जमा है। परन्तु यह राशि कार्यालय द्वारा अब तक सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गयी है। इस प्रकार सरकारी धन को लगभग पाँच साल से कार्यालय द्वारा अवरुद्ध करके रखा गया है।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि विभाग से निर्देश प्राप्त कर राशि संबंधित शीर्ष में जमा कर दी जाएगी।

## कंडिका सं0 07— सूद की राशि का अवरोधन राशि ₹ 111.21 लाख

बिहार कोषाचार संहिता भाग-1 एवं अन्य वित्तीय नियमावली में निधि प्रावधानों के अनुसार बैंक जमा राशि पर अर्जित सूद को वित्तीय वर्ष के अंत में 0049 जमा शीर्ष के अन्तर्गत जमा किया जाना चाहिए था तथा योजना मद की राशि पर अर्जित सूद को योजना पर ही व्यय किया जाना चाहिए। पुनः सरकार के विभिन्न आवंटन आदेशों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित रहता है कि प्राप्त आवंटन पर बैंक में अर्जित ब्याज का उपयोग व व्यय उसी योजना पर किया जायेगा जिसके लिये राशि आवंटित की गयी है तथा इस संबंध में निर्देश सरकार द्वारा समय समय पर जारी भी किया गया है।

जिला शहरी विकास अभिकरण-2, पटना कार्यालय के रोकड़ बही एवं पासबुक के अवलोकन में पाया गया उपरोक्त नियमों व दिशा निर्देशों का पालन न कर विभिन्न योजना मद में प्राप्त अनुदान की राशियों पर बैंक में प्राप्त सूद की राशि संबंधित रोकड़ बही में प्रविष्टि कर निरर्थक रखी हुई थी। विविध/विभिन्न शीर्षों में जमा राशि पर दिनांक 30.09.2016 तक अर्जित सूद की कुल राशि ₹ 2,11,26,535.00 थी। जिसमें से बिहार सरकार को भेजे गए सूद की राशि की विवरण के अनुसार मुख्यमंत्री नगर विकास योजना मद में अर्जित सूद की राशि में से राशि ₹ 1,00,05,000.00 दिनांक 23.02.2016 को सरकारी खाता में जमा कर दिया गया था। शेष राशि ₹ 1,11,21,535.00 अब तक बैंक में पड़ा हुआ है।

प्राप्त अनुदान की राशि पर अर्जित बैंक ब्याज को सूद की रोकड़ बही में रखने का कारण पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि शेष सूद की राशि उच्च पदाधिकारी के आदेश प्राप्त कर जमा कर दिया जाएगा।

### भाग— III

#### लेखा परीक्षा टिप्पणी

**टिप्पणी— 01 रोकड़ बही की तुलना में पासबुक में अधिक राशि रू0 9.93 लाख का बैंक समाशोधन विवरणी तैयार नहीं किया जाना**

जिला शहरी विकास अभिकरण-2, पटना कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए रोकड़ बही एवं पासबुक के 30.09.2016 के अंतशेष विवरणी के अनुसार मुख्य मंत्री नगर विकास योजना मद की रोकड़ बही में बकाया राशि ₹ 2,29,69,443.85 एवं पासबुक में बकाया राशि ₹ 3,39,31,999.85 एवं ₹ 30,200.00 है। इस प्रकार उपरोक्त योजना के रोकड़ बही एवं पासबुक में राशि का अंतर ₹ 9,92,756.00 है। इसका बैंक समाधान विवरणी तैयार कर शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणी के आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा जवाब दिया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार कर जवाब के साथ संलग्न है। जवाब के अनुसार चेक जारी किन्तु

बैंक में प्रस्तुत नहीं की राशि ₹ 9,92,756.00 है। लेकिन इसकी विवरणी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

**टिप्पणी- 02 लेखाओं का अप्रस्तुतीकरण**

शहरी विकास अभिकरण, डुडा-2, बिहार, पटना द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज त्रिहित एवं मौखिक माँग के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

1. योजना पंजी।
2. बी.ओ.क्यू. सेल रजिस्टर।
3. भंडार पंजी।
4. आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
5. अग्रिम पंजी।
6. सेन्टेज चार्ज रजिस्टर।
7. संपत्ति पंजी।
8. मनी रसीद।
9. जमा पंजी।
10. आवंटन/अनुदान पंजी।
11. आवंटन एवं व्यय विवरणी।
12. सहायक रोकड़ बही।
13. सी.एन.सी. पंजी एवं संबंधित अभिश्रव।

उपरोक्त दस्तावेजों को अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

—हस्ता0—  
(राजनन्दन कुमार)  
व0ले0प0अ0  
—अनुमोदित—  
उपमहालेखाकार सि0प्र0-I/स्था0नि0)

Statement showing amount of Compensation from Contractors for delay in completion of work

अनुसूची-2  
 2011-12 Related to Punjab  
 4/11/12; 7

Sl. No.	Name Of Scheme	Administrative Approva		Name Of Contractor	Agreement Amount (Rs. In Lac)	Financial Status		Agreement no. & Date Of Work Order	Date Of completion as per Agreement	Actual Date Of completion	total delay days	delay in % (0.5 % per day maximum 10 %)	Amount (0.5 % per day maximum 10 % of Agreement)	Status of Work
		Amount (Rs. In Lac)	Approva			Expenditur e till Date	Expenditur e till Date							
1	वाड संख्या-04 में खजपुर बगीचा में बावू लाल चौधरी (पीपल का पेड़) के घर से लेकर श्रीराम अग्रहस्त के आगे मुखा नाला तक खुला नाला एवं पीपीसीपीपी पथ निर्माण कार्य।	36.992		श्री पवन कुमार	29.80412	29.34203		16F2/11-12 Dt.-09.01.12	08.07.12	29.04.13	273	10.00	2.98041	कार्य पूर्ण
2	वाड संख्या-21 अदालतवाज स्थान बस्ती में दुर्गावती देवी के घर से कलावती देवी के घर तक पीपीसीपीपी पथ नाला एवं निर्माण कार्य।	20.957		श्री प्रिय इन्दरप्रकाश (पीपी-श्री अरुण कुमार)	16.83494	15.34011		14F2/11-12 Dt.-09.01.12	08.05.12	09.04.13	314	10.00	1.68349	कार्य पूर्ण
3	कौटिल्यनगर में अमर सिंह के मकान से पूलबन्द गुप्ता के मकान तक एवं सुरेश सिंह के मकान से महेश सिंह के मकान तक, सुरेश के मकान से रामाचार सिंह के मकान तक पीपीसीपीपी पथ का निर्माण कार्य।	15.254		श्री रंजन कुमार सिन्हा	14.42131	11.8186		82F2/11-12 Dt.-28.12.11	27.06.12	20.08.14	780	10.00	1.44213	कार्य पूर्ण
4	दानपुर नगर परिसर के वाड नं०-11 दानपुर न्यू क्षेत्र खरवा रोड में पीपीसीपीपी साइड के मकान से रेखा सिंह के मकान तक पीपीसीपीपी सड़क एवं नाला का निर्माण कार्य।	25.226		अनमोल इन्दरप्रकाश (पीपी-श्री अविनाश कुमार)	24.25628	24.2019		38F2/12-13 Dt.-12.04.12	11.08.12	29.04.13	260	10.00	2.42563	कार्य पूर्ण
5	वाड संख्या-03 में रूपपुर बजार टोली से रूपपुर बस्ता पर पुलिया तक आरपीसीपीपी नाला निर्माण कार्य।	34.69		श्री विरान कुमार	27.94780	27.74279		45F2/12-13 Dt.-12.04.12	11.10.12	05.09.13	330	10.00	2.79478	कार्य पूर्ण
6	एनएच 30 से देवी चौक मोड़ तक नाला निर्माण कार्य।	39.99		श्री वितेन्द्र कुमार	38.28920	38.00012		04F2/12-13 Dt.-02.04.12	01.10.12	30.04.13	212	10.00	3.82892	कार्य पूर्ण

7	मनरे टोला पर रामदेव जी के घर से देवी स्थान सामुदायिक भवन के पीछे से नाला का निर्माण तथा नारायण झरईवर के घर से देवी स्थान (स्व0 श्याम दयाल शर्मा) के घर तक रोड बलाई।	19.03	श्री सोनु कुमार	18.30007	17.974	03F2/12- 13 Dd- 02.04.12	01.07.12	30.04.13	304	10.00	1.83001	कार्य पूर्ण
8	गाई संख्या 28 जय हिंद कॉलोनी रानीपुर रोड से शैलेंद्र जी के मकान से नीलकण्ठ सिंह के मकान तक 400सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	13.698	श्री अजय कुमार सिन्हा	13.17181	13.03124	08F2/12- 13 Dd- 12.04.12	11.08.12	15.03.16	1400	10.00	1.31718	कार्य पूर्ण
9	पूर्वी रामकृष्ण नगर में एन0टी0सी0सी0 रोड से जगन्पुत्रा तक 400सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	11.463	श्री अनील कुमार	11.02243	9.8009	15F2/12- 13 Dd- 12.04.12	11.07.12	26.12.12	168	10.00	1.10224	कार्य पूर्ण
10	जी0 डी0 मेमोरियल होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, पूर्वी रामकृष्ण नगर में नाला निर्माण कार्य।	25.207	श्री नलि श्यामा शर्मा	23.89294	12.6035	09F2/12- 13 Dd- 07.02.13	06.06.13	07.05.14	334	10.00	2.38929	कार्य पूर्ण
11	गाई संख्या-03 में नुरु मॉड्री के घर से सूर्यदेव मॉड्री के घर होते हुए जगदीश साव के घर तक नाला निर्माण एवं ईंट सोलिंग एवं पी0सी0सी0 बलाई कार्य।	3.695	श्री सोनु कुमार	3.55338	3.51966	33F2/12- 13 Dd- 12.04.12	11.07.12	30.07.12	19	9.50	0.33757	कार्य पूर्ण
12	गाई संख्या-11 में मनीषक तालाब से नाला चौखरी सच्चिदानन्द सिंह, कृष्णा प्रसाद के घर होते हुए लखन प्रसाद के घर तक नाला एवं ईंट सोलिंग कार्य।	20.378	श्री विकास कुमार सिंह	19.59370	16.7679	41F2/12- 13 Dd- 04.06.12	03.10.12	28.10.13	25	10.00	1.95937	कार्य पूर्ण
13	गाई संख्या-02 में योगिन्दर सिंह के घर होते हुए अनुज कुमार के घर तक एवं रामसेवक सिंह के घर होते हुए राजेश कुमार के घर तक ईंट सोलिंग एवं पी0सी0सी0 बलाई कार्य तथा रामसेवक सिंह के घर से अजय राम के घर तक पी0सी0सी0 बलाई निर्माण कार्य।	9.558	श्री उषाकांत तिवारी	9.04337	8.97996	39F2/12- 13 Dd- 12.04.12	11.07.12	10.08.13	396	10.00	0.50434	कार्य पूर्ण
TOTAL										24.99537		

अक्षय कुमार  
 ए.क. उ.म.