

पत्रांक-4779

बिहार सरकार


नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अरविन्द कुमार झा,  
संयुक्त सचिव-सह-सहायक निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।



पटना, दिनांक 06/09/18

विषय:- दिनांक 01.08.2018 को नवादा नगर परिषद के भ्रमण एवं समीक्षा संबंधी प्रतिवेदन।

महाशय,

क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2018 को नवादा जिलान्तर्गत नवादा नगर परिषद का भ्रमण मेरे द्वारा किया गया। योजनाओं की समीक्षा की गई तथा स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

I. स्वच्छ भारत मिशन :

- कुल वार्डों की सं०-33
- कुल परिवारों की सं०- 18,481
- कुल परिवारों की सं० जिसे पूर्व से शौचालय उपलब्ध है - 17,134
- कुल शौचालय विहिन परिवारों की सं० - 1,347
- कुल शौचालय विहिन परिवार जिसे भूमि उपलब्ध है - 939
- कुल शौचालय विहिन परिवार जिसे भूमि नहीं है - 408


(a) IHHL का Target - 939

- Work order दिया गया - 846
- प्रथम किस्त दिया गया - 846
- द्वितीय किस्त दिया गया - 476
- कुल पूर्ण - 476

निर्माणाधीन 370 शौचालयों को एक माह के अन्दर पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। शेष 93 परिवारों के संबंध में बताया गया कि HFA के अन्तर्गत उस योजना का लाभ दिया गया है।

BUDA / Assistant Director

8A शान्ति  
2/2/18  
21/9/18



(b) Community Toilet का Target - 408

— कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 12 सीट वाले कुल 34 Community Toilet (34x12= 408) का टेंडर किया जा चुका है, जिसे अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(c) ODF की स्थिति :

— कुल 33 वार्डों में से 11 वार्डों में ODF हो चुका है। शेष 22 वार्डों के पार्षद से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वार्ड पार्षदों से मेरी भी वार्ता हुई और उनसे प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

— ODF घोषित वार्डों की संख्या—2,7,8,9,12,13,16,17,18,31 एवं 33 है।

II. हर घर नल का जल योजना :

— कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद नवादा द्वारा बताया गया कि 33 वार्डों में से 23 वार्डों में (1 से 18 एवं 24 से 28 वार्ड) BRJP के स्तर से यह योजना कार्यान्वित है। 4 Over Head Tank का कार्य पूर्ण है। वार्ड सं0-10 एवं 11 छोड़कर शेष वार्डों में Pipe Laying का कार्य 60-70% पूर्ण है। 6,092 घरों में House Connection का कार्य किया गया है, परन्तु 02 माह से BRJP का कार्य बंद है।

नगर परिषद द्वारा कार्यान्वित शेष 10 वार्डों में से 7 वार्डों (19,21,22,23,29,30 एवं 31) में निर्माण कार्य चल रहा है एवं 856 परिवारों का House Connection भी दिया गया है।

वार्ड सं0-33 का तीसरी बार तथा वार्ड सं0-20 एवं 32 में एक सप्ताह के अन्दर टेंडर करने की सूचना कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दी गई।

III. पक्की नाली-गली योजना की स्थिति :

- |  |              |
|--|--------------|
| — प्रस्तावित पक्की गली का लक्ष्य             | — 6,946.8 KM |
| — प्रस्तावित पक्की नाली का लक्ष्य            | — 6,946.8 KM |
| — निर्मित पक्की गली (कुल योजनाओं की सं0-54)  | — 3,431 KM   |
| — निर्मित पक्की नाली (कुल योजनाओं की सं0-54) | — 3431 KM    |

कुल ली गई योजनाओं की सं0 — 63

कुल पूर्ण योजनाओं की सं0 — 54

कुल व्यय — 1,56,94,600.00 रुपये

शेष 09 योजनाओं के लिए अगले सप्ताह तक टेंडर करने की सूचना कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा दी गई।

**IV. सबके लिए आवास योजना (HFA):**

(A)	1st Phase के लिए निर्धारित लक्ष्य	—	158
	— कुल निर्गत कार्यादेश	—	158
	— प्रथम किस्त का भुगतान	—	130
	— द्वितीय किस्त का भुगतान	—	122
	— तृतीय किस्त का भुगतान	—	73

कार्यपालक पदाधिकारी, नवादा द्वारा बताया गया कि राशि की कमी के कारण 28 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है।


(B)	2nd Phase का लक्ष्य	—	109
	निर्गत कार्यादेश	—	76
	प्रथम किस्त का भुगतान	—	62
	द्वितीय किस्त का भुगतान	—	06
	तृतीय किस्त का भुगतान	—	शून्य

कार्यपालक पदाधिकारी, नवादा द्वारा बताया गया कि राशि की माँग की गई है, प्राप्त होने पर लंबित भुगतान करने की कार्रवाई की जायेगी।

**V. रोकड़ पंजी :-** रोकड़ पंजी दिनांक 10.07.2018 तक अद्यतन पाया गया।

राजस्व वसूली, UC एवं ऑडिट के लंबित प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिए गए।

विश्वासभाजन,



(अरविन्द कुमार झा)

संयुक्त सचिव-सह सहायक निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग