

श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के द्वारा दिनांक 19/7/2018 को नगर परिषद सहरसा में क्षेत्र भ्रमण एवं योजनाओं की समीक्षा एवं कार्यालय निरीक्षण संबंधित प्रतिवेदन :-

नगर परिषद में कुल वार्डों की संख्या :- 40
नगर परिषद की जनसंख्या :- 1,56,367

मासवार विवरणी:-

(1) मुख्यमंत्री नाली-गली निश्चय योजना :-

निविदित योजनाओं की संख्या	कार्य प्रारंभ योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अभियुक्ति
40	38	22	16	शेष योजना का कार्य प्रगति पर है।

भौतिक विवरणी संलग्न।

(2) मुख्यमंत्री हर घर नल का जल :-

नगर परिषद सहरसा में AMRUT योजना के तहत हर घर नल का जल का कार्यान्वयन BRJP के द्वारा कराया जा रहा है।

भौतिक स्थिति:-

- Tubewell अधिष्ठापन का लक्ष्य :- 16
- अधिष्ठापित Tubewell की संख्या :- 11
- अधिष्ठापन प्रक्रिया में Tubewell की संख्या :- 2
- Pump House अधिष्ठापन का लक्ष्य :- 16
- अधिष्ठापित Pump House की संख्या :- 0
- अधिष्ठापन प्रक्रिया में Pump House की संख्या :- 06
- पाईप अधिष्ठापन का लक्ष्य :- 189.584 किलोमीटर
- पाईप अधिष्ठापित :- 13.4 किलोमीटर
- पम्प मोटर अधिष्ठापन का लक्ष्य :- 16
- अधिष्ठापित पम्प मोटर की संख्या :- 0
- Transformer अधिष्ठापन का लक्ष्य :- 16
- अधिष्ठापित Transformer की संख्या :- 0
- Over head Tank निर्माण का लक्ष्य :- 07
- पूर्ण Over head Tank की संख्या :- 0



Chlorinator अधिष्ठापन का लक्ष्य :- 16

अधिष्ठापित Chlorinator :- 0

House to house Connection का लक्ष्य :- 33155

House to house Connection पूर्ण घरों की संख्या :- 2175

Tubewell अधिष्ठापन स्थल की सूची संलग्न।

(3) स्वच्छ भारत मिशन :-

शौचालय विहिन परिवारों की संख्या	प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों की संख्या	द्वितीय किस्त	सार्वजनिक शौचालय की संख्या	समुदायिक शौचालय की संख्या
16453	11600	4400	37	0

ODF वार्डों की संख्या :- 08

स्वच्छ भारत मिशन योजना की समीक्षा में कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया की व्यक्तिगत शौचालय का लक्ष्य 16453 है। एक सप्ताह के अन्दर Editing कर संशोधित लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे। जमीन विहिन परिवारों की संख्या 180 है। सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु 30 जगहों पर जमीन चिन्हित कर लिए गए हैं जिसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया की जा रही है।

(4) ठोस कचरा प्रबंधन :-

- (क) गीला कचरा से वर्मी कम्पोस्ट बनाने हेतु BNMU के साथ कार्य योजना तैयार की जा रही है।
(ख) शहर के मुख्य पथों एवं वार्डों में कुड़ा संग्रहण स्थल पर ढक्कन युक्त डस्टवीन अधिष्ठापित किया जा रहा है।
(ग) प्लास्टिक एवं अन्य Non-biodegradable कचड़ा के Segregation हेतु कार्य योजना तैयार किया जा रहा है।

(5) H.F.A योजना :- PHASE I

स्वीकृत लाभुकों की संख्या	प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों की संख्या	द्वितीय किस्त लाभुकों की संख्या	तृतीय किस्त लाभुकों की संख्या	अभियुक्ति
1000	850	381	171	

(6) DAY NULM योजना :-

गठित स्वयं सहायता समुह की संख्या - 448

ALO- 06

ESTP- अभियर्थियों की संख्या :- 770

सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं की संख्या :- 1946

पहचान पत्र निर्गत विक्रेताओं की संख्या :- 1036

भेंडिग जोन निर्माण के लिए स्थल चिन्हित की जा रही है।

01 आश्रय स्थल निर्माण की निविदा प्रक्रिया में है।

(7) कर वसूली :- (लाख में)

Demand			Collection			Percentage	Remarks
Arrear	Current	Total	Arrear	Current	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
161.00	300.00	461.00	40.00	67.92	107.92	31.00%	

कर वसूल की राशि नगर परिषद नजारत में प्रत्येक दो दिनों पर जमा करने का निदेश दिया गया। नजारत द्वारा राशि को नगर परिषद के खाता में तुरंत जमा काने का निदेश E.O को दिया गया।

(8) AMRUT योजना :-

चिल्ड्रेन पार्क निर्माण हेतु निविदा पूर्ण कर ली गई है। लॉटरी की प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है।

(9) BUIDCo. द्वारा कार्यान्वित Dran (नाला) निर्माण कार्य की स्थिति निम्न है :-

GANGJALA CHOWK TO POLYTECHNIC DHLA--- PUMPING STATION - 1						
Sl. No	Location	Section	Scope of work	Work Completed	Balance Work	Remark
01	Hanuman Mandir to Nagar palika	0.75 x 0.75	255 Mtr	255 Mtr	Nil	Cover Slab Under Progress
02	Hanuman Mandir to Azad Chowk	0.90 x 0.90	290 Mtr	290 Mtr	Nil	
03	Hanuman Mandir to Rahman chowk	0.90 x 0.90	184 Mtr	184 Mtr	Nil	
04	Rahman chowk to Prashant Takies	0.90 x 0.90	900 Mtr	688 Mtr	212 Mtr	
05	Nagar palika to Panchhwati chowk	0.75 x 0.75	246 Mtr	242 Mtr	04 Mtr	
06	Near Pumping Station	4.50 x 1.50	75 Mtr	75 Mtr	Nil	
07	Rahman chowk to Vidyapati Nagar	1.20 x 0.9	670 Mtr	670 Mtr	Nil	
08	Vidyapati Nagar to Polytechnic Dhala	1.20 x 0.9	523 Mtr	523 Mtr	Nil	
09	Near Shiva Mandir Chowk	2.75 x 1.50	100 Mtr	100 Mtr	Nil	

(10) रोकड़ बही :-

पी० एल० एकाउन्ट के रोकड़ बही का जमा अवशेष राशि 44,16,10,002.19 निरीक्षण में संधारित पाया गया। सामान्य रोकड़ बही दिनांक 7/6/2018 तक संधारित पाया गया। कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर रोकड़ बही को अद्यतन कराकर इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।

(11) अंकेक्षण प्रतिवेदन:-

03 अंकेक्षण प्रतिवेदन लंबित है जिसका अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित महालेखाकार को भेजते हुए इसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश E.O को दिया गया।

(12) स्थल निरीक्षण :-

(1) नगर परिषद् कार्यालय परिसर में निर्माणाधीन प्रशासनिक/नगर सरकार भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।

(2) विश्वकर्मा ढाला वार्ड नं० 01 के पास नल-जल योजना के तहत BRJP के द्वारा क्रियान्वित पम्प हाउस निर्माण स्थल का निरीक्षण करने के उपरान्त संबंधित ऐजेन्सी को कार्य में गति लाने का निर्देश दिया गया।

(3) वार्ड नं० 14 में नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर संबंधित ऐजेन्सी को फ्लैंक निर्माण करने का निर्देश दिया गया।

(4) मत्स्यसंगंधा स्थित नगर निकाय क्षेत्र में आने वाले भू-भाग पर फुटपाथ एवं सड़क निर्माण के सन्बन्ध में E.O द्वारा जानकारी दिया गया।

08/07/18
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

1691

पटना, दिनांक-20/7/18

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

08/07/18
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक-

1691

पटना, दिनांक-20/7/18

प्रतिलिपि- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08/07/18
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

कार्यालय नगर परिषद, सहरसा

मुख्यमंत्री नाली गली योजना का भौतिक प्रतिवेदन

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रु० में)	भौतिक स्थिति
1	वार्ड नं० 01 महेन्द्र यादव के घर से मनोज मोहारेल के घर तक मिट्टी सोलिंग पी०सी०सी०कार्य।	1012800/-	पुर्ण
2	वार्ड नं० 02 में मुन्नी लाल दास के दुकान से पिलो दास के घर होते हुए बिरेन्द्र दास के घर तक पथ में मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० कार्य।	398100/-	निविदा प्रक्रिया में कोई संवेदक भाग नहीं लिया
3	वार्ड नं० 03 में देवेन्द्र सिंह के घर से दक्षिण जानेवाली सड़क अरुण सिंह के घर होते हुए बुडु सिंह के घर तक पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	740300/-	पुर्ण
4	वार्ड नं० 04 में बच्च झा के घर से लेकर प्रमोद झा के घर तक मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० कार्य।	600400/-	पुर्ण
5	वार्ड नं० 05 में बनगाँव जाने वाली रोड एन०एच० 107 से सुरेश यादव के घर होते हुए जय प्रकाश यादव के घर तक एवं हरे राम दास के घर से राम साहब के घर तक पथ में मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० सह नाला कार्य।	820264/-	पुर्ण
6	वार्ड नं० 06 मस्जिद (जहाँगीर आलम) से मो० हारुण मियाँ के घर तक मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० कार्य।	586300/-	पुर्ण
7	वार्ड नं० 07 में फतह प्लेस से मो० अयुब के घर होते हुए जहीर अनसारी के घर तक नाला एवं ढक्कन निर्माण कार्य।	447000/-	पुर्ण
8	वार्ड नं० 08 में मदर टेरेसा स्कूल होते हुए महिषि मेंही चौक होते हुए भोला झा, विरेन्द्र सिन्हा के घर होते हुए सूरज स्वर्णकार के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं पक्की नाला निर्माण कार्य।	460800/-	पुर्ण
9	वार्ड नं० 09 में पी०डब्लू०डी० मेन रोड से सदर अस्पताल कैम्पस भी०डी० थोमस के घर तक पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	1285400/-	अपुर्ण
10	वार्ड नं० 10 में महेन्द्र शर्मा के घर से आगे परमेश्वर साह गाँधी पथ मेन रोड तक नाला सह पी०सी०सी० कार्य।	590000/-	पुर्ण
11	वार्ड नं० 11 में गौनू सिंह के आवास से हिमांशु ठाकुर के घर होते हुए पी०सी०सी० सड़क से श्यामल सिंह के घर तक मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	340900/-	पुर्ण
12	वार्ड नं० 12 में राकेश सिंह के घर से भगवती स्थान तक मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० कार्य।	63900/-	अपुर्ण
13	वार्ड नं० 13 में पासवान टोला स्लम क्षेत्र मुन्ना मिश्र के घर के बगल से स्व० सबल किशोर झा के घर होते हुए उमदा भवन तक पी०सी०सी० एवं नाला निर्माण कार्य।	228500/-	पुर्ण
14	वार्ड नं० 14 में मो० काशीम के घर से आरण जाने वाली सड़क का मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	1242500/-	पुर्ण
15	वार्ड नं० 15 में नकछेदी दास के घर से शशि सिंह के घर तक पथ में मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० कार्य।	821200/-	पुर्ण
16	वार्ड नं० 16 में गायत्री मंदिर से कुन्दन सिंह के घर होते हुए राजेन्द्र झा के घर तक पथ में मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० कार्य।	308900/-	पुर्ण
17	वार्ड नं० 17 में कोशी चौक जानेवाली पी०सी०सी० सड़क से पूरब की ओर अनिल कुमार वर्मा एवं सिंह जी के घर तक पथ में मिट्टी सोलिंग पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	386900/-	निविदा प्रक्रिया में कोई संवेदक भाग नहीं लिया
18	वार्ड नं० 18 में रमेश झा रोड से सतीश झा के घर से बद्री रजक के घर होते राम नारायण सिंह के घर तक पथ में मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० सह नाला निर्माण कार्य।	980700/-	अपुर्ण
19	वार्ड नं० 19 में रहमान चोक से पश्चिम अमरनाथ झा अधिवक्ता के घर तक पथ में मिट्टी सोलिंग सह नाला निर्माण कार्य।	1634000/-	पुर्ण
20	वार्ड नं० 20 में घर्मशाला रोड में पुरब से दहलान चौक से महावीर चौक होते हुए कपड़ा पट्टी मोड़ तक पक्का नाला निर्माण कार्य ढक्कन सहित।	1456000/-	अपुर्ण

21	वाड नं० 21 म सह जा क घर स गापाल स्वणकार के घर तक सड़क में पी०सी०सी० सह नाला निर्माण कार्य।	352200/-	अपूर्ण
22	वार्ड नं० 22 में लालू के घर से खलिल के घर तक एवं नगीना के घर से मुमताज के घर तक पथ में मिट्टी सोलिंग, पी०सी०सी० सह नाला निर्माण कार्य।	222200/-	पूर्ण
23	वार्ड नं० 23 में कमल किशोर राम के घर से धुरण महतो के घर होते हुए बंदी यादव के घर तक पी०सी०सी० सह नाला निर्माण कार्य।	258500/-	अपूर्ण
24	वार्ड नं० 24 में हरि किशोर शर्मा के घर से लेकर दक्षिण हवीचन्द्र शर्मा के घर तक पथ में मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	301600/-	अपूर्ण
25	वार्ड नं० 25 में रमेश यादव के घर होते हुए मिश्रीलाल यादव के घर तक पथ में मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	1088000/-	अपूर्ण
26	वाड नं० 26 में नवीन भगत के घर से राजेन्द्र भगत के घर तक नाला एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	627400/-	अपूर्ण
27	वार्ड नं० 27 में बटराहा चौक से सुगंधीत सिंह के घर तक आर०सी०सी० नाला निर्माण कार्य।	1045000/-	पूर्ण
28	वार्ड नं० 28 में पवन कुमार के घर से अवधेश कुमार के घर तक एवं धिरेन्द्र राम के घर तक एवं दिवाकर राय के घर तक पथ में मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० कार्य।	971800/-	अपूर्ण
29	वार्ड नं० 29 में गणेश झा के घर से राजेन्द्र साह के घर तक मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	914248/-	अपूर्ण
30	वार्ड नं० 30 में स्व० अशोक जैन के घर से एन०एच० 107 तक सड़क सह नाला निर्माण कार्य।	696900/-	पूर्ण
31	वार्ड नं० 31 में मो० सलाम के घर से मो० वकील के घर होते हुए पोखर रोड तक मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० सह नाला निर्माण कार्य।	1219200/-	पूर्ण
32	वार्ड नं० 32 में चन्द्रशेखर श्रीवास्तव के घर से प्रा० प्रवीण झा घर तक पथ में मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० सह नाला निर्माण कार्य।	1220700/-	पूर्ण
33	वार्ड नं० 33 में मस्जिद के बगल होते हुए मोहम्मद के घर होते हुए महेन्द्र शुक्ल के घर तक मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	1212000/-	पूर्ण
34	वार्ड नं० 34 में डुमरैल कैलाश यादव के घर से पूरब जामुन यादव के जमीन होते हुए स्व० नागेश्वर यादव के जमीन तक मिट्टी भराई सोलिंग एवं पी०सी०सी० कार्य।	1277800/-	अपूर्ण
35	वार्ड नं० 35 में उमेश यादव के घर से गोपाल कुमार के घर तक मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	1085000/-	पूर्ण
36	वार्ड नं० 36 में हरि यादव के घर से दक्षिण शंकर यादव के घर होते हुए सुभाष मिश्रा के घर तक पथ में मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	468900/-	अपूर्ण
37	वार्ड नं० 37 में महेन्द्र साह के घर से दक्षिण कुनकुन शर्मा के घर तक मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	187400/-	अपूर्ण
38	वार्ड नं० 38 में सलाम लाल बाबू के घर से सनीर के घर तक सड़क में मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	790000/-	पूर्ण
39	वार्ड नं० 39 में कोरलाही सड़क से सागर शर्मा के घर होते हुए सोनु शर्मा के घर के आगे तक मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	1015714/-	अपूर्ण
40	वार्ड नं० 40 में मो० फिरोज के घर से आगे से होतु हुए संजय साह के जमीन तक मिट्टी सोलिंग एवं पी०सी०सी० निर्माण कार्य।	701100/-	अपूर्ण

BRJP द्वारा उपलब्ध कराये गये Tube well अधिष्ठापन स्थल की सूची :-

(1) कोल्ड स्टोरेज (इन्डोर स्टेडियम के पास)

(2) डुमरैल पोखर, वार्ड नं० 34

(3) सिमराहा वार्ड नं० 35

(4) बस्ती पोखर वार्ड नं० 39

(5) प्रेमलता कॉलेज के पास वार्ड नं० 23

(6) बाबा जी कुटी पोखर वार्ड नं० 06

(7) राजकीय कन्या उच्च विद्यालय पुरब बजार

Details of piped water supply scheme under AMRUT
Ganga Project Div.-03 Bhagalpur.

Name of U.L.B. SAHARSA NAGAR PARSHAD
Total no. of wards 40 Reporting date and month-18/07/2018
Scope of work

Zone	Ward covered	Population covered	House Hold covered
ZONE-I TO ZONE-VII	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40	156540	28369

Date of completion as per Agreement- 18.4.2019

Financial status (in lakh)

Sl. No.	Particulars	Amount	Letter No.	Date
1	Administrative Approval	9291.10 Lakh		
2	Letter of Acceptance	9641.84 Lakh	2063	18/10/2017
3	Agreement no. with Date & Agreement Value	9641.84Lakh		
4	Fund released (time) UD & HD to U.L.B.	2435.2		
5	Fund Transferred from ULB to BRJP	2435.2		
6	Fund Transferred from BRJP to Division	2435.2		
7	Expenditure done by Division	2435.00		
8	Utilisation sent to ULB with letter No. & date			

Physical Status

Sl. No.	Particulars	Target	Achievment		Remarks
			Complete	In Progress	
1	Tubewell	16	11	2	
2	Pump House	16		6	
3	Distribution Main	189.584 KM	13400.00M		156.170 Km pipe supplied
4	Pump-Motor	16			
5	Transfomer	16			
6	Over head tank	7			
7	Chlorinator	16			
8	House Connection	28369	2165		

Counter signed by
S.E. Circle-2

BS

for- *[Signature]*
18/07/18.
Executive Engineer

हर घर नल का जल (समेकित प्रतिवेदन)

जिला का २ सहरसा
माह :- जुलाई

वित्तीय वर्ष: 2018-19

तिथि 16.07.2018

प्रपत्र-9

		घरों की संख्या						2016-2017	
		31.03.2016 के पूर्व से नल के जल की सुविधा से आच्छादित						उपलब्धि	
कुल		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
1		2	4	5	6	7	8	9	10
नगरीय क्षेत्र									
	नगर परिषद	33155	40	33115		763		510	
	नगर पंचायत	6877	22	6855		1039		0	
	नगर पंचायत					740		0	
	ग्रामीण क्षेत्र								
	TOTAL	40932	62	39970	0	2542	0	510	0
		2017-2018						उपलब्धि	
गत वर्ष का शेष		लक्ष्य		कुल लक्ष्य					
		शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
		गल माह तक	वर्तमान माह में	गल माह तक	वर्तमान माह में	गल माह तक	वर्तमान माह में	गल माह तक	वर्तमान माह में
11		12	14	15	16	17	18	19	20
नगरीय क्षेत्र									
	नगर परिषद	253	18905	19158		2060	105		
	नगर पंचायत	1039	4711	6750		252	0		
	नगर पंचायत	740	365	1105		0	0		
	ग्रामीण क्षेत्र								
	TOTAL	2032	23981	26013	0	2312	105	0	0

for
8/11/2018
15/5/18
15/5/18
15/5/18

हर घर नल का जल - नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा क्रियान्वित

जिला का २ सहरसा

वित्तीय वर्ष: 2018-19

तिथि 16.07.2018 माह :- जुलाई

प्रपत्र-12

नगरीय क्षेत्र	जिले में कुल नगर निकायों की संख्या	नगर निकाय के तहत कुल नगरीय निकायों की संख्या	नगर निकाय के तहत कुल नगरीय निकायों की संख्या	नगरीय निकाय के तहत कुल नगरीय निकायों की संख्या	घरों की संख्या जहाँ पूर्व से नल जल की सुविधा उपलब्ध है।	घरों की संख्या जहाँ पूर्व से नल जल की सुविधा उपलब्ध है।	शेष		2016-17	
							वाड	घर	लक्ष्य	उपलब्धि
	1	2	3	4	5	7	वाड	घर	वाड	घर
नगर परिषद		40	33155	0	40	33115	8	9	10	11
नगर पंचायत	2	15	6877	0	22	6855				
TOTAL	2	55	40032	0	62	39970	85	2142	0	5

2017-18 का लक्ष्य एवं उपलब्धि											
नगरीय क्षेत्र	गल वर्ष का शेष	लक्ष्य (35%)		कुल लक्ष्य		जहाँ कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है		उपलब्धि		कार्य पूर्ण घरों की संख्या	
		घर	वाड	कुल वाड	कुल घर	वाड	घर	गत माह तक	वर्तमान माह में	गत माह तक	वर्तमान माह में
नगर परिषद	40	761	0	40	19666	36	2165	0	0	2060	105
नगर पंचायत	12	1036	0	12	5747	15	252	0	0	252	0
नगर पंचायत	3	735	0	3	1100	0	0	0	0	0	0
TOTAL	55	2532	0	55	26513	51	2417	0	0	2312	105

for
 16.07.18
 5.8
 B. S. S. P.
 B. S. S. P.