




कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं०.एल०ए० / एस०एस०-1 / श०स्था०नि० /
सेवा में,



कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर
जिला- सहरसा

महाशय,

नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर के वर्ष जुलाई 2012 से 31.03.17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं० 985/17-18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदन की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय

- ६० -


वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं०-एल०ए० / एस.एस.-1 / श०स्था०नि० / 14712 / 374

दिनांक- 18.01.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सहरसा



वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि० / सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

निरीक्षण प्रोटोकॉल सं.- 985/17-18

भाग-1

परस्तवना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	नगर पंचायत सिमरा बखियारपुर
2	लेखा परीक्षा की अवधि	जुलाई 2012 से 31.03.17
3	लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र	वर्ष जुलाई 2012 से 31.03.17 के लेखाओं का नमूना जाँच किया गया एवं माह अप्रैल 2015, अप्रैल 2016 का विस्तृत जाँच की गयी।
4	लेखा परीक्षा की तिथि	13.12.17 से 19.12.17 तक (6 कार्य दिवस)
5	कार्यपालक पदाधिकारी :- 1 श्री वृन्दा लाल 2 श्री अश्विनी सुखन 3 विमल कुमार 4 पवन कुमार 5 दिनेश राय 6 रीता कुमारी	कार्यकाल 30.03.2013 से 06.07.2013 06.07.2013 से 17.10.2013 18.10.2013 से 22.08.2014. 23.08.2014 से 17.03.2015 18.03.2015 से 06.09.2015 06.09.2015 से 31.03.2017
	अध्यक्ष- श्रीमती सीमा कुमारी गुप्ता	09.06.2012 से 31.03.2017
6	उपाध्यक्ष - श्री विक्रम कुमार रिश्त श्रीमती लक्ष्मी राय	09.06.2012 से 19.03.2016 तक 20.03.2016 से 15.04.2016 तक 16.04.2016 से 31.03.2017
7	लेखा परीक्षा की संभाल	1 श्री प्राण राय (स.ले.प.अ) 2 श्री सुभाष कुमार राकुर (स.ले.प.अ) 3 श्री अमितेश कुमार व. ले०
8	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	4 श्री ललेश कुमार -II (स.ले.प.अ)
9	यह निरीक्षण प्रोटोकॉल के अनुपालन की स्थिति	समय अंकक्षण
10	लेखा परीक्षा विवरण	नगर पंचायत सिमरा बखियारपुर में सम्पन्न कर, अनुज्ञप्ति सुकक जैसे महत्वपूर्ण राजस्व के स्रोत का अधिरोपण नहीं किया गया था। महत्वपूर्ण अभिलेखों यथा अनुदान तथा अनुदान विविध पंजी, अग्रिम पंजी, मॉग एवं डकाया पंजी का संभारण नहीं किया जा रहा था। अवरोधित राशि का संभारण नहीं किया जा रहा था, नगर पंचायत प्रशासन को लेखा संभारण को अधिक परदर्शी तथा सुधारत्मक बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
11	क्या आपत्तियों पर विचार-विमर्श किया गया?	हाँ

सत्य प्रमाणित करता हूँ।

(DISCLAIMER CERTIFICATE)

यह निरीक्षण प्रोटोकॉल निरीक्षित इकाई नगर पंचायत सिमरा बखियारपुर द्वारा संपन्न कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यक्षेत्र महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा, विचार पत्रिका लेखा परीक्षा इकाई/कार्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना उपलब्ध करार जाने हेतु कर्तव्य संचालनी नहीं थी।

भाग- II(क)

शुरू

भाग- II(ख)

कंडिका सं 1 न्यूनतम बोली से अधिक दर से कर्य करने से हानि रु 347 लाख एवं अन्य अनियमितताए रु. 53.21 लाख

नगर पंचायत, सिमरी बख्तिवारपुर के सशक्त स्थानी समिति को डेटांक दिनांक 11.08.15 के प्रस्ताव सं 07 के आलोक में 140 एल ई डी लाईट के कर्य हेतु आवाकाशीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 01/2015-16 के द्वारा निविदा आमंत्रित की गई। रिक्त अखबार में प्रकाशित किया गया। (सूचना प्रकाशित नहीं)।

प्रकाशित निविदा आमंत्रण के आलोक में छह निविदादाताओं के द्वारा निविदा खाली गई। जिसमें चार निविदादाताओं को तकनीकी रूप से सफल पाये जाने पर वित्तीय निविदा पर विचार योग्य जमा गया जिनका विवरण निम्नलिखित था।

क्र. सं	निविदादाता का नाम	सामग्री की विविधता	दर अधिष्ठापन सहित
1.	अनील इलेक्ट्रीकल्स	बजाज 45 वाट	13800
2.	मेसर्स सिंह इलेक्ट्रीकल्स	शिस्क 45 वाट	14200
3.	शुभम इन्टरप्राइजेज	जाडीआई 45 वाट	11800
4.	मेसर्स नवीन कुमार	हवलस 45 वाट	11825

दिनांक 21.08.15 को तकनीकी निविदा के तुलनात्मक आधारों में स्पष्ट लिखा हुआ था कि उपरोक्त सभी निविदा आमंत्रण सूचना के सभी शर्तों को पूरा करता है। मेसर्स नवीन कुमार के दर को निम्न पाते हुए उनसे दर वार्ता किया गया परंतु मेसर्स नवीन कुमार द्वारा लाइट अधिष्ठापन से संबंधित लिखित आवेदन दिये जाने के कारण अनील इलेक्ट्रीकल्स से दर वार्ता की गयी। अनील इलेक्ट्रीकल्स द्वारा 11800 रु दर से लाईट अधिष्ठापन को स्वीकृति दी गयी। पत्र सं 498 दिनांक 28.08.15 के द्वारा अनील इलेक्ट्रीकल्स को 140 अदत एल ई डी लाईट अधिष्ठापन करके प्रति लाईट 11800 की दर से कार्यदेश दिया गया एवं कुल विपत्र की राशि 1652000 रु में से 5 प्रतिशत सुरक्षित जमा करायी कर 1569400 रु अनील इलेक्ट्रीकल्स को भुगतान दिनांक 22.01.16 को किया गया। सूचना में संलग्न विपत्र कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा पारित नहीं किया गया था। विपत्र सिटी इलेक्ट्रिस था जिसमें प्रिंटेड कम संख्या नहीं था, जिससे विपत्र सही प्रतीत नहीं होता है। विवरण निम्नलिखित है-

क्र सं	सामग्री	दिनांक / तारीख	सं	संख्या	दर	राशि	वैट की राशि 13.5 प्रतिशत	कुल राशि
1	45 वाट एल ई डी लाइट एवं अन्य सामग्री	30/15-16 (हस्तलिखित)		140	9074.89	1270484.60	171515	1442000
2	अधिष्ठापन शुल्क	37/15-16 हस्तलिखित		140	1500	466500	0	466500
							योग	1652000
							3 प्रतिशत जमानत की कटौती	82600
							भुगतान राशि	1569400

भुगतान का विवरण

चेक सं	दिनांक	राशि
699372	22.01.16	1569400

पुनः 11300 प्रति एल ई डी लाइट दर से अनील इलेक्ट्रिकल्स को बोर्ड की समान्य बैठक दिनांक 15.02.16 के प्रसंग में 02 एच 28.08.15 के एतदनुसृत आदेश के अन्तर्गत पर 311 अदद एल ई डी लाइट के आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य एवं अन्य सम्बन्धित कार्यों का हे द्वारा पत्रांक 174 दिनांक 06.04.16 को (311 X 11300 = रु 3369200) किया गया। जयपुर विहार जिले (अभियन्ता) नियमावली 2005 के नियम 131 (ज) के अनुसार 25 लाख से ज्यादा की खरीदारी में विज्ञापित निविदा का प्रयोग किया जाना चाहिए। विज्ञापित निविदा के मामलों में विज्ञापन कक्षकला से प्रकाशित Indian Trade Journal में तथा एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन दिया जाना चाहिए। उक्त नियमावली के नियम 131 (ज) (iv) के अनुसार दोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि प्रकाशन की तिथि से कम से कम तीन सप्ताह होने चाहिए। विद्या विहार निवासी के विभाग 126 के अनुसार सामग्री की परीक्षा के पूर्व उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दिनांक 17.03.16 पत्रांक शुभ के माध्यम से अनील इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा 311 एल ई डी अधिष्ठापन संबंधित सामग्री भेजे हुए भुगतान करने हेतु विद्युत विद्युत समर्पित किया गया। विवरण निम्नलिखित है:-

क्र सं	सामग्री	दिनांक / तारीख	सं	संख्या	दर	राशि	वैट की राशि 13.5 प्रतिशत	कुल राशि
1	45 वाट एल ई डी लाइट एवं अन्य सामग्री	03/16-17 (हस्तलिखित)		311	3995.83	2797640	405357	3203299
2	अधिष्ठापन शुल्क	13/16-17 हस्तलिखित		311	1500	466500	0	466500
							योग	3669799
							3 प्रतिशत जमानत की कटौती	123490
							भुगतान राशि	3486309

भुगतान का विवरण

चेक सं	दिनांक	रकम
002303	28.09.2018	3486379
398927	28.09.2018	2900000
		8486379

कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कार्यालय पत्रांक 640 दिनांक 31.08.16 के द्वारा 305 स्थलों पर अधिष्ठापन जांच हेतु क्योंकि उन्हें प्राप्त पत्र (संश्लेषण में संलग्न नहीं) के अनुसार उक्त रकम ई सी ही अधिष्ठापित किया गया था, कार्यालय सहायक के लिखा गया जिसके संकटक कार्यवाही कर्मों जिसमें कोई तकनीकी कर्म शामिल नहीं थे के द्वारा 311 एल ई सी के अधिष्ठापन संबंधित अधिष्ठापन दिया गया।

अंकेक्षण टिप्पणी—

1. तकनीकी रूप से सही पाकर एक निविदा आमंत्रण सूचना के सभी शर्तों को पूरा करने परचात वित्तीय निविदा खोले जाने पर भी न्यूनतम दर पर निविदादाता शुभम इंटरप्राइजेज के दर पर विचार नहीं किया गया। नियमानुसार न्यूनतम दर से कम कथ्य करना चाहिए था। न्यूनतम से कम नहीं करने के कारण 710 रु (11800-11090) प्रति एईडी लागत का दर है $451 (140+311) \times 710 = 347270$ रु हानि प्रतीत होती है। जवाब में नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा कहा गया कि सशक्त स्थायी समिति सह कय समिति के निर्णयानुसार कथ्य किया गया। जवाब मान्य नहीं है। क्योंकि सशक्त स्थायी समिति सह कय समिति द्वारा हस्ताक्षरित तकनीकी निविदा के पुनर्मापक दिवसों में कय टिप्पणी के अनुसार उपरोक्त सभी छह निविदादाता को निविदा आमंत्रण सूचना के सभी शर्तों को पूरा करना हुआ था। अतः न्यूनतम दर वाले निविदादाता से कम नहीं करना के कारण रु 347270 की हानि हुई।

2. बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131 (R/XII) के अनुसार Negotiation with bidders after bid opening must be severely discouraged. However in exceptional circumstances where price negotiation against an ad-hoc procurement is necessary due to some unavoidable circumstances, the same may be resorted to only with the lowest evaluated responsive bidder.

बोली खोलने के बाद बोली दाता से दर वार्ता नहीं की जानी चाहिए विशेष परिस्थिति में न्यूनतम दर वाले निविदादाता से ही की जानी चाहिए। उक्त कथ्य में दर वार्ता को प्राथमिकता दी गई। दर वार्ता अधिकतम दर वाले निविदादाता के साथ की गई जो नियम विरुद्ध था। आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा कहा गया कि उक्त दर प्राप्त करने के लिए दर वार्ता की गयी।

जवाब मान्य नहीं है। स्पष्टतः उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया गया।

3. बिहार वित्त (संशोधन) विधानावली 2005 के नियम 131 (ग) के अनुसार 25 लाख से ज्यादा की खदीदारी में विज्ञापित निविदा का प्रकाश किया जाना चाहिए। विज्ञापित निविदा के मामलों में विज्ञापन

कलकत्ता से प्रकाशित Indian Trade Journal में तथा एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित दैनिक समाचार-पत्र में विज्ञापन दिया जाना चाहिए। उक्त नियमावली के नियम 131(ज) (iv) के अनुसार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि प्रकाशन की तिथि से कम से कम तीन सप्ताह होनी चाहिए। बिहार वितीय नियमावली के नियम 126 के अनुसार सामग्री की खरीद के पूर्व उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। परन्तु सचिव के अवलोकन से पता चला कि पूर्व विधि से प्राप्त दर जो गलत था पर ही उसी आपूर्तिकर्ता को 311 अर्द्ध एल ई डी लाइट के आपूर्ति का अधिष्ठापन हेतु कार्यदेश निर्गत कर दिया गया जिसका मूल्य 36.69 लाख रु था जो रु. 23 लाख से उपर है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रक्रियाओं से बचने हेतु जानबूझकर कम दरों कागो में 140 एवं 311 संख्या हेतु कार्यदेश निर्गत किया गया जिसका कुल मूल्य रु. 5321799 (1652000+ 3669799) था नियमावली का पालन नहीं करने के कारण खरीदारी में स्वयं प्रतिस्पर्धा का अभाव पाया गया।

जवाब में नगर पंचायत के द्वारा कहा गया कि भूलवश ऐसा हुआ भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि विस्तृत नियमों के पालन नहीं करने से नगर पंचायत अधिक प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त करने से वंचित रहा।

4. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक (बिहार स्टेट पावर होलिडिंग कम्पनी लिमिटेड) ने अपने पत्रांक सं. 2834 दिनांक 14.12.13 एवं नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने पत्रांक 290 दिनांक 7.2.14 द्वारा यह आदेश दे रखा है कि बिना वैध विद्युत सम्बन्ध बिजु विभाग अथवा नि्काय द्वारा हाई मास्ट लाइट/स्क्रूट लाइट का अधिष्ठापन कराते हुए दिवाली उपभोग किया जाता है ता उसे विद्युत के अनाधिकृत उपभोग की श्रेणी में मानते हुए कार्यायी की जाएगी। सचिका के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत कार्यालय के पत्रांक 793 दिनांक 29.10.13 के द्वारा सहायक अभियंता विद्युत विभाग सिमरी इन्डियारपुर को विद्युत सौंन पर 140 एवं ई डी अधिष्ठापन हेतु अनापत्ति प्रदान करते हुए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु अधु अध किया गया था। सचिका से स्पष्ट होता है कि विद्युत विभाग के द्वारा इस पर के आलोक में कोई अनुमति नहीं दी गयी थी। पुनः स्थापित 311 एल ई डी लाइट के लिए विद्युत विभाग से कोई अनुमति नहीं दी गयी। बिना वैध विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध के लाइट का अधिष्ठापन किया गया पूर्व के स्क्रूट लाइट कीक तरीके में जला रहे है इसकी जांच कैसे की गयी नगर पंचायत के द्वारा खतब दिया कि विद्युत विभाग को 140 एवं ई डी के कनेक्शन हेतु पत्र भेजा गया था प्रत्युत्तर लभित है। किन्तु विद्युत विभाग का प्रुधान किया जा रहा है। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि 140 एवं ई डी लगाने से पूर्व विद्युत अनुमति प्राप्त नहीं की गयी और 311 लाइट के लिए तो किसी प्रकार पत्र भी नहीं भेजा गया। इस सम्बन्धित पत्र में विशेष गये दिशा निर्देशों का उत्संशोधन किया गया।

5. बिहार वितीय नियमावली के नियम 131 ए व डे अनुसार सूचना आगवण से दो प्रनिरात अर्नेस्ट मनी का सम्बधान किया जाना चाहिए ता उसे नहीं किया गया। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। जवाब के अनुसंध कार्रवाई की जायं।

6. बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 131 (2) - अधिपत्रों की प्रकृति में स्पष्टीकरणों की समाप्ति एवं पारदर्शिता, प्रतिभेदता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करना - सभी सरकारों को उनके लिए सबसे अच्छा मूल्य प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी एवं निष्पक्ष कतिबन्धों की जानी चाहिए। यह संभावित बोलौकर्ताओं को विचारों के साथ प्रतिस्पर्धी बोलौ कतिबन्धों को लिए सहायक होगा। उपर्युक्त को सुनिश्चित करने हेतु कुछ उपाय निम्नलिखित हैं—

(प) बोलौ दरस्तावेज का भण्डान बना किरी आवश्यकता के समय स्पष्ट एवं बोधगम्य होना चाहिए। सभी आवश्यक सूचनायें जिनकी आवश्यकता बोलौकर्ता को बोलौ विज्ञान में होती है, बोलौ दरस्तावेज में साधारण भाषा में साफ-साफ वर्णित होने चाहिए।

उपरोक्त सामग्री के रूप हेतु प्रकाशित विवेक सामग्री सूचना में सामग्रीयों के संख्या का उल्लेख नहीं किया गया। संख्या अधिक रहने पर अधिक आपूर्तिकर्ता प्राप्त होते और नगर पंचायत को अधिक प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त हो सकता था। नगर पंचायत के द्वारा जवाब में कहा गया कि कुलवश संख्या अंकित नहीं की गयी। भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा, जवाब मान्य नहीं है। विवेक सामग्री सूचना में संख्या उल्लेखित रहने से अधिक प्रतिस्पर्धी दर प्राप्त हो सकता था।

7. बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 133 के अनुसार निजी आपूर्तिकर्ता से वस्तुओं एवं सामग्रीयों की प्राप्ति—

(2) वस्तुओं की प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि वस्तुओं की मात्रा सही है गुणवत्ता आवश्यक विशिष्टियों के अनुसार है, तथा उससे कोई छूट या कमी नहीं है सभी सामग्रीयों का गिनती मापी या तौल दृश्यमान निरीक्षण में किया जाना चाहिए।

(3) इससे बाद समुचित भण्डार पंजी में प्रस की मात्रा वस्तुओं की विशिष्टी की प्रकृति का जानी चाहिए। भंडार के प्रभारी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए नगर पंचायत में तस्वीरें प्राप्त की है और समुचित भंडार पंजी में इसका संधारण किया है। एन. बिहार लेखापरीक्षा नियमावली के नियम 103(2) के अनुसार भी सामग्री प्राप्ति के लेखांकन हेतु सामग्री प्राप्त मात्र भी एन. ए. एन. प्रका संख्या 85 के रूप में तैयार रखा जाएगा जो कि आपूर्तिकर्ता के विपत्र के आधार पर तैयार किया जायेगा। उल्लेखित उपरोक्त सामग्री प्राप्ति का प्रमाण लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा भंडार पंजी का तैयार नहीं किया गया और न ही उपरोक्त सामग्रीयों की प्राप्ति दर्शायी गयी। नगर पंचायत के द्वारा जवाब में कहा गया कि भविष्य में भंडार पंजी का संधारण कर लिया जाएगा। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त विपत्रों का फॉटन नहीं की गयी। लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि उल्लेखित संख्या में एल ई डी की प्राप्ति नगर पंचायतक कार्यालय में हुई था नहीं।

8. बिहार लेखा नियमावली के नियम 36(4) के अनुसार संबंधित विपत्र विपत्र एवं सामग्रीयों की संतोषप्रद प्राप्ति से संबंधित प्रमाण पत्र की जांच कर सुनिश्चित करने के लिए विपत्र के अनुसार दावा सही है तथा अधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

परंतु सचिका में संलग्न कार्यपालक पदाधिकारी के अभिलेख एलेक्ट्रिकल्स को प्रेषित पत्रांक 814 दिनांक-

16.11.15 के अनुसार एल ई डी का अधिष्ठापन विजली खासो पत्र क्रिया खाना था जबकि कुछ एल ई डी लाईट को निजी आकारों एवं अन्य उपाहों पर कर दिया गया जो सर्वथा अनुचित है। जिसे सही जगह पर लगाने हेतु निर्देश दिया गया। पुनः पत्रांक 23 दिनांक 14.01.2016 चार लाईट के अधिष्ठापन नहीं होने की बात कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा की गयी। बाजपुर इस्कूल आपूर्तिकर्ता को भुगतान कर दिया गया। निर्धारित 140 जगहों पर एल ई डी लाईट लगाया गया इससे संबंधित अधिष्ठापन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं था। जवाब में नगर पंचायत के अध्यक्ष में पुनः कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा जांच हेतु संख्या 305 उधृत करना एवं कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा 311 का सूची समर्पित करना संबंधित संदेह उत्पन्न करता है। जवाब में नगर पंचायत के द्वारा कहा गया कि अधिष्ठापन की सूची अंग्रेजी कार्यालय को भेज दी जाएगी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अधिष्ठापन प्रमाण पत्र सचिका नहीं चाहिए थी।

9. बिहार विद्या नियमावली के नियम 20(1) के अनुसार विद्यार्थी भुगतान हेतु सूची कर दिया जाता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी नोटसीट पर भुगतान आवेदन पारित करेगा एवं भुगतान वाउचर पर हस्ताक्षर करेगा। 140 एल ई डी के विद्यार्थी भुगतान कार्यालय पर हस्ताक्षर नहीं किया गया अर्थात् अधिकारी के द्वारा अभिशपथ पारित नहीं किया गया। नगर पंचायत के द्वारा जवाब में कहा गया कि अभिशपथ पारित करा दिया जाएगा। जवाब मान्य नहीं है। इस प्रकार अपरिचित आदेश पर अनियमित भुगतान किया गया।

10. बिहार विद्या नियमावली 2014 के नियम 23 के अनुसार प्रत्येक भुगतान वाउचर के साथ या पर भुगतान की पावती संलग्न की जाएगी जिस पर भुगतान हेतु डाक करने वाले व्यक्ति या अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर रहेगा। किसी प्रकार का भुगतान प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षरित करने के बाद ही किया जाएगा। उपरोक्त सचिका में प्राप्ति रसीद संलग्न नहीं है। जवाब में नगर पंचायत के द्वारा कहा गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। जवाब मान्य नहीं है। उपरोक्त नियम का पालन नहीं किया गया।

11. कार्यदेश के अनुसार गुणवत्ता जांच के उपरांत ही भुगतान किया जाना था। गुणवत्ता की जांच किसी तकनीकी कर्मचारी अथवा पदाधिकारी के द्वारा ही की जा सकती है। गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन सचिका में नहीं प्राप्त गया। जवाब में नगर पंचायत के द्वारा कहा गया कि तकनीकी पदाधिकारी की कमी के कारण तकनीकी जांच नहीं करवाई जा सकी। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि प्राप्ति के समय गुणवत्ता की जांच को सभी चाहिए थी।

12. अधिष्ठापन दर्राये गये सभी एल ई डी का प्रमाण पत्र संबंधित शर्तों के शर्तों पार्षद से अनुरोधित किया हुआ होना चाहिए। ऐसा प्रमाण पत्र सचिका में नहीं प्राप्त गया। कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि अनुरोध प्राप्त कर ली जाएगी। अब अधिष्ठापन के संबंध में पुनिश्चितता साष्ट नहीं हो सकी।

13. एल ई डी के कार्यदेश निर्दिष्ट करने से पूर्ण आवश्यकता संबंधित कोई सर्वे नहीं कराया गया था। बिना आवश्यकता का खाने डी कार्यदेश निर्दिष्ट कर दिया गया। जवाब में कहा गया कि बोर्ड के निर्णयानुसार कार्य किया गया। जवाब मान्य नहीं है। निर्दिष्ट आवश्यकता से पूर्ण आवश्यकता का सर्वे किया जाना चाहिए था।

14. अनिल इलेक्ट्रीकल्स के द्वारा सुरक्षित जमा पर ब्याज भुगतान अर्हता सिद्ध है। नगर पंचायत के द्वारा जवाब में कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। उक्त जवाब के अनुसार कार्रवाई की जायं।

15. अनिल इलेक्ट्रीकल्स के द्वारा 317 संख्या के विधु के साथ सलग्न फार्म सी 3 पर वैधता की अवधि नहीं लिखी गई है। जिससे यह संदेहपूर्ण लगता है। क्या वैधता राशि 183490 रु आपूर्तिकर्ता को भुगतान से पूर्व उक्त फार्म की सत्यापन की जायं की गई। प्रश्न के अन्तर्गत पंचायत के द्वारा कहा गया कि फार्म सी 3 का सत्यापन कराया जायेगा। उक्त जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाय एवं अलाफरत से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

16. नियमानुसार 10 लाख से अधिक के कय में कॉन्स्ट्र. एवं एंगिं. किया जाना चाहिए था जो उपरोक्त कय में नहीं किया गया। जवाब में कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त नियम का अन्वयेतना की गयी।

कडिका सं 2 सुरक्षित जमा राशि को समय पूर्व दोषदाता जमा के कारण संचायक को अदेय सहायता - रु 0.60 लाख

अल्पकालीन निवेदक आग्रहण सूचना (11.1.17) संख्या 24/2017-18 में उक्त संख्या 26 के अनुसार संचायक द्वारा जमा की गई सुरक्षित जमा राशि को तीन वर्ष तक शोअका के अन्तर्- रख हेतु कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। स्पष्टतः सुरक्षित जमा राशि को कार्य प्रगति के प्रति रकम वाद वापस किया जाना चाहिए था। नगर पंचायत सिमरी कस्बिकासुर कार्यालय द्वारा उपरोक्त शर्तों की अन्वयेतना करते हुए सुरक्षित जमा राशि की वापसी लगभग 1 वर्ष पूर्व कर दी गई जिससे संचायक को अदेय सहायता पहुँचाया गया। विवरणी इस प्रकार है -

क्र सं	चेक सं / दिनांक	सुरक्षित जमा की वापस की गई राशि	कार. समाप्ति की तिथि	रकमानवधि अर्हता	संचायक	योजना का नाम
1	398939 / 01.03.17	27382	28.03.15	01/17/14-15	प्रियम कुमार	वार्ड न0 11 में बोला साह के घर से चूनाला साह घर होते हुए कृष्ण कुमार घर तक नाला निर्माण
2	398942 / 10.03.17	17526	28.03.15	01/17/14-15	प्रियम कुमार	वार्ड न03 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सड़क से डॉ विवेकानंद के जमीन तक पी सी सी कार्य
3	398941 / 10.03.17	15276	28.03.15	01/17/14-15	प्रियम कुमार	वार्ड न0 7 आर ई ओ रोड से इनामबाडा तक पी सी सी कार्य
	योग	60184				

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि कार्य समाप्त को निर्धारित तिथि मार्च 2015 से अप्रैल 2015 था।

जिसके अनुसार सुरक्षित जमा राशि की वापसी मार्च 2016 के बाद किया जाना चाहिए था जबकि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा लगभग 1 वर्ष पूर्व ही राशि वापस करके संवेदक को अदेय सहायता पहुँचाया गया।

आपत्ति के जवाब में नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। अतः खर्चा के अनुसंधान कार्यवाई की जाए।

कॉलिका सं 3 एकल निविदा से कार्य का अनियमित रूप से आवंटन (रु 2.24 लाख)

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजनासंगत कार्य संख्या 13 में शुद्ध सादा के घर से राजेश सादा के घर होते हुए जगदीश सादा के घर तक सड़क निर्माण का प्रावधान रु 224130 बनाकर तकनीकी स्वीकृति सहायक अभियंता (बृहदा सहस्र) द्वारा दिनांक 03.03.14 को तथा प्रशासनिक स्वीकृति बोर्ड की दिनांक 12.06.14 को हुई बैठक में दी गयी। दिनांक 29.12.14 को निविदा आमंत्रण सूचना (01/14-15) अखबार (नाम नहीं) में प्रकाशित की गयी जिसमें निविदा प्राप्त करने एवं निविदा खोलने की निर्धारित तिथि क्रमशः 29.12.14 तथा 30.12.14 तय की गयी। निविदा खोलने के पश्चात् मात्र एक निविदाकार श्री सज्जन कुमार, सिमरी बरितारपुर को दिनांक 18.01.15 को निविदा की स्वीकृति दी गयी। यद्यपि कार्यालय सहायक द्वारा तालनात्मक विवरणी पर विवरणी थी कि मुक्ति नामला एकल निविदा से संबंधित है अतएव सक्षम पदाधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति की आधार नहीं इस विषयी को दरकिनार करते हुए एकल निविदाकार को कार्य आवंटित करते हुए दिनांक 02.02.15 को एकराजनामा (संख्या 1 F1/14-15) रु 221911 (बी ओ क्यु दर पर) पर किया गया।

बिहार दितीय निवमावली संड 1 के नियम 234 के अनुसार प्रथम बार में एकल निविदा प्राप्त होने पर उसे खदत कर दिया जाना चाहिए तथा पुनर्निविदा निकाला जाना चाहिए। दितीय नियमों की अग्रहेदना करते हुए एकल निविदा की स्वीकृति मात्र पंचायत सिमरी बरितारपुर कार्यालय द्वारा दी गयी।

इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंतर्भाव ताल के द्वारा अनुसंधान किया गया था।

नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

स्पष्टतः एकल निविदा के वापस में विषयी का प्राधान नहीं किया गया। इसमें साथ ही किस अखबार में विज्ञापन दिया गया था उसकी प्रति उपलब्ध करवाने एवं तथा पुनर्निविदा प्रकाशित की गयी थी अथवा नहीं के संबंध में अनुसंधान किये जाने पर कार्यालय के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया।

कॉलिका सं 4 एकल निविदा के पूर्ण परकृतमस भारत की पूरी राशि नहीं लिए जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता (रु 0.30 लाख)

संवेदक श्री धीरेन्द्र कुमार, बरियार, सारणा को वर्ष 2013-15 में तीन योजनाओं का आवंटन मिला था जिसकी विवरणी इन प्रकार है-

क्र सं	योजना का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारनामा की राशि	ग्राम की जाने वाली एकरारनामा एवं एडिशनल एकरारनामा की राशि
1	वार्ड संख्या 12 हरिश्चन्द्र नन्द विद्यालय गेट से बीरम केशरी के घर होने हुए मस्जिद तक पी सी सी कार्य	11/14-15	323200	60700
2	वार्ड संख्या 4 फतेह यादव धर से बलराम यादव घर तक पी सी सी कार्य	11/14-15	352900	17700
3	वार्ड सं 15 आर इ आ राड से दयानंद यादव घर तक पी सी सी कार्य	11/14-15	314900	30600
				109000

संवेदक श्री धीरेन्द्र कुमार द्वारा नगर पंचायत कार्यालय, तिलारी बखिवापुर में एकरारनामा गारंटी के रूप में मात्र 90800 रु का टर्म डिपोजिट जमा किया गया था जो नगर पंचायत कार्यालय (पत्रांक 03 दिनांक 02.01.15) द्वारा पोस्ट मास्टर (प्रधान अधिकारी अहमदाबाद) को सत्यापन के लिए भेजा गया (टी डी संख्या 805517, 805518, 805522, 805517, 805524) था। उपरोक्त बैंक ऑर्डरों के मिलाव से स्पष्ट होता है कि कुल 109000 रु के बिरुद्ध संयोजन द्वारा मात्र 70000 रु का टी डी एकरारनामा गारंटी के रूप में नगर पंचायत कार्यालय में जमा किया गया था। मिलावनुसार उक्त विधि का आवंटन नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार एकरारनामा गारंटी की राशि नहीं लिए जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता पहुँचाया गया।

अपत्ति के जवाब में नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा कहा गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। अतः जवाब के अनुरूप कार्रवाई की जाये।

कॉडिका सं 5 योजना कार्य सारिफ (रु 3.27 लाख)

योजना का नाम — कॉड संख्या 05 में सैहब मसजद घर से बलराम यादव घर तक पी सी सी राडक निर्माण

एकरारनामा सं एवं तिथि — 11/14-15 दिनांक 14.01.15

एकरारनामा की राशि — रु 352900 (बैंक टी डी पर 300)

संवेदक का नाम — श्री धीरेन्द्र कुमार, बखिवाही, नगरपाला

मापी पुस्त सं — 11/14-15

कार्य में कुल भुगतान — रु 326575

अंकेक्षण रिपोर्ट

(क) विलंब शुल्क की कम कटौती (रु 0.071 लाख)

एफ-2 एकरारनामा के तलाउज 2 के अनुष्ठान अंगर संवेदक द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करता है तो उनके विपत्र से विलंब शुल्क की कटौती ली जाएगी। विशका दर आधा प्रतिशत की दर से अधिकतम एकरारनामा का 10 प्रतिशत होता। संवेदक को कार्य को प्रारंभ करने का आदेश दिनांक 27.01.15 को मिला था और उन्हें ली नहीं ले अंगर अर्थात् दिनांक 26.03.15 तक कार्य को पूरा करना था लेकिन उनके द्वारा कार्य लगभग साढ़े सात माह विलंब से (दिनांक 09.11.15) पूरा किया गया। इस प्रकार एकरारनामा की शर्तों के मुताबिक एकरारनामा राशि का 10 प्रतिशत अर्थात् अंश रु 35290 की कटौती उनके विपत्र से कर ली जानी चाहिए था लेकिन संवेदक के विपत्र से मात्र रु 28144 की कटौती की गई थी। इस प्रकार संवेदक के विपत्र से राशि रु 7144 (35290 - 28144) की कम कटौती करके उन्हें अदेय सहायता पहुँचाया गया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा शर्त के द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कलकत्ता के भूगणना विभाग द्वारा भू-क्षेत्र जमा राशि से इसकी कटौती कर ली जायेगी।

अतः जवाब के अनुरूप कारवाई ली जाए।

(ख) ग्री लैंडाई में बगैर पूरी खुदाई किए सड़क निर्माण कार्य संदिग्ध (रु 3.27 लाख)

प्राक्कलन के अनुसार 310 फीट सड़क की खुदाई करके उतनी ही लैंडाई में ब्रीक स्लैबिंग एवं पी सी सी कार्य करना था। जो इस प्रकार है-

Excavation for Roadway in Soil using Manual means

प्राक्कलन के अनुसार	संगे पूरा की अनुमान (cu/ft)
$\frac{100' \times 8' + 10' \times 2'}{2} = 1800 \text{ cu}$	$\frac{100' \times 8' + 10' \times 10'}{2} = 1647 \text{ cu}$
$\frac{110' \times 3' + 10' \times 1'6''}{2} = 1350 \text{ cu}$	$\frac{100' \times 8' + 10' \times 1'5''}{2} = 1350 \text{ cu}$
$\frac{110' \times 8' + 10' \times 3'}{2} = 980 \text{ cu}$	
Total = 4140 cu	2997 cu

उपरोक्त तथ्यों आधारे से स्पष्ट स्पष्ट होता है कि 310 फीट सड़क में मिट्टी खुदाई के विरुद्ध मात्र 200 फीट सड़क में मिट्टी की खुदाई की गयी। इसके बाद की प्रक्रिया यथा ब्रीक फलैट स्लैबिंग एवं पी सी सी कार्य 310 फीट लैंडाई में किया गया। इस प्रकार 110 फीट लैंडाई में (310 - 200) बगैर मिट्टी खुदाई किए हुए ब्रीक फलैट स्लैबिंग एवं पी सी सी कार्य किए गये हैं। इस प्रकार सड़क निर्माण कार्य संपूर्ण प्रतीत होता है एवं इस पर किया गया कुल व्यय रु 315175 संदिग्ध प्रतीत होता है।

इस संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा विधि से स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि कर्मचारी अक्षमता से कुछताएँ कर अनुरोध कार्रवाई की जाएगी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि जवाब के अनुरोध कार्रवाई कर फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका सं 6 योजना कार्य में अधिक भुगतान एवं अन्य अनियमितताएँ रु. 0.24 (0.16+0.08) लाख

योजना का नाम -- वार्ड संख्या 12 इंदिरा मध्य विद्यालय रोड स. श्री ज. केशरी के घर होते हुए मस्जिद तक पी. सी. सी. कार्य

एकरारनामा सं एवं तिथि -- 13/14-15 दिनांक 14.02.15

एकरारनामा की राशि -- रु. 623261 (अनुचित दर से 10 प्रतिशत नीचे)

संवेदक का नाम -- श्री धीरेन्द्र कुमार, वी.प्राई, एकांक

मापी पुस्त सं -- 13/14-15

अंकेक्षण टिप्पणी

(क) वितंब शुल्क को कम कटौती (रु. 0.16 लाख)

एफ-2 एकरारनामा के क्लॉक 2 के अनुसार अनुरोध द्वारा निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं करता है तो उनके विपत्र से वितंब शुल्क को कटौती की जाएगी। जिसका दर जथा प्रतिशत की दर से अधिकतम एकरारनामा का 10 प्रतिशत होगा। संवेदक को कार्य अक्टूबर दिनांक 17.01.15 को किया गया था एवं उसे तीन महीने के अंदर अर्थात् दिनांक 28.04.15 तक कार्य को समाप्त करना था लेकिन उनके द्वारा कार्य लगभग साढ़े पाँच माह के अर्थात् दिनांक 10.07.15 (मापी पुस्त पृष्ठ सं 3) को समाप्त किया गया। इस प्रकार वितंब शुल्क को कम में रखने विपत्र सं 13/14-15 (एकरारनामा राशि का 10 प्रतिशत) की कटौती की जानी चाहिए थी। लेकिन उनके विपत्र सं 13/14-15 (मापी पुस्त पृष्ठ सं 6) की कटौती की गयी। इस प्रकार संवेदक के विपत्र सं 13/14-15 (323261-43659) की कम कटौती करके उन्हें अदेय सहायता पहुँचाया गया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा दल को द्वारा विधि से स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके जवाब में नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि भुगतान देना किया गया अनुरोधित जमा राशि से इसकी कटौती कर ली जाएगी।

अतः जवाब के अनुरोध कार्रवाई की जाय।

(ख) ब्रीक सोलिंग ग्री लंबाई में कार्य नहीं करके ग्री लंबाई का भुगतान दिए जाने के कारण कार्य में अधिक भुगतान (रु. 0.087 लाख)

ब्रीक सोलिंग कार्य प्रणवलय के हिसाब से 318 मीटर करना था जो इस प्रकार है --

23' X 10'	2723 वर्ग फीट (253.3 वर्ग मीटर)
260' X 8'6"	
15' X 9'	
20' X 2'	

मापी पुस्तिका के अनुसार मात्र 213 फीट लंबाई में ही का फलौट शोषण कार्य किया गया।

प्राक्कल्पन के अनुसार	मापी पुस्तिका पृष्ठ सं / 1-2
$\frac{23' \times 10' + 9'4"}{2} = 222.29 \text{ sft}$	पर 233.08 वर्ग मीटर
$\frac{250' \times 9' + 10"}{2} = 2175 \text{ sft}$	
$\frac{15' \times 10' + 9'8"}{2} = 147.45 \text{ sft}$	
Totals = 278 ft	2744 sft

अर्थात् 313 फीट लंबाई के विस्तृत मात्र 278 फीट लंबाई में कार्य किया गया लेकिन कार्य में प्राक्कल्पित 2723 वर्गफीट (253.3 वर्गमीटर) से ऊँची ज्यादा ही कार्य की मात्रा (2744 वर्गफीट) का भुगतान लिया गया। अन्तर 40 फीट कम (313-278) लंबाई में कार्य का भुगतान (40' X 9' = 360 वर्गफीट = 33.43 वर्गमीटर) रु 8670 (33.43 M² X रु 25936 M²) वास्तुवीय है।

इस संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा स्थिति सफाई करने हेतु अनुरोध किया गया। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि स्थिति की सफाई कर वस्तु की जासगी।

अतः जवाब के अनुषंग कार्यवाही की जाय।

(ग) पूरी लंबाई में पी सी सी कार्य नहीं किये जाने से कार्य का उद्देश्य पूरा नहीं

प्राक्कल्पन के हिसाब से 314 फीट लंबाई में पी सी सी कार्य करवाया था (23+400+(11+200)') लेकिन मापी पुस्तिका के हिसाब से मात्र 557 फीट (50+20+(21+9'+27)') में पी सी सी कार्य पर (मापी पुस्तिका पृष्ठ सं 2-3) कार्य किया गया। इस प्रकार पर पूरित लंबाई में सफाई निर्माण कार्य नहीं किया गया। प्राक्कल्पित स्थायी निरीक्षण के लिए बताया जाया कि पी सी सी कार्य का है कि सड़क का प्राक्कल्पित स्थल निरीक्षण के उपरान्त नहीं बनाया गया है। दलों की परिस्थिति में कार्य का उद्देश्य पूरा नहीं होता है।

इस संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा स्थिति सफाई करने हेतु अनुरोध किया गया। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब ने कहा गया कि स्थिति की अनुषंगता के कारण पी सी सी कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

जैसा कि जवाब से भी स्पष्ट होता है कि पूरी लंबाई में पी सी सी कार्य नहीं किये जाने से कार्य का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

(घ) कार्य की भागी दोषपूर्ण

कनीय अभियंता द्वारा 100 फीट से कम की लंबाई पर माफे उसका पूर्व कारवाई की जाएगी तब ही हाथ में (250'X.

9'+10') दर्शाया गया था। जो नगर या स्थानिक माफे नगरपालिका की लंबाई 100 फीट

2

से ज्यादा नहीं होती है। अतएव एक ही आप में 100 फीट की माफे दर्शाया है।

इस संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा रिपोर्ट स्पष्ट करने हेतु अनुसंधान किया गया। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। अतः उक्त के अनुसार कारवाई की जाएगी।

कंडिका रां 7 योजना में अधिक सुधारण एवं अनियमितता 1.27 लाख (0.104 1.13)

योजनाओं के नमूना जॉय से निम्नलिखित योजना की रां 7 की रही।

योजना सं एवं वर्ष	13/2015 -- 6
योजना का नाम	बाइल गेट अन्वयत प्राथमिक विद्यालय रां मों 8 सतम के घर हांत हुए मों0 नक्षत्र पेटमैण के पर लका लकलन पेटेड काजा निर्माण
प्राक्कलित राशि	464600
मद	नक्षत्र राज्य किल
एजेसी	श्री गणेश कुमार लक्ष्मी समिती
माफे पुस्तिका की राशि	453418
प्राप्त अभियंता की राशि	683689

अभिश्रव का विवरण

अभिश्रव का प्रकार	संख्या / तिथि	सामग्री	मात्रा	दर	कुल राशि	बैल की राशि	रायल्टी की राशि
हैंड रिसीप्ट	0/13.12.15	लोकर काजू	5.35 मी ²	121.18 प्रति मी ²	648.26	0	268
बिल आपूर्तिकर्ता मंजिल ब्रीक वर्क्स सिमरी बख्तियारपुर	14.12.15	डांक	1919	536.20 प्रति हजार	102872	523	56
हैंड रिसीप्ट दुलाई	14.12.15	डांक	1919	536.20 प्रति हजार	102872	0	0
बिल बजरंग इंटरप्राइजेज	16.12.15	रॉकेल कार	2131.83	50.30 प्रति किग्रा	107231.05	5634	0
बिल बजरंग इंटरप्राइजेज	16.12.15	रॉकेल कार	2131.83	50.30 प्रति किग्रा	107231.05	4537	0
बिल बजरंग इंटरप्राइजेज	16.12.15	रॉकेल कार	2131.83	50.30 प्रति किग्रा	107231.05	15494	0
बिल बजरंग इंटरप्राइजेज	16.12.15	साटा काजू	26.83 मी ²	144.35 प्रति मी ²	3881	164	1341
बिल बजरंग इंटरप्राइजेज	16.12.15	रॉकेल कार	2131.83	50.30 प्रति किग्रा	107231.05	700	2283
हैंड रिसीप्ट दुलाई	16.12.15	रॉकेल कार	2131.83	1707.18 प्रति मी ²	40381	0	0
हैंड रिसीप्ट दुलाई	16.12.15	साटा काजू	26.83 मी ²	2817.84 प्रति मी ²	75593	0	0
हैंड रिसीप्ट दुलाई	16.12.15	डांक	213	248.00 प्रति रकबा	52836	0	0
					174159	22801	3948

मस्टर रोल की राशि -- 59825 रु (मस्टर रोल पर तिथि अंकित नहीं, कार्यालयक पदाधिकारी द्वारा पारित नहीं)

भुगतान योग्य राशि -- अभिश्रव का राशि - 374159

मस्टर रोल की राशि -- 59825

योग -- 433984

(-) राइट्टी की राशि -- 3948

(-) पेट की राशि - 22801

407235

कनीय अभियंता का भुगतान की गई राशि -- 422187

अधिक भुगतान की गयी राशि -- 14952

अंकेक्षण टिप्पणी

1. अधिक भुगतान की गयी राशि 14952 रु संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि राशिकर संबंधित से राशि की वसूली की जाएगी। अतः जवाब के अनुरूप कारवाई की जाय।

2. मस्टर रोल पर कार्य अवधि अंकित नहीं है। जिससे कार्य किन तिथियों को किया गया यह स्पष्ट नहीं है। जिससे कार्य के निष्पत्तय संदेहपूर्ण होता है। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि भूलवश अवधि अंकित नहीं किया गया है भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा। जवाब मान्य नहीं है। किन अवधि अंकित के मस्टर रोल की विश्वसनीयता संदेहपूर्ण है कि कार्य किन अवधियों में कराया गया।

3. मस्टर रोल को पारित किये बिना ही रु 59825 का अनियमित भुगतान कर दिया गया। नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि मस्टर रोल पारित करा लिया जाएगा। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि पारित अभिश्रव पर ही भुगतान किया जाना चाहिए। इस प्रकार रु 59825 का अनियमित भुगतान कर दिया गया।

4. हस्त रसीद पर अनियमित भुगतान (रु 1.19 लाख)

बिहार सरकार की पैमागीय अधिसूचना रु 873 दिनांक 06 मई 1977 एवं 1596 दिनांक 10 जून 1980 के अनुसार हस्त रसीद पर भुगतान सिर्फ आवश्यक परिस्थितियों यथा -- बाढ़, भुकम्प आदि मामलों में देय है अन्यथा सामान्य मामलों पर हस्त रसीद पर भुगतान मान्य नहीं है।

योजना संचिका, मापी पुस्तिका एवं अभिश्रव की जाँच में पाया गया कि योजना कार्य हस्त रसीद पर भुगतान किया गया है जिसकी विवरणी इस प्रकार है-

अभिभव का प्रकार	संख्या / तिथि	सामग्री	दूलर में
हैंड रिसीप्ट	0/13.12.15	चौकन बाल	1245
हैंड रिसीप्ट दुलाई	14.12.15	ब्रीक	1023
हैंड रिसीप्ट दुलाई	15.12.15	स्टील पिप	4136
	13.12.15	माला बासू	69750
	15.12.15	डर	320
			113257

नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब दिया गया कि भविष्य में ध्यान रखा जाएगा। जवाब मान्य नहीं है। अस्तरसोद पर रु 113257 का अनिश्चित मुद्दान कि रखा।

5. दुलाई को दर एस ओ आर से जवाब से दूरी के आधार पर विचार की गयी थी। लेकिन सभी सामग्री नगर पंचायत के क्षेत्र में अधिशेष दुकानों से कर ली गयी थी। इन अन्य व्यक्ति के द्वारा दोकर कार्यस्थल पर लाया गया। इन व्यक्तियों को एस ओ आर से जवाब से दूरी के आधार दुलाई का मुद्दान किया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। अतः पत्र से जांच कर अध्यापक दल का अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया कि उपरोक्त दुकानों से अधिशेष की दूरी विवर्णनी थी एवं उस दूरी हेतु विधित्त सरकारी दर क्या था जवाब में कहा गया कि जिस सा मासिक जवाब पर संबंधित जानकारी अंकेक्षण कार्यालय को दी जाएगी। अतः जवाब के अनुरूप करवाई को माया।

कंडिका सं 8 करों की कटौती की गई राशि संबंधित शीर्ष में जमा नहीं - रु 7.55 लाख

नगर पंचायत सिमरी ब्रिजदारपुर कार्यालय के द्वारा उपरोक्त करवागे राशि विवरणों के अनुसार विभिन्न योजनाओं में कटौती गयी राशि रु 754911 संबंधित शीर्ष में अंकेक्षण तक जमा नहीं किया गया।

विवरण निम्नलिखित है-

क्र सं	कर के प्रकार	कटौती की अवधि	कर की राशि रु
1	बिक्री कर / वेंड	16-17	309921
2	टीडीएस	16-17	1023
3	सयल्ली	16-17	164238
4	श्रम सेस	14-15 से 16-17	119738
		योग	754911

यहाँ उल्लेखनीय है कि उपरोक्त सभी करों में अंकेक्षण जमा नहीं किया जाने से सेनाहरी का भी प्रावधान है। इस प्रकार रु 754911 अवरोधित कर रखा है।

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि सभी संबंधित करों को संबंधित शीर्ष में जमा करा दिया जाएगा।

कंसिका सं 9 प्रत्यक्ष विनिर्देश - रु 6.13 लाख

बिहार नगरपालिका लेखा नियमवली 2014 के नियम 22(2) के अनुसार - नगरपालिका की ओर से प्राप्त राशि बिना खाता में दर्ज किये तथा कोषागार/बैंक खातों में जमा किए खर्च नहीं किया जा सकता है।

नगर पंचायत, सिविल इंजिनियरिंग सेक्टर से प्राप्त राशि से संबंधित आय के रोकडबडी के जांच में पाया गया कि दिनांक 09/07/14 को तुलने पीछत का 20/4/13 से प्राप्त अकद आय रु. 15900 में से 13094 रु को बिना कोषागार/बैंक खातों में जमा किये ही कार्यालय कार्य में व्यय किया गया एवं उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया गया।

उपरोक्त संवध में दिशति पत्रक द्वारा का अनुरोध किये जाने पर नगर पंचायत कार्यालय के द्वारा जवाब में कहा गया कि भविष्य में इसका बचाव कराया। इस प्रकार 13094 रु का अनियमित व्यय किया गया।

कंसिका सं 10 खोजना क्रियायतयन में अनियमितता एवं अधिक भुगतान, राशि रु0 1.66 लाख योजना सं0:- 17/15-16

मद का नाम- राज्य योजना एवं विकास एवं योजनाएं वर्ष 2013-14

योजना का नाम- वार्ड नं. 13 सन्तरीय एम.एच. 107 से बौद्ध साह के घर होते हुए छरहर जाने वाली सड़क में मिट्टी सराई ईंट कोलेरा एवं पी.सी.सी सड़क निर्माण कार्य।

प्राकृतिक राशि:-849300.00 रु

अभिकर्ता का नाम:-श्री दिजेश कुमार, कमीय 3 शिवांग

योजना में कुल भुगतान:- 641500.00 रु

मापी की राशि:-647973.00 रु

अभयव की राशि:- 518648.00 रु

मस्टर रोल की राशि:- 122916.00 रु

भौतिक स्थिति:-पूर्ण

अंकेक्षण आपति:-

1 सामग्री के ड्रटाई पर व्यय रु0 1.66 लाख

योजना में प्रयुक्त ग्रेनिट सिपस तथा लोटा बालू का क्रय स्थानीय बाजार से मेसर्स शिवम ट्रेडर्स, कानु टोला बजारा वाली चौक रोमरी बडिलपुर से किया गया था। कंसिका में उक्त सामग्रीयों के क्रय से संबंधित भविष्य के अग्रहोक्त से ज्ञात हुआ कि उक्त सामग्रीयों का क्रय स्थानीय बाजार से किया गया था। जबकि योजना में उक्त लोटा बालू का क्रय एवं खदान से लाने के घर पर किया गया था। जो कि सही नहीं था। विवरण निम्न है:-

सामग्री	मात्रा	दुलाई दर	कुल शुल्क
स्टोन चिप्स	51.41 मी ³	194.87 / मी ³	9997.5
मोटा बालू	28 मी ³	233.83 / मी ³	6547.24
			16544.74

लघु खनिज के दुलाई पर अव्यावहारिक रूप से रू० 158,241 एवं करों के कारण से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

जवाब में बताया गया कि जाँच कर सार संग्रह दुलाई पर अनुसूचित प्रकृतियों की जाएगी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि संबंधित प्रकृतियों से लघु खनिज कार्यालय को अवगत कराया जाय।

2 श्रम सेस की कम कटौती रू० 0.15 लाख- श्रम संसाधन विभाग, दिल्ली, पटना द्वारा दिनांक 10.06.2008 को जारी दिशा निर्देश के अनुसार राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले कर्मियों के केंद्र सरकार के सभी उपक्रमों का कराया गया योजनाओं पर अर्ज की गई राशि का 1 प्रतिशत श्रम सेस के रूप में जमा करना है। जो प्रमियों के कार्यालयों पर जमा किया जायेगा, लेकिन इस योजना के मापी पुस्तक में कुल खर्च रू० 647973.00 दिखाया गया है। नियमावली के अनुसार प्रतिशत श्रम सेस रू० 6480.00 होता है परन्तु योजना में श्रम सेस के रूप में मात्र रू० 1225 की कटौती किया गया था। इस प्रकार रू० 5251 की कम कटौती की गई थी।

जवाब में बताया गया कि श्रम सेस की बसूली कर गयी जाएगी।

अतः अनुरोध है कि जवाब के अनुरूप कार्रवाई कर अवगत कराया जाय।

3 योजना का फोटो संचिका में अनुपलब्ध- राष्ट्रीय पुस्तक तथा अभिलेख के अनुसार योजना पर बोर्ड तथा फोटो पर रू० 5000 का व्यय किया गया है, लेकिन संचिका में योजना का फोटो संलग्न नहीं पाया गया।

जवाब में बताया गया कि कुछ कर संचिका में लगाने दिया जाएगा।

अतः अनुरोध है कि जवाब के अनुरूप कार्रवाई किया जाय।

4 मस्टर रोल पर भुगतान का सत्यापन तथा पारित नहीं - अंकित पर रू० 121609 तथा लेबर सेस के रू० 1216 कुल रू० 122913 का भुगतान किया गया था। कार्यपालक अधिकारी द्वारा भुगतान का सत्यापन तथा मस्टर रोल को पारित नहीं किया गया था। तथा लेबर सेस की राशि की भी मस्टर रोल में अंकित किया गया था। जबकि नियमावली के अनुसार लेबर सेस को पारित अनुरोधित दर में सम्मिलित होती है तथा इसे अलग से प्राकलन में या मस्टर रोल में अंकित नहीं किया जाता है। मस्टर रोल पर भुगतान का सत्यापन तथा पारित नहीं होने पर इस पर व्यय रू० 121699 माना गया था।

जवाब में बताया गया कि शूलवश ऐसा हुआ है, भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि अभिलेख को पारित किया गया है। अतः कार्यपालक अधिकारी को अनुरोध है कि जवाब में अनुरोधित किया जाय।