

50.2

25/7/18


25/7/18

शेखपुरा नगरपालिका, सहायक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी, (शेखपुरा एवं लखीसराय)  
दिनांक 18.07.2018 का क्षेत्र भ्रमण का समीक्षा प्रतिवेदन।

जिला का नाम - शेखपुरा

नगर निकाय का नाम- नगर परिषद शेखपुरा

क्र.सं.	योजना का नाम	ली गयी योजना Target	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	समीक्षात्मक विवरणी
1	2	3	4	5	6
1	राज्य योजना	1	1	शून्य	वर्ष 2018 में प्राप्त एक योजना स्वीकृत है, जो तकनीकी स्वीकृति हेतु विभाग में भेजा गया है।
2	प्रशासनिक योजना	1	1	शून्य	निर्माण कार्य पूर्ण। भवन उपयोग में है।
3 (a)	सम्राट अशोक भवन	1	1	शून्य	निर्माण कार्य पूर्ण। भवन उपयोग में है।
3 (b)	सम्राट अशोक विवाह भवन	1	1	शून्य	निर्माण कार्य पूर्ण। भवन उपयोग में है।
4	बस स्टैण्ड निर्माण	1	1	शून्य	निर्माण कार्य पूर्ण। बस स्टैण्ड उपयोग में है।
5	शवदाह गृह निर्माण	-	-	-	नगर परिषद में बैठक प्रस्ताव पारित कराने के पश्चात् विभाग भेजने का निदेश दिया गया।
6	EESL द्वारा प्रकाश की व्यवस्था				एक साल पूर्व ही एकरारनामा किया गया। कार्य प्रारंभ नहीं। EESL से संपर्क स्थापित कर कार्य प्रारंभ कराने हेतु निदेश दिया गया।
7	नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना	34			प्रथम फेज का कार्य पूर्ण, द्वितीय फेज का कार्य प्रगति में है तथा तृतीय फेज निविदा प्रक्रिया में है।
8	हर घर नल-जल निश्चय योजना	27	5	21	27 वार्ड में योजना चयन। पाँच वार्ड में पूर्ण एवं 1337 घर आच्छादित 19 वार्ड में कार्य प्रगति पर 18 वार्ड में पुनर्निविदा प्रकाशन में।
9	SBM				
(a)	IHHC	2549	प्रथम किस्त 2130	द्वितीय किस्त 17	प्रतिवेदन प्राप्त द्वितीय किस्त जल्द देने हेतु निदेश दिया गया।
(b)	Community toilet	100	16 पूर्ण	84 सीट हेतु कार्य प्रगति पर है।	शेष 84 सीट का कार्य भी यथाशीघ्र कराने का निदेश दिया गया।
(c)	Mobile toilet	20	20 Seat		मोबाईल टॉयलेट को चिन्हित स्थलों पर रखने हेतु कहा गया।
10	Data Transfer	2130	1950	180	
11	HFA	144	प्रथम किस्त 39	द्वितीय किस्त 32 एवं अंतिम किस्त 10	HFA कार्य की प्रगति धीमी है।
12	IHSDP	NIL			कोई योजना नहीं है।
13	RAY	NIL			कोई योजना नहीं है।
14	NULM				
(a)	SN & ID				ग्रुप निर्माण-167 समर्पित आवेदन-89 स्वीकृत - 5 स्वीकृत कराने की दिशा प्रयास करने की आवश्यकता है।
(b)	STLP				सेन्टर नहीं है।
(c)	SUSV	487			चिन्हित-487 भेन्डीग जोन को चिन्हित कर निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता है।



(d)	Homeless				उपलब्ध नहीं है।
15	Shelter Home	2	2		निर्माण हो गया है। प्रारंभ करने की तैयारी में।
16	Audit report pending				अंकेक्षण प्रतिवेदन लंबित नहीं है।
17	Budget				बजट की प्रति विभाग से अनुमोदित हो गयी है।
18	Holding Tax	2420389	प्राप्ति 3539072		बिजली विभाग से ₹ 30,07,776 प्राप्त होने के पश्चात् लक्ष्य बढ़ाने की आवश्यकता है।
19	Revenue	13858961	प्राप्ति 7352472		73%
20	कैशबुक के अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति।				विभाग में भेज दिया गया है।

कार्य स्थल का निरीक्षण:- वार्ड नं0-18, वार्ड नं0-19 एवं वार्ड नं0-24 में हर घर नल जल निश्चय योजनान्तर्गत ट्यूब वेल कार्य पूर्ण हो गया है। ट्यूब वेल चालू हालत में पाया गया। पाइप लाईन विछाकर हर घर कनेक्शन देने का निदेश दिया गया।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

*S. Prasad*  
20/07/18

(शंकर भगवान प्रसाद)

सहायक अभियंता,  
जिला शहरी विकास अभिकरण,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

शंकर भगवान प्रसाद, सहायक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी, (शेखपुरा एवं लखीसराय)  
दिनांक-18.07.2018 का क्षेत्र भ्रमण का समीक्षा प्रतिवेदन।

जिला का नाम - शेखपुरा


नगर निकाय का नाम- नगर परिषद बरबीघा

क्र० सं०	योजना का नाम	ली गयी योजना लक्ष्य	पूर्ण योजना प्राप्ति	अपूर्ण योजना शेष	समीक्षात्मक विवरणी
1	2	3	4	5	6
1	राज्य योजना	2			दो योजना तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया में।
2	प्रशासनिक भवन				नगर परिषद बरबीघा हेतु प्रशासनिक भवन की मांग को बोर्ड में पारित कराकर प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया।
3	सम्राट अशोक भवन				जमीन उपलब्धता के प्रतिवेदन के साथ प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया गया।
4	बस स्टैण्ड निर्माण				भूमि उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में लीज पर भूमि लेकर बस स्टैण्ड का उपयोग किया जा रहा है।
5	शवदाह गृह निर्माण				बोर्ड में प्रस्ताव लाकर विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।
6	EESL द्वारा प्रकाश की व्यवस्था				एकरारनामा हो गया है। कार्य प्रारंभ नहीं है। EESL से संपर्क स्थापित कर कार्य प्रारंभ करने हेतु निदेश दिया गया।
7	नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना				61 योजना का टेण्डर हो गया है। निष्पादन की प्रक्रिया में है।
8	हर घर नल-जल निश्चय योजना	चयनित 26 वार्ड	पूर्ण 2 वार्ड	अपूर्ण 24 वार्ड	कुल वार्ड 26 में चयनित। दो वार्ड पूर्ण एवं 723 घर आच्छादित। आठ वार्ड में प्रगति पर। पाँच वार्ड में तकनीकी स्वीकृति में। सात वार्ड का BRJP कार्यालय में निविदा निष्पादन में।
9	SBM				
(a)	IHHC	2048	प्रथम किस्त 2038	द्वितीय किस्त 1671	प्रतिवेदन प्राप्त कर शेष शौचालय का द्वितीय किस्त शीघ्र देने का निदेश दिया गया।
(b)	Community toilet				7 no.X12 = 84 सीट निविदा में। 4 no.X12 = 48 सीट निविदा निष्पादन में। PKI बनाने के बाद 3X12 = 36 सीट के लिए निविदा करना बांकी है।
(c)	Mobile toilet	268	195		सभी मोबाईल शौचालय को चिन्हित कर स्थान पर रखने हेतु निदेश दिया गया।
10	Data Transfer				शेष 200 डाटा का ट्रान्सफर बांकी है। शीघ्र करने का निदेश दिया गया।
11	HFA	72	प्रथम किस्त 71	द्वितीय किस्त 69 अंतिम किस्त 43	शेष को पूर्ण कराने एवं प्रतिवेदन प्राप्त कर द्वितीय एवं अंतिम किस्त देने का निदेश दिया गया।
12	IHSDP				कोई योजना नहीं है।
13	RAY				कोई योजना नहीं है।
14	NULM				
(a)	SN & ID				ग्रुप निर्माण-40, आवेदन प्राप्त-10, एकाउन्ट खोला गया-10, स्वीकृत-4
(b)	STLP				सेन्टर नहीं है।

(c)	SUSV				269 चिन्हित है भेन्डीग जोन हेतु बोर्ड में प्रस्ताव पारित होने के बाद चिन्हित स्थल पर कार्य कराने की कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया।
(d)	Homeless				72 चिन्हित किया गया।
15	Shelter Home				जगह चिन्हित कर बोर्ड से पारित कराकर प्रस्ताव देने का सुझाव दिया गया।
16	Audit report pending				लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन को यथाशीघ्र तैयार कर भेजने हेतु निदेशित किया गया।
17	Budget				विभाग में भेज दिया गया है।
18	Holding Tax	852330	171989		होल्डिंग टैक्स में वृद्धि करने हेतु निदेशित किया गया।
19	Revenue	77639925	3551330		लक्ष्य को शत प्रतिशत प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
20	कैशबुक के अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति।				कैशबुक के अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति विभाग को भेजने हेतु निदेश दिया गया।

कार्य स्थल का निरीक्षण:- हर घर नल जल निश्चय योजनान्तर्गत वार्ड नं0-17 में कराये गए कार्य का निरीक्षण किया गया। सभी घरों में तीन समय में पानी आने की बात मोहल्लेवासियों द्वारा स्वीकार किया गया।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

  
20/07/18

(शंकर भगवान प्रसाद)  
सहायक अभियंता,  
जिला शहरी विकास अभिकरण,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।