

पत्रांक- 1403
बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अरविन्द कुमार झा,
संयुक्त सचिव-सह-सहायक निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 08/11/18

विषय:- दिनांक 26.07.2018 को हिलसा नगर पंचायत के भ्रमण एवं समीक्षा
संबंधी प्रतिवेदन।

महाशय,

निदेशानुसार क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 26.07.2018 को
नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा नगर पंचायत का भ्रमण मेरे द्वारा किया गया। योजनाओं
की समीक्षा की गई तथा स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

I. स्वच्छ भारत मिशन :

- कुल वार्डों की सं०-26
- कुल परिवारों की सं०- 9092
- कुल परिवारों की सं० जिसे पूर्व से शौचालय उपलब्ध है - 5453
- कुल शौचालय विहिन परिवारों की सं० - 3639
- कुल शौचालय विहिन परिवार जिसे भूमि उपलब्ध है - 3487
- कुल शौचालय विहिन परिवार जिसे भूमि नहीं है - 152

(a) IHHL का Target - 3487

- Work order दिया गया - 3,487
- प्रथम किस्त दिया गया - 3,487

- द्वितीय किस्त दिया गया - 1407
- कुल पूर्ण - 1407
- निर्माणाधीन - 2080

निर्माणाधीन 2080 शौचालय को एक माह के अन्दर पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

(b) **Community Toilet का Target - 152**

- पूर्व निर्गत Tender विभागीय दर से अधिक का होने के कारण रद्द किया गया है। एक सप्ताह के अन्दर Estimate तैयार कर Tender कराने का निदेश दिया गया।

(c) **ODF की स्थिति :**

- कुल 26 वार्डों में से 23 वार्डों में ODF हो चुका है। शेष 03 वार्डों के पार्षद से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वार्ड पार्षदों से मेरी भी वार्ता हुई और उनसे प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

II. हर घर नल का जल योजना :

- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत हिलसा द्वारा बताया गया कि 03 वार्डों में कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है और अगस्त माह के अन्त तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

- 21 वार्डों में योजना के कार्यान्वयन हेतु Tender निकाला गया है, जिसकी प्राप्ति की अंतिम तिथि 11.08.2018 निर्धारित है। शेष बचे 02 वार्डों में PHED द्वारा निर्मित Water Supply System चालू स्थिति में है।

III. पक्की नाली-गली योजना की स्थिति :

- | | |
|--|------------|
| - प्रस्तावित पक्की गली का लक्ष्य | - 6,421 KM |
| - प्रस्तावित पक्की नाली का लक्ष्य | - 6,301 KM |
| - निर्मित पक्की गली (कुल योजनाओं की सं०-61) | - 6,171 KM |
| - निर्मित पक्की नाली (कुल योजनाओं की सं०-61) | - 4101 KM |

कुल ली गई योजनाओं की सं० - 82

कुल पूर्ण योजनाओं की सं० - 61

बताया गया कि शेष 21 में से 17 योजनाएँ पूर्ण हैं, जिसका अंतिम भुगतान लंबित है एवं शेष 04 योजना 15 दिनों में पूर्ण करा लेने की बात कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताई गयी।

IV. सबके लिए आवास योजना (HFA):

- निर्धारित लक्ष्य	-	508	
- प्रत्यार्पित	-	390	
- संशोधित लक्ष्य	-	118	
- कुल निर्गत कार्यादेश	-	118	
- प्रथम किस्त का भुगतान	-	110	लाभुकों को
- द्वितीय किस्त का भुगतान	-	63	लाभुकों को द्वितीय
- अन्तिम किस्त का भुगतान	-	शून्य	

योजनाओं के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति पर खेद व्यक्त करते हुए सभी आवास योजनाओं का कार्य जल्द पूर्ण कराने का निदेश कार्यपालक पदाधिकारी, हिलसा को दिया गया।

IV. राजस्व वसूली

- कुल होल्डिंग की सं०	-	9092
- Current Demand	-	22,44,000 रु०
- Arrear	-	26,93,742 रु०
- Total Demand	-	49,37,742 रु०


Total Collection :-

Arrear	-	4,02,549 रु०
Current	-	6,11,458 रु०
Total	-	10,14,007 रु०

कार्यपालक पदाधिकारी, हिलसा द्वारा बताया गया कि House Hold Survey का कार्य पूर्ण कराया गया है, आपत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।

IV. रोकड़ पंजी :

रोकड़ पंजी दिनांक 03.07.2018 तक अद्यतन है। इस नगर पंचायत में कुल 12 बैंक खाता चालू स्थिति में है, जिसमें से 05 खातों को तुरंत बंद करने का निदेश दिया गया तथा शेष खातों को भी समीक्षा कर अनावश्यक खातों को बंद करने की दिशा में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।


(अरविन्द कुमार झा)
10-08-18

संयुक्त सचिव-सह-सहायक निदेशक