

पत्रांक- 2110

बिहार सरकार


नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अरविन्द कुमार झा,  
संयुक्त सचिव-सह-सहायक निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।



पटना, दिनांक 6/9/18

विषय:- दिनांक 02.08.2018 को हिसुआ नगर पंचायत के भ्रमण एवं समीक्षा संबंधी प्रतिवेदन।

महाशय,

क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 02.08.2018 को नवादा जिलान्तर्गत हिसुआ नगर पंचायत का भ्रमण मेरे द्वारा किया गया। योजनाओं की समीक्षा की गई तथा स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

I. स्वच्छ भारत मिशन :

- कुल वार्डों की सं०-17
- कुल परिवारों की सं०- 5,389
- कुल परिवारों की सं० जिसे पूर्व से शौचालय उपलब्ध है - 3,763
- कुल शौचालय विहिन परिवारों की सं० - 1,626
- कुल शौचालय विहिन परिवार जिसे भूमि उपलब्ध है - 1,374
- कुल शौचालय विहिन परिवार जिसे भूमि नहीं है - 252

(a) IHHL का Target - 1374

- Work order दिया गया - 1336
- प्रथम किस्त दिया गया - 827
- द्वितीय किस्त दिया गया - 509
- कुल पूर्ण - 827



निर्माणाधीन 509 शौचालयों को एक माह के अन्दर पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। शेष 38 परिवारों के संबंध में बताया गया कि HFA के अन्तर्गत इस योजना का लाभ दिया गया है।

अबतक प्रथम एवं द्वितीय किस्त मिलाकर 2,58,78,000.00 रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

(b) Community Toilet का Target - 252

— कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 156 सीट वाले कुल 13 दो मंजिला Community Toilet का टेंडर किया जा चुका है, जिसे अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

— शेष 96 सीट का 8 Community Toilet का टेंडर एक सप्ताह में किया जाएगा।

(c) ODF की स्थिति :

— कुल 17 वार्डों में से 08 वार्डों में ODF हो चुका है। शेष 09 वार्डों के पार्षद से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

— ODF घोषित वार्डों की संख्या— 2, 3, 4, 10, 11, 13, 16 एवं 17 है।

II. हर घर नल का जल योजना :

— कार्यपालक पदाधिकारी, हिसुआ नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि 17 वार्डों में से 11 वार्डों (1 से 5 एवं 9, 11, 13, 14 तथा 16 वार्ड) में कार्य प्रगति पर है। वार्ड सं०— 17 कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं अन्य में 10-25% तक कार्य हुआ है। 418 घरों में House Connection का कार्य किया गया है।

— वार्ड सं०— 10 एवं 15 में एकल निविदा प्राप्त होने के कारण एक सप्ताह के अन्दर पुनःनिविदा निकाली जा रही है। वार्ड सं०—8 में जमीन उपलब्ध हो गया है। इसलिए इस वार्ड का भी निविदा इसी सप्ताह में निकाला जा रहा है।

— शेष 03 वार्ड (6, 7 एवं 12) में PHED का पुराना Over Head Tank चालू स्थिति में रहने के कारण केवल Pipe बिछाने का टेंडर किए जाने हेतु DPR तैयार किया जा रहा है।

III. पक्की नाली-गली योजना की स्थिति :

— प्रस्तावित पक्की गली का लक्ष्य	— 2985.80 मीटर
— प्रस्तावित पक्की नाली का लक्ष्य	— 3,150.60 मीटर
— निर्मित पक्की गली (कुल योजनाओं की सं०—18)	— 1745 मीटर
— निर्मित पक्की नाली (कुल योजनाओं की सं०—18)	— 1802 मीटर

कुल ली गई योजनाओं की सं० — 35

कुल पूर्ण योजनाओं की सं० — 18

कुल अच्छादित घरों की सं०— — 517

शेष 17 में से 14 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है और 03 योजनाओं में भूविवाद के कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। पूर्व निर्गत टेंडर को रद्द कर अब भूविवाद नहीं रह जाने की स्थिति में पुनः निविदा प्रकाशित करने का निदेश दिया गया।

कुल व्यय - 1,29,85,000.00 रुपये

**IV. सबके लिए आवास योजना (HFA):**

(A) Ist Phase के लिए निर्धारित लक्ष्य	-	114
- कुल निर्गत कार्यादेश	-	114
- प्रथम किस्त का भुगतान	-	114
- द्वितीय किस्त का भुगतान	-	109
- तृतीय किस्त का भुगतान	-	77

कार्यपालक पदाधिकारी, हिसुआ द्वारा बताया गया कि 77 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

(B) IInd Phase का लक्ष्य	-	151
निर्गत कार्यादेश	-	151
प्रथम किस्त का भुगतान	-	151
द्वितीय किस्त का भुगतान	-	122
तृतीय किस्त का भुगतान	-	44


कुल 44 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

(C) IIIrd Phase का लक्ष्य	-	90
निर्गत कार्यादेश	-	45
प्रथम किस्त का भुगतान	-	17
द्वितीय किस्त का भुगतान	-	शून्य

V. रोकड़ पंजी :- रोकड़ पंजी दिनांक 02.07.2018 तक अद्यतन पाया गया।

VI. अन्यान्य :- राजस्व वसूली, उपयोगिता प्रमाण-पत्र ऑडिट के लंबित प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिए गए।

विश्वासभाजन,

  
(अरविन्द कुमार झा)

संयुक्त सचिव-सहायक निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग