

श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना द्वारा दिनांक 08.07.2017 को मुरलीगंज, नगर पंचायत में चल रहे योजनाओं की समीक्षा की गयी, जो निम्नवत है:-

### स्वच्छ भारत मिशन (SBM)

आज दिनांक 08.07.2017 को नगर पंचायत मुरलीगंज कार्यालय परिसर में मेगा शिविर का आयोजन किया गया जिसमें स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) योजनान्तर्गत लाभुकों के बीच कायदेश एवं प्रथम किस्त के रूप में पासबुक में दर्ज राशि मो0- 7500.00 (सात हजार पाँच सौ) प्रति लाभुकों के बीच पासबुक का वितरण किया गया जो निम्नवत है :-

सर्वे के अनुसार	पूर्व से शौचालय उपलब्ध	जिनके पास शौचालय नहीं है	कुल प्राप्त आवेदन की संख्या	पूर्व में निर्गत कायदेश	दिनांक 08.07.17 को कैम्प में कायदेश वितरण	कुल	पूर्व में प्रथम किस्त वितरीत की संख्या	दिनांक 08.07.17 को कैम्प में राशि अंकित पासबुक वितरण की संख्या	प्रथम किस्त कुल	पूर्व में भुगतान द्वितीय किस्त	08.07.17 को द्वितीय किस्त अंकित पासबुक वितरण की संख्या	द्वितीय किस्त कुल
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
7067	2501	5566	4675	4062	85	4147	2495	2055	2750	222	00	222

कार्यपालक पदाधिकारी मुरलीगंज के द्वारा जानकारी दी गई की 2 अक्टूबर 2017 तक नगर पंचायत को ODF करने का लक्ष्य है।

### सबके लिए आवास योजना

इस योजनान्तर्गत प्रथम चरण के कुल 786 आवास की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसके विरुद्ध प्रथम किस्त के रूप में कुल 624 लाभुकों को, द्वितीय किस्त के रूप में 313 लाभुकों के बीच RTGS के माध्यम से राशि दर्ज पासबुक का वितरण किया गया। वर्तमान में इस मद में आवंटन नहीं रहने के कारण कार्यवाहित है।

### मुख्यमंत्री "शहरी" नल- जल निश्चय योजना

इस योजनान्तर्गत नगर पंचायत मुरलीगंज के कुल 15 वार्डों में 14 योजनाओं का कायदेश निर्गत किया जा चुका है। सभी संवेदक कार्यप्रारंभ करने हेतु सामग्री (पाईप) की खरीद कर रहे हैं।

## मुख्यमंत्री "शहरी" नाली- गली निश्चय योजना

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016- 17 में कुल 22 योजनाओं का संचालन किया गया है। इसमें से कुल 12 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है। शेष 10 योजनाओं पर कार्य चल रहा है जो एक माह के अंदर पूर्ण करा लिया जायगा। पूनः वित्तीय वर्ष 2017- 18 में आदेशनुसार प्राथमिकता के आधार पर सभी 15 वार्डों से एक- एक योजनाओं का चयन कर कुल 15 योजनाओं का प्राक्कलन राशि मो0 20994900.00 (दो करोड़ निन्यानवे लाख चार हजार नौ सौ) का ई- निविदा हेतु दिनांक 06.07.2017 को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को भेजा गया है। वर्तमान में इस मद में नगर निकाय के पास उपलब्ध राशि मो0 2936000.00 (उनतीस लाख छत्तीस हजार) है। अन्तर शेष राशि मो 18058900.00 (एक करोड़ अस्सी लाख अठारवन हजार नौ सौ) का मांग नगर पंचायत कार्यालय पत्रांक - 735 दिनांक- 06.07.2017 के द्वारा विभाग से किया गया है। ततसंबंधी प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी मधेपुरा को भी उपलब्ध करा दी गई है। ई०-निविदा में भेजी गई योजनाओं की सूची निम्न है।

क्र०	कार्य का नाम	मद	प्राक्कलित राशि (रुपये में)
01	वार्ड न०- 01 में चन्देश्वरी यादव के घर से नंदकिशोर यादव के घर तक नाला सह पी०सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	आवंटन की प्रत्याशा में।	1018400.00
02	वार्ड न०- 02 में रामसेवक रजक के घर से राम मंडल के घर होते हुए प्रकाश मंडल के घर तक आर०सी०सी० नाला बीच में पी०सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	आवंटन की प्रत्याशा में।	1005800.00
03	वार्ड न०- 03 में कारी मियों के घर से काशीपुर रोड चौक तक आर०सी०सी० नाला प्लेट सहित निर्माण कार्य।	पंचम् राज्य वित्त आयोग।	1328900.00
04	वार्ड न०- 04 में मिटू पोद्दार के घर से एल०पी०एम० कॉलेज के बाउण्ड्री होते हुए सुमित साह के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला प्लेट सहित निर्माण कार्य।	पंचम् राज्य वित्त आयोग।	1987200.00
05	वार्ड न०: 05 में विश्वकर्मा मंदिर से स्व० छुतहरु मंडल के घर तक नाला प्लेट सहित निर्माण कार्य।	आवंटन की प्रत्याशा में।	1594000.00
06	वार्ड न०-06 में उमेश ठाकुर के घर से चन्द्रशेखर साह के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं बीच में नाला ढक्कन सहित निर्माण कार्य।	आवंटन की प्रत्याशा में।	1726500.00
07	वार्ड न०- 7 में प्रणय साह के दुकान से ब्रह्मानंद जायसवाल के दुकान तक प्लेट सहित पक्का नाला निर्माण कार्य।	आवंटन की प्रत्याशा में।	785100.00

08	वार्ड न0- 08 में एन0एच0-107 स्व0 अजय साह के घर से मुस्लिम टोला होते हुए स्व0 बनिलाल यादव के खेत तक पी0सी0सी0 सड़क बीच में पक्का नाला प्लेट सहित निर्माण कार्य।	आवंटन की प्रत्याशा में।	2250000.00
09	वार्ड न0- 09 में एन0एच0-107 धरकारी टोला से विद्यानंद भगत के घर तक आर0सी0सी0 नाला ढक्कन सहित निर्माण कार्य।	आवंटन की प्रत्याशा में।	1395200.00
10	वार्ड न0- 10 में स्व0 कमलेश प्र0 मंडल के घर से स्व0 बीजमोहन भगत के घर तक पक्का नाला ढक्कन सहित निर्माण कार्य।	आवंटन की प्रत्याशा में।	733000.00
11	वार्ड न0- 11 पंकज पासवान के घर से रेलवे ढाला तक पी0सी0सी0 सड़क बीच में नाला प्लेट सहित निर्माण कार्य।	आवंटन की प्रत्याशा में।	1987200.00
12	वार्ड न0- 12 में पप्पू यादव के घर से अनिरुद्ध यादव के घर होते हुए एन0एच0 तक पी0सी0सी0 सड़क एवं बीच में नाला प्लेट सहित निर्माण कार्य।	आवंटन की प्रत्याशा में।	793400.00
13	वार्ड न0- 13 में भागवत भगत के घर से बालेश्वर पोद्दार के घर तक पी0सी0सी0 सड़क बीच में नाला प्लेट सहित निर्माण कार्य।	आवंटन की प्रत्याशा में।	1316000.00
14	वार्ड न0- 14 में रामरूप यादव के घर से रोदी सहनी के घर होते हुए नहर तक पी0सी0सी0 सड़क एवं बीच में नाला प्लेट सहित निर्माण कार्य।	आवंटन की प्रत्याशा में।	1332900.00
15	वार्ड न0-15 में उमेश यादव के कामत से ऋषिदेव टोला के अन्त यानी छहरी तक पी0सी0सी0 सड़क तथा नहर पर पुलिया निर्माण कार्य।	आवंटन की प्रत्याशा में।	1741300.00

इसके साथ मेगा शिविर कार्य सधन्यवाद समाप्त किया गया।

ज्ञापांक 1623

पटना, दिनांक 10/07/17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

10.7.17  
विशेष सचिव

ज्ञापांक 1623

पटना, दिनांक 10/07/17

प्रतिलिपि :- कार्यपालक पदाधिकारी, मुरलीगंज नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.7.17  
विशेष सचिव