

पत्रांक- 2349

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अरविन्द कुमार झा,
संयुक्त सचिव-सह-सहायक निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।



सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 20/09/18

50-2

विषय:- दिनांक 02.08.2018 को वारसलीगंज नगर पंचायत के भ्रमण एवं समीक्षा संबंधी प्रतिवेदन।

महाशय,

क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 02.08.2018 को नवादा जिलान्तर्गत वारसलीगंज नगर पंचायत के योजनाओं की समीक्षा की गई तथा स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

I. स्वच्छ भारत मिशन :

- कुल वार्डों की सं०-20
- कुल परिवारों की सं०- 7,361
- कुल परिवारों की सं० जिसे पूर्व से शौचालय उपलब्ध है - 3,822
- कुल शौचालय विहिन परिवारों की सं० - 3,539
- कुल शौचालय विहिन परिवार जिसे भूमि उपलब्ध है - 3,065
- कुल शौचालय विहिन परिवार जिसे भूमि नहीं है - 474

(a) IHHL का Target - 3,065

- Work order दिया गया - 3,065
- प्रथम किस्त दिया गया - 2009
- द्वितीय किस्त दिया गया - 236
- कुल पूर्ण - 236

निर्माणाधीन शौचालयों को एक माह के अन्दर पूर्ण कराने का निदेश दिया गया। शेष 820 परिवारों के संबंध में बताया गया कि HFA के अन्तर्गत इस योजना का लाभ दिया गया है।

अबतक कुल 1,23,10,500/- रुपये का भुगतान किया जा चुका है।



(b) Community Toilet का Target - 474

— कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 486 सीट वाले कुल 31 Community Toilet का टेंडर किया जा चुका है, जिसे अक्टूबर, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(c) ODF की स्थिति :

— कुल 20 वार्डों में से 08 वार्डों में ODF हो चुका है। शेष 12 वार्डों के पार्षद से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

— ODF घोषित वार्डों की संख्या— 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 एवं 15 है।

शेष वार्डों से संबंधित प्रमाण-पत्र एक सप्ताह में प्राप्त किए जाने का निदेश दिया गया।

II. हर घर नल का जल योजना :

— कार्यपालक पदाधिकारी, वारसलीगंज नगर पंचायत द्वारा बताया गया कि 20 वार्डों में 27 योजनाओं का चयन किया गया है, जिसमें से 22 योजनाओं का टेंडर हो गया है तथा सभी में कार्य प्रगति पर है। वार्ड सं०— 1, 4, 6, 12, 13 एवं 20 में कार्य पूर्ण करा लिया गया है एवं अन्य 1841 परिवारों को House Connection भी दे दिया गया है।

— शेष 05 वार्ड का टेंडर इसी सप्ताह में प्रकाशित किया जायेगा।

III. पक्की नाली-गली योजना की स्थिति :

— प्रस्तावित पक्की गली का लक्ष्य	— 8.56 K.M.
— प्रस्तावित पक्की नाली का लक्ष्य	— 4.56 K.M.
— निर्मित पक्की गली (कुल योजनाओं की सं०—39)	— 2.73 K.M.
— निर्मित पक्की नाली (कुल योजनाओं की सं०—39)	— 1.47 K.M.

कुल ली गई योजनाओं की सं० — 82

कुल पूर्ण योजनाओं की सं० — 39

कुल अच्छादित घरों की सं०— — 954

शेष 22 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

कुल व्यय — 2,13,40,500 /— रुपये

IV. सबके लिए आवास योजना (HFA):

(A)	Ist Phase के लिए निर्धारित लक्ष्य	—	299
	— कुल निर्गत कार्यादेश	—	299
	— प्रथम किस्त का भुगतान	—	299
	— द्वितीय किस्त का भुगतान	—	190
	— तृतीय किस्त का भुगतान	—	170

कार्यपालक पदाधिकारी, हिसुआ द्वारा बताया गया कि 170 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

(B)	IIInd Phase का लक्ष्य	—	674
	निर्गत कार्यादेश	—	345
	प्रथम किस्त का भुगतान	—	301
	द्वितीय किस्त का भुगतान	—	155
	तृतीय किस्त का भुगतान	—	25

कुल 25 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है।

(C)	IIIrd Phase का लक्ष्य	—	1129
	निर्गत कार्यादेश	—	550
	प्रथम किस्त का भुगतान	—	275
	द्वितीय किस्त का भुगतान	—	75
	तृतीय कस्त का भुगतान	—	शून्य

V. रोकड़ पंजी :- रोकड़ पंजी दिनांक 02.07.2018 तक अद्यतन पाया गया।

VI. अन्यान्य :- राजस्व वसूली, उपयोगिता प्रमाण-पत्र ऑडिट के लंबित प्रतिवेदनों की भी समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिए गए।

विश्वासभाजन,

(अरविन्द कुमार झा)

संयुक्त सचिव-सह-सहायक निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग

21. 1/11/11