


(पीत पत्र के बदले में)

~~A.S/PS(SD)/05/11/17~~

प्रधान सचिव,  
नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।



दिनांक 22 जून, 2017 को नगर पंचायत, सिलाव में कार्यालय का निरीक्षण तथा नालंदा जिलान्तर्गत अन्य नगर निकायों के पदाधिकारियों के साथ बिहारशरीफ में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना संबंधी समीक्षात्मक बैठक की गयी थी। सिलाव नगर पंचायत कार्यालय का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं मुख्यमंत्री सात निश्चय संबंधी समीक्षात्मक बैठक की निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित की जा रही

PD  
11/7/17

11-7-17 है।



श्री धर्म

11/7/17

1314  
14/7/17

(असविह कुमार झा)  
सहायक निदेशक

नगर विकास एवं आवास विभाग

दिनांक 22 जून, 2017 को नगर पंचायत, सिलाव कार्यालय का निरीक्षण अरविन्द कुमार झा, सहायक निदेशक, नगरपालिका प्रशासन सह नोडल पदाधिकारी, नालंदा जिला, द्वारा किया गया। निरीक्षण टिप्पणी निम्न प्रकार है :-

सामान्य सूचनाएँ -

नगर पंचायत, सिलाव की स्थापना सन् 1978 में हुई थी। वर्तमान में नगर पंचायत, सिलाव में कुल 14 वार्ड है। इसकी सीमा उत्तर में ग्राम- गोविन्दपुर दक्षिण में भुई मोड़ पूर्व में सुरुमपुर-घोस्तावाँ का सीमान्त तथा पश्चिम में सिलाव पर्ईन तक है। नगर पंचायत की कुल जनसंख्या 25,674 है, जिसमें 13318 पुरुष एवं 12,356 महिलाओं की आबादी है। नगर पंचायत सिलावन्तर्गत कुल हाउसहोल्ड की संख्या 4,840 है। नगर पंचायत सिलाव खाजा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में खाजा बनाने हेतु एक आधुनिक फैक्ट्री उद्योग विभाग के द्वारा लगाई जा रही है। नगर पंचायत का वार्ड नं० 01 नेपुरा हस्त शिल्प एवं शिल्प उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।

1. पूर्व में कार्यालय के निरीक्षण की स्थिति -

क्रम सं०	निरीक्षण की तिथि	किस पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया	निरीक्षण टिप्पणी की प्राप्ति की तिथि	निरीक्षण कंडिका के अनुपालन की स्थिति
1	अबतक किसी भी पदाधिकारी द्वारा कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया है	-	-	-

2. पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं पूर्व पदस्थापन का विवरण -

वर्तमान में नगर पंचायत सिलाव के कार्यपालक पदाधिकारी उपेन्द्र कुमार सिन्हा हैं।

क्र०	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यकाल
1	उपेन्द्र कुमार सिन्हा,	कार्यपालक पदाधिकारी	07 सितम्बर 2015 से अब तक

2	शैलेश कुमार सिंह, अंचल अधिकारी	कार्यपालक पदाधिकारी	10 जुलाई 2015 से 06 सितम्बर 2015 तक
3	अजीत कुमार प्रसाद, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	कार्यपालक पदाधिकारी	20 जुन 2015 से 09 जुलाई 2015 तक
4	विनोद कुमार पाण्डे, अंचल अधिकारी	कार्यपालक पदाधिकारी	08 अगस्त 2014 से 19 जून 2015 तक
5	शंकर जी सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	कार्यपालक पदाधिकारी	24 फरवरी 2014 से 07 अगस्त 2015 तक
6	विश्वनाथ प्रसाद, अंचल अधिकारी	कार्यपालक पदाधिकारी	15 फरवरी 2014 से 23 फरवरी 2015 तक

### 3. स्थापना संबंधी विवरणी -

#### i) सरकारी सेवकों के पदस्थापना एवं रिक्तियों की स्थिति -

नगर पंचायत कार्यालय सिलाव में सरकारी सेवकों के पदस्थापन एवं रिक्तियों की विवरणी निम्न प्रकार है -

क्रम सं०	स्वीकृत पद	वर्ग	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त बल
1	कार्यपालक पदाधिकारी	02	01	01	00
2	नगर प्रबंधक	03	01	01	00
3	प्रधान सहायक-सह-लेखापाल	03	01	00	01
4	टैक्स दरोगा -सह- रोकड़पाल	03	01	00	01
5	आदेशपाल	04	01	00	01
6	सफाईकर्मी	04	05	00	05

ii) सेवानिवृत्ति संबंधी मामले :-

- मो० रूस्तम अली, सफाई जमादार दिनांक 31.05.2015 को सेवानिवृत्त हुए हैं। भविष्य निधि, उपादान एवं अव्यहृत अवकाश की राशि तथा षष्ठम वेतन के अन्तर बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। पेंशन निर्धारण संबंधी कार्रवाई की जा रही है।
- छोटे लाल, सफाईकर्मी दिनांक 31.05.2016 को सेवानिवृत्त हुए हैं। भविष्य निधि, उपादान एवं अव्यहृत अवकाश की राशि का भुगतान किया गया है। शेष भुगतान एवं पेंशन भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। दोनों सेवानिवृत्त कर्मी को सभी प्रकार का लाभ तुरंत देने का निदेश दिया गया।

5 पंजियों के संधारण की स्थिति -

A) आगत एवं निर्गत पंजी -

वर्ष 2016 में कुल प्राप्त पत्रों की सं०-1120 तथा कुल निर्गत पत्रों की सं०-1185 थी। पंजी के सभी कॉलमों में सही ढंग से प्रविष्टि का निदेश दिया गया।

B) इसके अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश पंजी, योजना पंजी, रोकड़ पंजी, उपस्थिति पंजी, स्टॉक पंजी एवं अग्रिम पंजी पाया गया। अग्रिम पंजी में अंकित जिन कर्मियों के पास बकाया राशि है उन्हें नोटिस निर्गत कर वसूली की कार्रवाई का निदेश दिया गया। पंजियों का संधारण सही ढंग से करने का निदेश दिया गया।

6. वित्तीय प्रबंधन-

i) सामान्य रोकड़वही की अद्यतन स्थिति -

सामान्य रोकड़वही 31 मई 2017 तक संधारित पाया गया, जिसमें प्रारंभिक शेष - 1,10,14,144.04 रू० कुल आय 71,84,750.00 रू० एवं कुल व्यय 9,29,250.33 रू० तथा अंतः शेष की राशि 1,72,69,643.71 पाया गया।

**ii) सहायक रोकड़ पंजी की अद्यतन स्थिति**

कुल 16 सहायक रोकड़ पंजी 31 मई 2017 तक संधारित है। सभी बैंक पासबुक भी 31 मई, 2017 तक संधारित है।

**iii) ए0सी0 / डी0सी0 से संबंधित मामले –**

कार्यपालक पदाधिकारी, द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत, कार्यालय सिलाव में ए0सी0 / डी0सी से संबंधित कोई मामला लंबित नहीं है।

**iv) उपयोगिता प्रमाण पत्र –**

कार्यपालक पदाधिकारी, सिलाव द्वारा बताया गया वित्तीय वर्ष 2013-14 तक की सभी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जा चुका है। तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक में अबतक हुए व्यय के अनुरूप 5,64,000.00 रू0 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा किया जाना है। इसे तुरंत जमा करने का निदेश कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, सिलाव को दिया गया।

**v) आंतरिक संसाधन की स्थिति –**

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत सिलाव का वित्तीय वर्ष 2016-17 का लक्ष्य 6,09,840.00 रू0 था, जिसके विरुद्ध वसूली- 9,67,841.00 रू0 हुई जो कि प्रशंसनीय है। वित्तीय वर्ष 2017-18 का माँग 6,09,840.00 रू0 है, जिसके विरुद्ध मई माह तक वसूली 3,81,212.00 रू0 किया गया है। निदेश दिया गया कि सभी वार्डों में Home to House सर्वेक्षण कराकर संशोधित नया Holding Tax निर्धारित करें।

**7. योजना संबंधी स्थिति –**

**i) स्वच्छ भारत मिशन –**

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सर्वेक्षण के अनुसार नगर पंचायत सिलावन्तर्गत कुल घरों की संख्या 4,840 है जिसमें 2,448 घरों में पूर्व से शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। शेष 2,392 घर शौचालय विहिन है। सर्वेक्षण में शौचालय विहिन घरों की संख्या ज्यादा दिखलाई गई है परन्तु वास्तविकता में लगभग 1340 घर ही शौचालय विहिन है। निदेश दिया गया कि वार्डवार जाँचकर सर्वेक्षण के आँकड़ों को शीघ्र संशोधित कर विभाग को सूचित किया जाय।

उन्होंने बताया कि विभागीय लक्ष्य 905 है जिसमें प्रथम किश्त 557 लाभुकों एवं द्वितीय किश्त 406 लाभुकों को दिया गया है। व्यक्तिगत शौचालय के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन 78,15,332.00 रू0 में से 56,48,490.00 रू0 व्यय की गई है तथा अवशेष राशि 2166842.00 है। एक सामुदायिक शौचालय वार्ड नं0 07 में निर्माणाधीन है। नगर पंचायत, सिलाव के कुल 14 वार्डों में से 03 वार्ड ओ0डी0एफ0 हो गए हैं। शेष अन्य वार्डों को ओ0डी0एफ0 करने की कार्रवाई चल रही है।

निदेश दिया गया कि व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में और गति लाई जाए ताकि सम्पूर्ण नगर पंचायत शीघ्र ओ0डी0एफ0 हो सके।

**ii) हर घर नल का जल योजना—**

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत सिलावन्तर्गत 250 घरों में पेयजल आपूर्ति हेतु दो वार्डों का ई-निविदा निकाला गया था जिसमें से एक तकनीकी कारणों से रद्द हो गया जबकि वार्ड नं0- 05 में दूसरी योजना, के कार्यान्वयन की अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। उक्त योजना के अंतर्गत कुल आवंटित राशि 1,60,88,564.00 रू0 78,19,202.00 रू0 व्यय किया गया है, तथा 82,69,362.00 रू0 अवशेष है। निदेश दिया गया कि शेष वार्डों में भी अन्य निविदा संबंधी कार्रवाई पूर्ण करते हुए योजना का कार्यान्वयन शीघ्र कराया जाय।

**iii) हर घर पक्की गली-नाली योजना -**

इस योजनान्तर्गत नगर पंचायत सिलाव में पक्की गली-नाली की 15 योजनाएँ कार्यान्वित है जिसमें से 11 योजनाएँ पूर्ण हो गई है। इस योजनान्तर्गत प्राप्त आवंटन 49.00 लाख में से 35.00 लाख रू0 का व्यय किया गया है। उक्त 11 योजनाओं से 900 मीटर गली तथा 810 मीटर पक्की नाली निर्मित की गई है।

**iv) सबके लिए आवास योजना—**

कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सबके लिए आवास योजना में नगर पंचायत, सिलाव में कुल 168 आवेदन विभाग के द्वारा स्वीकृत किया गया है। सभी आवेदकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक कागजात जमा करने के लिए सूचना दी गयी है जिसमें से चार आवेदकों के द्वारा भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र समर्पित किया गया है। उक्त चार

आवेदकों को कार्यादेश देने की कार्रवाई की जा रही है। योजना के कार्यान्वयन में बरती गई शिथिलता पर अप्रसन्नता व्यक्त किया गया है तथा निदेश दिया गया कि अन्य लाभुकों को भी कार्यादेश एवं प्रथम किश्त देने की कार्रवाई शीघ्र की जाय।

v) डोर टु डोर कचरा उठाव-

नगर पंचायत, सिलाव में कुल चार वार्डों में डोर टु डोर कुड़ा उठाव कार्य किया जा रहा था, परंतु 31 मार्च 2017 को निजी एजेन्सी की एकरारनामा अवधि समाप्त हो जाने के कारण डोर टु डोर कुड़ा उठाव का कार्य बंद है। निदेश दिया गया कि शीघ्र सभी वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाव का कार्य प्रारंभ कराने की दिशा में कार्रवाई की जाय।

8. सफाई हेतु नगर निकाय में उपलब्ध संयंत्र-

नगर पंचायत सिलाव में सफाई हेतु निम्न संयंत्र है:-

1. ट्रैक्टर हाईड्रोलिक ट्रॉली सहित - एक
2. टैंकर - एक
3. सक्शन मशीन - एक
4. ठेला - चार
5. टाटा-एफ - एक
6. लोडर - एक

लोडर खराब पड़ा है निदेश दिया गया कि खराब पड़े लोडर को तुरंत ठीक कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. माननीय न्यायालय के मामलों के अनुपालन की स्थिति-

बताया गया कि माननीय सिविल या उच्च न्यायालय से संबंधित कोई भी मामला अनुपालन हेतु नगर पंचायत कार्यालय सिलाव में लंबित नहीं है।

10. जनशिकायत संबंधी मामले के अनुपालन की स्थिति -

बताया गया कि नगर पंचायत कार्यालय, सिलाव में जन शिकायत से संबंधित एक भी मामला लंबित नहीं है।

11. सूचना के अधिकार से संबंधित लंबित मामले-

नगर पंचायत कार्यालय, सिलाव में सूचना के अधिकार से संबंधित एक भी मामला लंबित नहीं है।

12. विधानमंडलीय / संसदीय मामले-


कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत कार्यालय, सिलाव में विधानमंडलीय / संसदीय मामलों से संबंधित कोई भी मामला अनुपालन हेतु लंबित नहीं है।

13. मानवाधिकार से संबंधित मामले -

बताया गया कि नगर पंचायत कार्यालय, सिलाव में मानवाधिकार से संबंधित कोई भी मामला अनुपालन हेतु लंबित नहीं है।

14. लोकायुक्त से संबंधित मामले-

बताया गया कि नगर पंचायत कार्यालय, सिलाव में लोकायुक्त से संबंधित कोई भी मामला अनुपालन हेतु लंबित नहीं है।



(अरविन्द कुमार झा)

सहायक निदेशक, नगरपालिका प्रशासन,

सह नोडल पदाधिकारी, नालंदा

नगर विकास एवं आवास विभाग।



नालंदा जिलान्तर्गत दिनांक 22.06.2017 को समीक्षात्मक बैठक का प्रतिवेदन

निश्चय योजना अन्तर्गत हर घर नल का जल की विवरणी

प्रपत्र - 1

क्र०	नगर निकाय का नाम	कुल शहरी आबादी	कुल शहरी वार्डों की संख्या	कुल घरों की संख्या	पूर्व से गृह जल संचालित घरों की संख्या	ये घरों की संख्या जहाँ गृह जल संचालन करना है।	कुल लक्ष्य (वार्डों की संख्या)	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (लाख में)	निविदा योजनाओं की संख्या (वार्डों की संख्या)	एकरचना मा की राशि (लाख में)	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारम्भ है	2017 - 18 की उपलब्धि		2017-18 का भीतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि			अद्यतन इकाईयों की संख्या जहाँ नल का जल संचालन उपलब्ध है	वर्ष 2016 - 17 में वित्तीय उपलब्धि	वर्ष 2017-18 में वित्तीय उपलब्धि	अभियुक्ति				
													वार्डों की संख्या जल का संचालन उपलब्ध है।	घरों की संख्या जल का संचालन उपलब्ध है।	भीतिक लक्ष्य	गत सप्ताह तक पूर्ण रूप से आकाशित इकाईयों की संख्या	वार्डों की संख्या					घरों की संख्या	वार्डों की संख्या		
1	नगर पंचायत इसलामपुर	35641	19	6513	0	6513	19	182	182	19	182	-	-	-	7	3500	-	-	16	203	4.22	0.00	0.00	0	कुल 19 वार्डों के लिए निविदा ई0 टेन्डरिंग 2/16-17 निकाली गई थी किन्तु विभागीय निर्देशानुसार तकनीकी कारणावश ई0 निविदा रद्द की गई है। पुनः तकनीकी संशोधन के उपरान्त 19 वार्डों के लिए ई0 निविदा निकाली जा रही है।
2	नगर परिषद हिसला	51052	26	9092	203	8889	26	428.2	428.20	7	-	-	-	7	3500	-	-	16	203	4.22	0.00	0.00	0	कुल 7 वार्डों के लिए निविदा की गई है, जिसमें 3 निविदा विभागीय स्तर पर लीवित है।	
													26												



**निश्चय योजना अंतर्गत "शौचालय निर्माण घर का सम्मान" योजना की विवरणी**

**प्रपत्र-II**

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	कुल शहरी आवादी	कुल गाँवों की संख्या	कुल घरों की संख्या	घरों की संख्या जिनमें पूर्व शौचालय उपलब्ध है।	शेष घरों की संख्या जिनमें शौचालय नहीं है।	वर्ष 2016-17 का लक्ष्य	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन की संख्या	प्रथम किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्थिति		सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु चिन्हित स्थानों की संख्या	विभिन्न मदों के अंतर्गत विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि		सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्थिति		व्यय की गई राशि	ओ० डी० एफ० घोषित गाँवों की संख्या	अभियुक्ति
											पूर्ण	अपूर्ण		केन्द्रांश मद से	राज्यांश मद से	पूर्ण	अपूर्ण			
1	नगर पंचायत इसलामपुर	35641 (जनगणना 2011)	19	6513 (सर्वे 2016 के अनुसार)	4747	1155	948	751	611	611	186	425	19	92.91	-	0	19	54.20	3	
2	नगर परिषद, हिसाहा	51052 (जनगणना 2011)	26	9092 (सर्वे 2016 के अनुसार)	4600	4492	4110	3695	3695	1951	343	1608	10	139.68	-	0	19	139.68	12	शेष ICICI Mother Child A/C से किया जायेगा
3	नगर पंचायत राजगीर	41587	19	6850	2611	4239	1603	1825	1279	1277	50	-	-	22.71	90.94	0	19	80.32	8	

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	कुल शहरी आबादी (जनगणना 2011)	कुल वार्डों की संख्या	कुल घरों की संख्या	घरों की संख्या जिसमें पूर्व से शोचालय उपलब्ध है।	शोचालयों की संख्या जिसमें शोचालय नहीं है।	वर्ष 2016-17 का लक्ष्य	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन की संख्या	प्रथम किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	व्यक्तिगत शोचालय निर्माण की स्थिति		सामुदायिक शोचालय निर्माण हेतु चिह्नित स्थानों की संख्या	विभिन्न मदों के अंतर्गत विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि		सामुदायिक शोचालय निर्माण की स्थिति		व्यय की गई राशि	ओ० डी० एफ० घोषित वार्डों की संख्या	अभियुक्ति
											पूर्ण	अपूर्ण		केन्द्रांश मद से	राज्यांश मद से	पूर्ण	अपूर्ण			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	नगर निगम, बिहारशरीफ	297268 (जनगणना 2011)	46	43882	38616	5265	3000	6168	5765	5765	4465	1300	17	1359	-	3	14	392.25	46	



अरविन्द कुमार झा  
सहायक निदेशक, नगरपालिका प्रशासन,  
सह नोडल पदाधिकारी, नालंदा  
नगर विकास एवं आवास विभाग ।

## निश्चय योजना अंतर्गत घर तक पक्की गली नाली निर्माण योजना विवरणी

प्रपत्र-III

क्र. सं.	नगर का नाम	कुल शहरी आबादी	कुल शहरी वार्डों की संख्या	कुल घरों की संख्या	वर्ष 2017-18 में पक्की गली-नाली का लक्ष्य (दीर्घकालीन योजना का 20 प्रतिशत)		वार्डों की संख्या (जहां निविदा मुकी है)	निविदात योजनाओं की विवरणी (पक्की गली-नाली)			प्रस्तावित निविदा से आच्छादित घरों की संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकराशनामा की राशि (लाख में)	वार्डों की संख्या जहां कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।	निर्मित पक्की गली-नाली की विवरणी		निर्मित पक्की गली-नाली का लक्ष्य (श्री0 में)	आच्छादित घरों की संख्या	उपलब्ध कराई गई राशि		घरों की संख्या	पूर्ण अभियुक्ति	
					प्रस्तावित पक्की गली-नाली की संख्या (मीटर में)	प्रस्तावित पक्की गली-नाली की संख्या (मीटर में)		निर्मित पक्की गली-नाली की संख्या (श्री0 में)	निर्मित पक्की गली-नाली की संख्या (श्री0 में)	5 से राज्य वित्त आयोग मद से					राज्य योजना मद से								
1	नगर पंचायत इंदौर	35641 (जनगणना 2011)	19	6513 (सर्च 2016 के अनुसार)	4185	826 (ईटर कनेक्टड)	19	19	4185	826 (ईटर कनेक्टड)	1900	123.24	123.24	-	-	-	-	85.27	35.40	0	<p>कुल 19 वार्डों के लिए निविदा ई0 टेन्डरिंग 1/16-17 विकारी मयी थी निविदात लिखि तक 9 वार्डों में एकल निविदा प्राप्त हुई है तथा कुल 10 वार्डों में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई थी। कार्यपालक अभियन्ता कुडा, नालन्दा के निदेशानुसार उपरोक्त सभी टेन्डर को रद्द करते हुए पुनर्निविदा की गई है। सभी निविदाओं में सौदेदकों के द्वारा एक टर दिये जाने के कारण लाटरी कर सौदेदकों का वयन किया गया है तथा अग्रपत्र की शेष राशि तथा Additional Performance Gurantee की राशि जमा करने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। 10 सौदेदकों के द्वारा अग्रपत्र तथा Additional Performance Gurantee की राशि जमा किया गया है जिसके साथ एग्रीमेन्ट किया जा रहा है।</p>		
2	नगर पंचायत हिसार	51052 (जनगणना 2011)	26	9092 (सर्च 2016 के अनुसार)	2673	4462	26	52	2750	3227	3346	206.62	206.62	49	27	1460	1039	1037	133.28	51.24		69.94	
3	नगर पंचायत राजगीर	41587	19	6850	2005	1881	15	33	2005	1880	1200	151.65	-	49	30	1750m	1360m	1200	79.87	38.13		118.00	
																							23

क्र. 0 सं. 0	नगर निकाय का नाम	कुल शहरी आबादी	कुल शहरी वार्डों की संख्या	कुल घरों की संख्या	वर्ष 2017-18 में पक्की गली-नाली का लक्ष्य (दिर्घकालीन योजना का 20 प्रतिशत)			वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारम्भ किया जा रुका है।	निर्मित पक्की गली-नाली की संख्या			प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकरचना की राशि (लाख में)	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारम्भ किया जा रुका है।	निर्मित पक्की गली-नाली की संख्या			निर्मित पक्की गली-नाली से आच्छादित घरों की संख्या	उपलब्ध कराई गई राशि		व्यय की गई राशि	पूर्ण अभियुक्ति		
					प्रस्तावित पक्की गली की लंबाई (मीटर में)	प्रस्तावित पक्की गली की लंबाई (मीटर में)	प्रस्तावित पक्की गली की लंबाई (मीटर में)		निर्मित पक्की गली-नाली की संख्या	निर्मित पक्की गली की लंबाई (मी. में)	निर्मित पक्की गली की लंबाई (मी. में)				16	17	18		20	21			22	23
1	नगर निगम	297268	46	43882	373744	295931	46	46	138	195875	165465	3545	866	655	46	104	159654	136458	3125	687.3	1353.20	545.54	23	
4	नगर निगम बिहारशरीफ																							

अरवि कुमार झा  
सहायक निदेशक, नगरपालिका प्रशासन,  
सह नोडल पदाधिकारी, नालंदा  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

## बिहार सरकार

### नगर विकास एवं आवास विभाग


#### राज्योजना अंतर्गत योजनाओं की विवरणी

#### प्रपत्र-IV

राशि लाख में

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	वर्ष 2016-17 में लिये गये योजनाओं की संख्या	वर्तमान में निविदात योजनाओं की संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकररनामा की राशि (लाख में)	सड़क निर्माण की प्रस्तावित लम्बाई (मीटर में)	नाला निर्माण की प्रस्तावित लम्बाई (मीटर में)	भौतिक प्रगति		राज्य योजना मद से उपलब्ध कराई गई राशि	वित्तिय प्रगति (व्यय की गई राशि)	अभियुक्ति
								निर्मित सड़क की लंबाई	निर्मित नाला की लंबाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	नगर पंचायत इसलामपुर	19	19	-	-	4185	826 (ईटर कनेक्टेड)	-	-	35.40	-	कुल 19 वार्डों के लिए निविदा ई0 टेन्डरिंग 1/16-17 निकाली गयी थी निर्धारित तिथि तक 9 वार्डों में एकल निविदा प्राप्त हुई है तथा कुल 10 वार्डों में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई थी। कार्यपालक अभियंता जुझा, नालंदा के निर्देशानुसार उपरोक्त सभी टेन्डर को रद्द करते हुए पुनर्निविदा की गई है। सभी निविदाओं में संवेदकों के द्वारा एक दर लिये जाने के कारण लाटरी कर संवेदकों का घयन किया गया है तथा अग्रधन की शेष राशि तथा Additional Performance Guarantee की राशि जमा करने हेतु पत्र निर्गत किया गया है। 10 संवेदकों के द्वारा अग्रधन तथा Additional Performance Guarantee की राशि जमा किया गया है, जिसके साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है।
2	नगर पंचायत, हिलसा	3	3	-	-	-	-	-	-	7033971	-	5 निविदा में 3 निविदा प्रक्रियाधिन है एवं 2 योजना पूर्व में कार्य हो जाने के कारण इसकी राशि वापस करने की प्रक्रिया की जा रही है।
3	नगर पंचायत राजगीर	4	2	397	-	884.45m	-	-	-	298.77	80.05	

क्र०सं	नगर निकाय का नाम	वर्ष 2016-17 में लिये गये योजनाओं की संख्या	वर्तमान में निविदित योजनाओं की संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकररनामा की राशि (लाख में)	सड़क निर्माण की प्रस्तावित लम्बाई (मीटर में)	नाला निर्माण की प्रस्तावित लम्बाई (मीटर में)	भौतिक प्रगति		राज्य योजना मद से उपलब्ध कराई गई राशि	वित्तिय प्रगति (व्यय की गई राशि)	अभियुक्ति
								निर्मित सड़क की लंबाई	निर्मित नाला की लंबाई			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	नगर निगम बिहारशरीफ	2	2	162.255	146.029	2180	6080	-	-	930.26	75	लम्बित योजना का क्रियाचयन की जा रही हैं।

  
 अरविन्द कुमार झा  
 सहायक निदेशक, नगरपालिका प्रशासन,  
 सह नोडल पदाधिकारी, नालंदा  
 नगर विकास एवं आवास विभाग।



बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

टोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरणी

प्रपत्र-V

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	कुल वार्डों की संख्या	वार्डों की संख्या जिसमें डोर-टु-डोर कचड़ा उठाव हो रहा है।	टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कृत कार्रवाई	प्रसंस्करण हेतु कृत कार्रवाई	Land Fill से संबंधित कृत कार्रवाई	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर पंचायत इसलामपुर	19	19	टोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत थाना नं०-106, खाता सं-622, प्लॉट नं०-645 गैरमजरूआ आम मुहाने नदी के किनारे वार्ड नं०-06 अंतर्गत 200 फीट लम्बा एवं 100 फीट चौड़ा घरे का निर्माण किया गया है जहां नगर के कुड़ा कचड़ा का जमाव किया जाता है।	-	टोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत थाना नं०-106, खाता सं-622, प्लॉट नं०-645 गैरमजरूआ आम मुहाने नदी के किनारे वार्ड नं०-06 अंतर्गत 200 फीट लम्बा एवं 100 फीट चौड़ा घरे का निर्माण किया गया है तथा शिवपुरी अंतर्गत गड्डे की भी भरई की जाती है।	
2	नगर परिषद, हिलसा	26	19	टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बुढ़वा महादेव स्थान के पास नगर के कुड़ा कचड़ा का जमाव किया जाता है।	-	-	

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	कुल वार्डों की संख्या	वार्डों की संख्या जिसमें डोर-टु-डोर कचड़ा उठाव हो रहा है।	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कृत कार्रवाई	प्रसंस्करण हेतु कृत कार्रवाई	Land Fill से संबंधित कृत कार्रवाई	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
3	नगर पंचायत राजगीर	19	19	<p>1. नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर कुड़ेदानों का अधिष्ठापन</p> <p>2. जै0सी0वी कम्पोस्टर, ऑटो टिपर, हैण्ड ट्रॉली, ट्रैक्टर आदि का क्रय किया गया एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु इनका प्रयोग किया जा रहा है। 3. मुख्य मार्गों कि सफाई एनजियो के माध्यम से कराई जाती है। 4. डोर टू डोर कुड़ा संग्रहण एनजियो के द्वारा कराई जा रही है।</p>	-	-	जमीन चिन्हित करने कि कार्रवाई की जा रही है।
4	नगर निगम, बिहारशरीफ	46	46	<p>जिला स्तर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जमीन उपलब्ध करायी गयी है, जो कि पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में विकेन्द्रकृत तरीके से Land Fill से संबंधित जमीन की खोजबीन की जा रही है।</p>	<p>जिला स्तर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जमीन उपलब्ध करायी गयी है, जो कि पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में विकेन्द्रकृत तरीके से Land Fill से संबंधित जमीन की खोजबीन की जा रही है।</p>	<p>जिला स्तर से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जमीन उपलब्ध करायी गयी है, जो कि पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में विकेन्द्रकृत तरीके से Land Fill से संबंधित जमीन की खोजबीन की जा रही है।</p>	

अरविन्द कुमार झा  
सहायक निदेशक, नगरपालिका प्रशासन,  
सह नोडल पदाधिकारी, नालंदा  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग  
सुशासन कार्यक्रम की विवरणा

प्रपत्र-VI

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	लोक शिकायत निवारण				अभ्युक्ति
		प्राप्त आवेदन की संख्या	निष्पादित आवेदन की संख्या	लंबित आवेदन की संख्या		
1	2	3	4	5	6	
1	नगर पंचायत इस्लामपुर	2	2	0	0	
2	नगर परिषद, हिलसा	3	3	0	0	
3	नगर पंचायत राजगीर	19	16	3		
4	नगर निगम, बिहारशरीफ	154	154	0	0	
कुल		178	175	3	0	

अरविन्द कुमार झा  
सहायक निदेशक, नगरपालिका प्रशासन,

Government Of Bihar

Urban Development & Housing Department

Housing Schemes (Urban) Progress Report

Sr. No.	Name of District	Name of URB	No. of Sanctioned DU's	No. of DU's Started with 1st Installment	No. of DU's Started with 2nd Installment	No. of completed DU's	Housing For All			Expenditure	No. of Sanctioned DU's	No. of Beneficiary 1st Installment	No. of Completed DU's	No. of Non Starter DU's	IHSDP			No. of Sanctioned DU's	No. of Beneficiary 1st Installment	No. of Completed DU's	No. of Non Starter DU's	RAY			Expenditure		
							Alloted Fund		No. of Sanctioned DU's						Alloted Fund		No. of Sanctioned DU's					Alloted Fund		No. of Sanctioned DU's		Alloted Fund	
							Central Part	State Part							Central Part	State Part						Central Part	State Part			Central Part	State Part
1	Nalanda	Nagar Panchayat Islampur	40	17	14	2	24.00	5.26	23.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nalanda	Nagar Parishad Hilsa	508	118	29	1	336.83	50.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Nalanda	Nagar Parishad Rajgir	300	37	29	0	153.82	51.3	360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nalanda	Nagar Nigam Biharsharif	396	109	96	2	243.57	5.26	175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



अपरिचयित अधिकारी  
सहायक निदेशक, नगरपालिका प्रशासन,  
सर नोडल पदाधिकारी, नालंदा  
नगर विकास एवं आवास विभाग ।