

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

सुबोध कुमार,
सहायक अभियंता (SBM),
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- बिहट नगर परिषद् एवं तेघड़ा नगर पंचायत का क्षेत्र भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि दिनांक- 18.03.2017 को नगर परिषद् बिहट एवं तेघड़ा नगर पंचायत का क्षेत्र भ्रमण किया। उक्त क्षेत्र भ्रमण के दौरान नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर प्रबंधक कार्यालय में उपस्थित पाये गये। मेरे द्वारा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसका प्रतिवेदन निकायवार निम्नवत् है:-

नगर परिषद् बिहट

क्षेत्र भ्रमण तिथि- 18.03.2017

कार्यपालक पदाधिकारी- श्री अमित कुमार

कुल वार्ड की संख्या- 30

(1.) स्वच्छ भारत मिशन

❖ **व्यक्तिगत शौचालय:-** स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) योजना अंतर्गत परिषद् बिहट में अभी तक कुल 410 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 605 को प्रथम किस्त दिया जा चुका है। लाभार्थी द्वारा बनाये गए पूर्ण शौचालय का निरीक्षण किया गया, सभी शौचालय चालू अवस्था में पाया गया तथा कुछ शौचालय में कमी पायी गयी। जिसके अनुश्रवण हेतु निदेश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी को अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।

(2) सबके लिए आवास (HFA) - परिषद् बिहट में सबके लिए आवास योजना अंतर्गत कुल 375 आवास Sanctioned हुआ है जिसमें अभी तक 256 लाभार्थी को प्रथम किस्त, 143 लाभार्थी को द्वितीय किस्त एवं 50 लाभार्थी को तृतीय किस्त दिया जा चुका है एवं 278 लाभार्थी को कार्य आदेश निर्गत किया जा चुका है। स्थल निरीक्षोपरान्त आवास निर्माण कराते हुए पाया गया।

(3) हर घर नल का जल "निश्चय" योजना - इस योजना अंतर्गत कुल 30 वार्डों में 02 वार्डों में पूर्व से नल- जल की सुविधा प्राप्त है तथा 10 वार्डों में 2500 घरों के लिए हर-घर-नल-जल हेतु निविदा का प्रकाशन किया गया था। दिनांक-11.03.2017 को आयोजित विभागीय कार्यशाला के आलोक में पुनः पत्रांक-202 दिनांक-17.03.2017 द्वारा संशोधित प्राक्कलन, बी0ओ0क्यू0 एवं अनुमोदित एन0आई0टी0 की प्रति उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय को पत्र भेजा गया है। प्राक्कलन, बी0ओ0क्यू0 एवं अनुमोदित एन0आई0टी0 की प्रति उपलब्ध होने के बाद एन0आई0टी0 का प्रकाशन किया जायेगा।

(4) नाली-गली पक्कीकरण "निश्चय" योजना - इस योजना अंतर्गत प्रथम चरण में 6 वार्डों में से 02 वार्ड में कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 04 वार्ड में कार्य जारी है। दूसरे चरण हेतु 16 योजनाओं के निविदाता द्वारा अपलोड सभी कागजात कार्यपालक अभियंता, डुडा बेगूसराय के कार्यालय में तुलनात्मक विवरणी

उपरान्त सफल/असफल निवेदाता घोषित कर कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। सफल सवेदकों के चयन हेतु दिनांक-20.03.2017 को लॉटरी की प्रक्रिया की तिथि निर्धारित की गयी है। तीसरे चरण हेतु कुल 02 योजनाओं की ई0-टेन्डरिंग के द्वारा निविदा प्राप्त कर खोला जा चुका है। इसे कार्यपालक अभियंता डुडा के यहाँ तुलनात्मक विवरणी बनाने हेतु भेजा जा चुका है।

(5) ODF - अभी तक एक भी वार्ड ODF घोषित नहीं किया गया है, लेकिन मार्च 2017 तक 7 वार्ड को ODF घोषित करने के संबंध में जानकारी दी गई।

(6) AMRUT- यहां लागू नहीं है।

(8) IHSDP- यहां लागू नहीं है।

(9) RAY- यहां लागू नहीं है।

(10) DAY NULM - यहां कुछ माह पूर्व लागू हुआ है।

नगर पंचायत तेघड़ा

क्षेत्र भ्रमण तिथि- 18.03.2017

कार्यपालक पदाधिकारी- श्री देवानन्द

(1.) स्वच्छ भारत मिशन

❖ व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL)- इसके अंतर्गत तेघड़ा नगर पंचायत में अभी तक 4133 पूर्व से निर्मित है 504 निर्माधीन है 636 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

(2) सबके लिए आवास (HFA) - तेघड़ा नगर पंचायत में सबके लिए आवास योजना अंतर्गत कुल 100 आवास Sanctioned हुआ है जिसमें अभी तक 56 लाभार्थी को प्रथम किस्त, 34 लाभार्थी को द्वितीय किस्त एवं 87 लाभार्थी को कार्य आदेश निर्गत किया जा चुका है। स्थल निरीक्षोपरान्त आवास निर्माण कराते हुए पाया गया। कार्य में गति लाने का निर्देश दिया गया।

(3) हर घर नल का जल "निश्चय" योजना - इसके अंतर्गत वार्ड वार योजना का चयन कर निविदा प्रकाशित की गयी थी। दिनांक- 11.03.2017 को आयोजित विभागीय कार्यशाला के आलोक में पुनः पत्रांक-202 दिनांक-17.03.2017 द्वारा संशोधित प्राक्कलन, बी0ओ0क्यू0 एवं अनुमोदित एन0आई0टी0 की प्रति उपलब्ध कराने हेतु कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, बेगूसराय को पत्र भेजा गया है। प्राक्कलन, बी0ओ0क्यू0 एवं अनुमोदित एन0आई0टी0 की प्रति उपलब्ध होने के बाद एन0आई0टी0 का प्रकाशन किया जायेगा।

(4) नाली-गली पक्कीकरण "निश्चय" योजना - इसके अंतर्गत कुल 25 वार्डों में प्रथम फेज में 19 योजनाएं ली गई थी। 17 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है, शेष दो वार्डों में कार्य जारी है। दूसरे फेज में 27 योजनाएं ली गई थी जिसमें 21 योजनाओं के निविदाता द्वारा अपलोड सभी कागजात कार्यपालक अभियंता, डुडा बेगूसराय के कार्यालय में तुलनात्मक विवरणी उपरान्त सफल/असफल निविदाता घोषित कर कार्यालय को प्राप्त हो चुका है। कार्यादेश देना बांकी है। शेष 6 योजनाओं का पुनर्निविदा करना बांकी है।

(5) ODF - - अभी तक एक भी वार्ड ODF घोषित नहीं किया गया है।

(6) AMRUT- यहां लागू नहीं है।

(7) IHSDP- यहां लागू नहीं है।

(8) RAY- यहां लागू नहीं है।

(9) DAY NULM - यहां कुछ माह पूर्व लागू हुआ है।

विश्वासभाजन
03/04/17
सहायक अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।