

दिनांक-17.11.2016 को माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय यात्रा के दौरान प्रधान सचिव द्वारा दरभंगा नगर निगम, नगर निगम आयुक्त, बेनीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक निवेशक सह-नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक की गयी।

बैठक की कार्यवाही -

(1). हर घर शौचालय- दरभंगा नगर निगम आयुक्त एवं बेनीपुर नगर परिषद के हर-घर शौचालय के संबंध उपलब्ध कराए गए प्रपत्र-II में विवरणी पर विचार-विमर्श हुआ। दरभंगा नगर निगम आयुक्त द्वारा वतलाया गया कि कुल घरों की संख्या-55263 है, जिसमें 10498 घरों में शौचालय उपलब्ध नहीं है। वर्ष 2016-2017 का लक्ष्य 3981 है। प्रथम किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थी की संख्या-2619 है। सामुदायिक शौचालय हेतु चिन्हित स्थान 24 है, जिसमें 12 का निर्माण पूर्ण हो गया है। शेष 12 का कार्य प्रगति पर है।

(i) बेनीपुर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा वतलाया गया कि कुल परिवारों की संख्या 20587 है, जिसमें 1303 परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। 2016-2017 में 3386 का लक्ष्य है।

प्रधान सचिव द्वारा इस कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया। ODF का लक्ष्य कम से कम 2 वार्डों में प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

बेनीपुर के कार्यपालक पदाधिकारी का निदेश दिया गया कि दिसम्बर महीने में शौचालय का निर्माण का कार्य प्रारंभ कर देना है।

(2). हर घर पक्की नाली गली योजना- दरभंगा नगर निगम आयुक्त, बेनीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र- III में योजना विवरणी पर विचार-विमर्श हुआ। दरभंगा नगर निगम आयुक्त द्वारा वतलाया गया कि यहाँ पर फेज-I एवं फेज-II में सभी वार्डों में कार्य चल रहा है। प्रस्तावित पक्की गली की लम्बाई 4320 मीटर फेज-I में एवं 4888 फेज-II में लक्ष्य है, तथा पक्की नाली का लक्ष्य फेज-I में 4130 मीटर एवं फेज-II में 6753 मीटर है। 6753 मीटर है, पर है शेष योजनओं के कार्य

हेतु छः योजनाओं के कार्य हेतु एकरारनामा की कारवाई की जा रही है। फेज-II का निविदा प्रकाशन हेतु भेजी गयी है।

वेनीपुर नगर परिषद द्वारा वतलाया गया कि प्रस्तावित पक्की गली की लम्बाई 2960 मीटर है एवं नाली की लम्बाई 3150 मीटर है। निविदा योजनाओं की संख्या-पक्की गली का 21 एवं पक्की नाली की 23 है।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि इस कार्य में निविदा निकालकर तेजी लाया जाए एवं निर्धारित समय पर लक्ष्य की प्राप्ति की जाए।

(3). राज्य योजना के अन्तर्गत योजनाओं की विवरणी-दरभंगा नगर निगम आयुक्त एवं वेनीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र- IV में योजना विवरणी पर विचार-विमर्श हुआ। दरभंगा नगर निगम में 2016-2017 में लिए गए योजनाओं की संख्या-8 है, जिसमें एक योजना का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। वेनीपुर में 2016-2017 के लिए योजनाओं की संख्या-4 है जिसमें सभी में निविदा की प्रक्रिया है।

आवश्यकतानुसार Retender करने का निदेश प्रधान सचिव द्वारा दिया गया एवं निदेश दिया गया कि निर्धारित समय में लक्ष्य पूरा करने के किसी प्रकार का कोताही नहीं करती जाए।

(4). हर घर नल और जल-दरभंगा नगर निगम एवं वूनीपुर नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गये प्रपत्र- I में योजना विवरणी पर विचार-विमर्श हुआ। हर घर नल जल योजना की समीक्षात्मक बैठक प्रधान सचिव द्वारा निदेशक, बिहार राज्य जल परिषद अभियंता प्रमुख (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग), मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल परिषद, नगर आयुक्त दरभंगा नगर निगम, अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, कार्यपालक अभियंता-बिहार राज्य जल परिषद, सहायक निवेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, किल्लोकर के प्रतिनिधि के साथ बैठक की गयी। बैठक की कार्यवाही का प्रतिवेदन नगर निगम आयुक्त द्वारा तैयार किया गया कार्यवाही प्रतिवेदन संलग्न है।

(5). लोक शिकायत-लोक शिकायत निवारण के क्रम में प्रपत्र-VI में विवरण उपलब्ध कराया गया। दरभंगा नगर निगम के निगम आयुक्त द्वारा वतलाया गया कि प्राप्त

आवेदन-50 के आलोक में 43 आवेदन निष्पादित किया गया है। कुल-7 आवेदन लंबित है। जिसका भी निष्पादन कर दिया जाएगा।

वेनीपुर नगर परिषद द्वारा वतलाया गया कि प्राप्त आवेदन की संख्या-6 के आलोक में निष्पादित आवेदन की संख्या-6 है।

(6). सभी के लिए आवास-समीक्षा के क्रम में सभी के लिए आवास योजना के अन्तर्गत दरभंगा नगर निगम आयुक्त द्वारा वतलाया गया कि Housing For All योजना के अन्तर्गत 942 Dwelling Unit स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत लाभकों को Work Order नहीं दिया गया है।

RAY के अन्तर्गत 2190 स्वीकृत Dwelling Units के आलोक में 527 पर कार्य शुरू हो गया है। 106 यूनिट पूरा हो गया है।

वेनीपुर के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा वतलाया गया कि 500 Dwelling Units स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत 400 लाभकों को Work Order दिया गया है, जिसमें 335 में कार्य शुरू हो गया है। प्रथम किस्त 335 लाभकों को उपलब्ध कराया गया है।

इस संबंध में प्रधान सचिव द्वारा इस Scheme में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

(7). ठोस अपशिष्ट प्रबंधन -दरभंगा नगर निगम आयुक्त द्वारा प्रपत्र- v के आलोक में उपलब्ध कराए गए विवरणी पर विचार-विमर्श हुआ। नगर निगम आयुक्त द्वारा वतलाया गया कि सभी बोर्डों 48 में डोर-टू-डोर कचड़ा उठाव का कार्य चल रहा है। Land Fill Site के क्रय हेतु 5 बार निविदा निकाली गयी। चारवार में एक भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ, 5वीं वार में कुल दो प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिसके जमीन के स्वामित्व की जाँच अंचलाधिकारी द्वारा की जा रही है।

नगर परिषद वेनीपुर के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा वतलाया गया कि डोर-टू-डोर कचड़ा उठाव का कार्य चल रहा है। Land Fill Site के लिए भूमि सुधार उपसभाहर्ता वेनीपुर को प्रस्ताव भेजा गया है।

क० एच० ई० डी०

प्रधान सचिव द्वारा बिहार राज्य जल परिषद, पी.ई.डी. के पदाधिकारी के साथ निर्माण हो रहे जल किनारे एवं निर्मित जल किनार का निरीक्षण किया गया एवं निदेश दिया गया कि इससे जल आपूर्ति की व्यवस्था में शीघ्रता लाया जाए।

प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि इस कार्य में तेजी लाया जाए। धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

कुमार सर्वानन्द
(कुमार सर्वानन्द) 13/12/17
नोडल पदाधिकारी, दरभंगा।