


सु. एम. 3
दिनांक 31/8/18

कुमार ~~समीक्षक~~ सहायक अभियंता-सह-नोडल पदाधिकारी, (जमुई एवं मुंगेर) दिनांक-
18.07.2018 का क्षेत्र भ्रमण का समीक्षा प्रतिवेदन।

जिला का नाम - जमुई

नगर निकाय का नाम- नगर परिषद जमुई


क्र० सं०	योजना का नाम	ली गयी योजना Target	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	समीक्षात्मक विवरणी
1	2	3	4	5	6
1	राज्य योजना	3	3	शून्य	
2	प्रशासनिक योजना	1	1	शून्य	निर्माण कार्य पूर्ण। भवन उपयोग में है।
3 (a)	सम्राट अशोक भवन	1	0	1	सम्राट अशोक भवन टेण्डर की प्रक्रिया में है।
3 (b)	सम्राट अशोक विवाह भवन			शून्य	
4	बस स्टैण्ड निर्माण	5	1	शून्य	
5	शवदाह गृह निर्माण	-	-	-	नगर परिषद में बैठक प्रस्ताव पारित कराने के पश्चात् विभाग भेजने का निदेश दिया गया।
6	EESL द्वारा प्रकाश की व्यवस्था				EESL से संपर्क स्थापित कर कार्य प्रारंभ कराने हेतु निदेश दिया गया।
7	नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना	30			प्रथम फेज का कार्य पूर्ण, द्वितीय फेज का कार्य प्रगति में है तथा तृतीय फेज निविदा प्रक्रिया में है।
8	हर घर नल-जल निश्चय योजना	30	0	30	30 वार्ड में योजना चयन है एवं पाईप विछाने का कार्य प्रक्रिया में है।
9	SBM				
(a)	IHHC	5525			प्रतिवेदन प्राप्त द्वितीय किस्त जल्द देने हेतु निदेश दिया गया। 51900000/- Expenditure
(b)	Community toilet	2	2		
(c)	Mobile toilet				
10	Data Transfer				
11	HFA				HFA कार्य की प्रगति धीमी है।
12	IHSDP	NIL			कोई योजना नहीं है।
13	RAY	NIL			कोई योजना नहीं है।
14	NULM				
(a)	SN & ID				
(b)	STLP				सेन्टर नहीं है।
(c)	SUSV				भेन्डीग जोन को चिन्हित कर निर्माण कार्य कराने की आवश्यकता है।
(d)	Homeless				
15	Shelter Home				
16	Audit report pending				अंकेक्षण प्रतिवेदन लंबित नहीं है।
17	Budget				बजट की प्रति विभाग से अनुमोदित हो गयी है।
18	Holding Tax	12524299	प्राप्ति 1257059		10.04%
19	Revenue (O.S)	1647300	प्राप्ति 5338570		



20	कैशबुक के अंतिम पृष्ठ की छायाप्रति।				विभाग में भेज दिया गया है।
----	-------------------------------------	--	--	--	----------------------------

कार्य स्थल का निरीक्षण:- वार्ड नं०-1,3,4 एवं 5 का निरीक्षण किया गया जिसमें हर घर नल जल निश्चय योजनान्तर्गत ट्यूब वेल कार्य पूर्ण हो गया है। पाइप लाईन विछाकर हर घर कनेक्शन देने का निदेश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय में नही रहने के कारण प्रधान सहायक एवं कनीय अभियंता के उपस्थिति में स्थल जाँच तथा योजनाओं की समीक्षा की गयी।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।



(कुमार अभिषेक)

सहायक अभियंता,

जिला शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।