

आज दिनांक 18.03.2017 को श्री जयप्रकाश मंडल, सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के अध्यक्षता में कैम्प निर्धारित किया गया :-

स्वच्छ' भारत मिशन

नगर प्रंचायत मुरलीगंज में सर्वेयर के अनुसार कुल शौचालय आवेदन 4496 है, जिसमें ऑनलाईन 2421 प्राप्त हुआ, ऑफलाईन 2075 प्राप्त हुआ है। जिसमें पूर्व में 2367 कायदेशि लाभुकों को वितरित किया गया है। आज शिविर के द्वारा 409 लाभुकों को कायदेशि वितरित किया गया, शेष 1720 लाभुकों की शौचालय जाँच की प्रक्रिया में है। प्रथम किस्त के रूप में 7500.00 (सात हजार पाँच सौ) के दर से 1258 लाभुकों के बीच RTGS के माध्यम से राशि स्थान्तरण करा दिया गया है। आज 13 लाभुकों के बीच प्रथम किस्त के रूप में 7500.00 (सात हजार पाँच सौ) की दर से पासबुक में दर्ज किया हुआ, पासबुक लाभुकों के बीच वितरण किया गया। द्वितीय किस्त के रूप में 4500.00 (चार हजार पाँच सौ) की दर से उनके पासबुक पर RTGS के माध्यम से राशि उपलब्ध करा दिया गया है।

सबके लिए आवास

वित्तीय वर्ष 2016- 17 में प्रथम चरण में इस ULB को 786 लाभुकों की सूची विभाग से अनुमोदनोपरान्त प्राप्त हुआ है। MIS की इंट्री 778 का किया गया है, आधार कार्ड से 665 को जोड़ दिया गया है, 730 का बैंक में खाता खुलवा दिया गया है। इसमें से 658 का अभिलेख तैयार कर लिया गया है, 658 लाभुकों का भूमि सत्यापन पूर्ण कर लिया गया है, भूमि सत्यापन के उपरान्त एकरारनामा करा लिया गया है, 658 लाभुकों को कायदेशि निर्गत है। जिसमें से 551 लाभुकों के द्वारा मकान बनाने के लिए नींव की खुदाई पूर्ण कर लिया गया है। इसमें से 516 लाभुकों के पासबुक में RTGS के माध्यम से मो0 50000.00 (पचास हजार) प्रति लाभुक को हस्तान्तरित कर दिया गया है। 516 लाभुकों में से 205 लाभुकों को द्वितीय किस्त के रूप में प्रति लाभुक 100000.00 (एक लाख) रूपया RTGS के माध्यम से उनके खाता में RTGS के माध्यम से हस्तान्तरित कर दिया गया है।

कार्यपालक पदाधिकारी मुरलीगंज को निदेश दिया जाता है कि शेष बचे लाभुकों का घर बनाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई किया जाय।

मुख्यमंत्री नल जल योजना

मुख्यमंत्री नल जल योजनान्तर्गत कुल 15 वार्ड मिलाकर कुल 14 योजनाओं का टेंडर निकाला गया है। टेंडर दिनांक 27.02.2017 को खोला कर तुलनात्मक विवरणी तैयार कर लिया गया है। सभी संवेदक द्वारा समान दर पर निविदा डालने के कारण लॉटरी पद्धति द्वारा किया जायगा, जिसके लिए प्रक्रिया जारी है। इस कार्य के पूर्ण होने पर कुल 3425 परिवार लाभान्वित होंगे इस नगर पंचायत में कुल परिवार की संख्या 7067 है। इसमें से 3425 परिवार लाभान्वित होने के उपरान्त शेष 3642 परिवार बच जायगा जिसे आगे योजना लेकर लाभान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री नली गली योजना

मुख्यमंत्री नली गली योजनान्तर्गत कुल 19 योजना ली गई है। जिसका विवरणी निम्न है :-

क्र०	योजना का नाम	मद	प्राक्कलित राशि	कार्य की भौतिक स्थिति
01	02	03	04	07
01	वार्ड न० 09 में शशिभूषण भगत के घर से हरिद्वार चौक तक R.C.C. नाला ढक्कन सहित निर्माण कार्य।	14वी० वित्त आयोग	618200.00	प्रगति पर
02	वार्ड न० 15 में बिहारीगंज रोड से राजेश्वर सिंह घर तक नाला निर्माण कार्य।	14वी० वित्त आयोग	861900.00	प्रगति पर
03	वार्ड न० 15 में बिहारीगंज रोड से बिजो यादव घर तक नाला निर्माण कार्य	पंचम वित्त आयोग	180000.00	प्रगति पर
04	मुरलीगंज नगर पंचायत अन्तर्गत वार्ड न० 13 में नरेन्द्र भगत के घर से बैंगा नदी तक P.C.C सड़क निर्माण कार्य।	पंचम वित्त आयोग	1071300.00	प्रगति पर
05	वार्ड न० 02 में विजय मुखिया के घर से विपत साह के घर होते हुए बालेश्वर साह के घर तक R.C.C नाला सह च्छ्छ सड़क निर्माण कार्य।	पंचम वित्त आयोग	797400.00	प्रगति पर
06	बी०एल हाई स्कूल के प्रांगण में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	बी०आर०जी० एफ०	1482000.00	प्रगति पर
07	वार्ड न० 03 में दास जी के कल्बर्ट से दीपचन्द करनानी के घर के पिछे तक नाला निर्माण कार्य।	पंचम वित्त आयोग	1108000.00	पूर्ण
08	वार्ड न० 11 में दुर्गा स्थान चौक से लेकर रविरजक के घर तक नाला निर्माण कार्य	पेशाकर	100000.00	प्रगति पर
09	वार्ड न० 11 में डिम्पल पासवान के घर से सहलेश महाराज स्थान तक नाला निर्माण कार्य।	पंचम वित्त आयोग	278700.00	प्रगति पर
10	वार्ड न० 14 में गजेन्द्र यादव के घर से प० शिव मंदिर तक नाला एवं P.C.C सड़क निर्माण कार्य।	पंचम वित्त आयोग	1000000.00	पूर्ण
11	वार्ड न० 10 में जगदीश मुखिया के घर से गुलाबचन्द भगत के कामत तक P.C.C सड़क निर्माण कार्य।	14वी० वित्त आयोग	1200000.00	प्रगति पर
12	वार्ड न० 08 में छुतहरू साह के घर से लालो साह के घर तक च्छ्छ सड़क निर्माण कार्य।	पेशाकर	600000.00	प्रगति पर
13	मुरलीगंज वार्ड न० 03 में मिथलेश यादव के घर से स्व० सुकदेव दास के घर के आगे कल्बर्ट तक नाला निर्माण कार्य।	पेशाकर	1000000.00	प्रगति पर

14	वार्ड न० 13 में घनश्याम साह के घर से पश्चिम P.C.C सड़क प्रमोद शर्मा के घर तक P.C.C सड़क सह पक्का नाला प्लेट सहित निर्माण कार्य।	13वी० वित्त आयोग	1000000.00	प्रगति पर
15	शंभू प्रसाद के घर से रजनी के घर तक पी०सी०सी० सड़क एवं नाला निर्माण प्लेट सहित।	14वी० वित्त आयोग	582800.00	पूर्ण
	विभागीय स्तर पर कार्यान्वित योजना			
16	वार्ड न० 01 में P.C.C सड़क मो० नाजीर के घर से छोटी मस्जिद तक नाला निर्माण कार्य।	पंचम वित्त आयोग	500000.00	पूर्ण
17	वार्ड न० 09 में शशिभूषण भगत के घर से हरिद्वार चौक तक नाला निर्माण कार्य।	पंचम वित्त आयोग	750000.00	पूर्ण
18	वार्ड न० 01 में ऋषिदेव टोला से हरिबल्लव यादव के घर तक P.C.C सड़क निर्माण कार्य।	पंचम वित्त आयोग	7.49400.00	पूर्ण
19	वार्ड न० 03 में गफ्फार मिया के घर से P.C.C सड़क तक P.C.C सड़क निर्माण कार्य।	14वी० वित्त आयोग	676300.00	पूर्ण

कार्यपालक पदाधिकारी, मुरलीगंज को निदेश दिया गया कि उक्त सभी योजना ससमय पूर्ण करावें। निर्धारित कैंप में नगर अध्यक्ष एवं पार्षद भी उपस्थित थे। सधन्यवाद कैंप समाप्त की गयी।

20-3-17
(विशेष सचिव)

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक- 2119 पटना, दिनांक- 20/3/17

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

20-3-17
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक- 2119 पटना, दिनांक- 20/3/17

प्रतिलिपि- कार्यपालका पदाधिकारी, नगर पंचायत मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20-3-17
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभा