

श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग  
बिहार, पटना द्वारा आज दिनांक-18.07.2018 का नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर  
कार्यालय का निरीक्षण/क्षेत्र भ्रमण प्रतिवेदन :-

1. राज्य योजना :- (व्यक्तिगत शौचालय)

योजना का नाम :- +2 उच्च विद्यालय से रानीहाट एन0एच-107 तक पथ सह  
नाला निर्माण कार्य।

कुलकलित राशि	:	1,04,36,100
एक प्रारनामा की राशि	:	84,22,928
कार्य एजेन्सी का नाम	:	प्रियरंजन
कार्यदेश का पत्रांक एवं दिनांक	:	191, 21.03.2018
कार्य समाप्ति की तिथि	:	20.09.2018
कार्य के विरुद्ध प्रथम विपत्र का भुगतान	:	18,49,519
कार्य के विरुद्ध द्वितीय विपत्र का भुगतान	:	16,77,960

2. स्वच्छ भारत मिशन :-

कुल लक्ष्य	:	5750
प्रथम किस्त	:	2933
द्वितीय किस्त	:	865
वित्तीय वर्ष 2018-19 का लक्ष्य	:	3934
प्रथम किस्त	:	451
द्वितीय किस्त	:	0

कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि शौचालय निर्माण  
कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। लक्ष्य को पुरा करने का प्रयास करें  
ताकि नगर पंचायत ओ0डी0एफ0 घोषित हो सके।

सामुदायिक शौचालय :-

इस नगर निकाय में मात्र 73 ऐसे परिवार हैं जिन्हें शौचालय निर्माण  
हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। सामुदायिक शौचालय के लिए जमीन चिन्हित नहीं  
किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जमीन  
चिन्हित कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाय।

### 3. सबके लिए आवास (शहरी) योजना :-

कुल लक्ष्य	:	1085
कार्यादेश	:	755
प्रथम किस्त	:	527
द्वितीय किस्त	:	355
तृतीय किस्त	:	11

नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा जानकारी दिया गया कि सबके लिए आवास (शहरी) योजना मद में राशि नहीं रहने के कारण लाभूकों को किस्त का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे कार्य बाधित है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आवास योजना के तहत निम्न लाभूकों द्वारा कराये जा रहे आवास निर्माण कार्य का भौतिक निरीक्षण किया गया :-

लाभुक का नाम	पिता/पति का नाम	वार्ड सं०	कार्य की स्थिति
1. रीणा देवी	सुशील सिंह	03	पूर्ण
2. राविया देवी	जामुन महतो	03	पूर्ण
3. माला देवी	कैलाश नोनिया	03	पूर्ण
4. सीता देवी	अशोक रजक	03	पूर्ण
5. अनील रजन	अधन रजक	03	पूर्ण
6. मीणा देवी	रंधीर बैठा	03	पूर्ण

उपरोक्त सभी लाभूकों द्वारा कराये जा रहे आवास निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया है।

### 4. प्रशासनिक भवन :-

प्राक्कलित राशि	:	1,69,56,000
नगर निकाय को प्राप्त राशि	:	84,49,500
कार्य की स्थिति :-		भवन का छत ढलाई पूर्ण, प्लास्टर हो गया है, चौखट लगाया जा चुका है, जमीन (फर्श) बना दिया गया है एवं चहारदिवार का कार्य पूर्ण है।

प्रशासनिक भवन में बिजली एवं पानी की व्यवस्था हेतु निविदा नहीं हुआ है।

5. निश्चय योजना अन्तर्गत हर घर नल का जल :-

बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राज्य योजना के तहत कार्य कराया गया है। स्थिति निम्न है :-

जलमीनार	:	01
पम्प हाउस	:	02

बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा 264 घरों में हाउस कनेक्शन किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि संबंधित तकनिकी पदाधिकारी से लाभूकों की सूची प्राप्त कर भौतिक सत्यापन करा लिया जाय।

6. नाली-गली निश्चय योजना :-


कुल प्रारम्भ योजना	:	13
कुल पूर्ण योजना	:	06

क्र०सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	योजना की स्थिति
1	वार्ड नं०-05 अन्तर्गत चंदन पासवान के घर से अशोक सादा के घर होते हुए राजाराम पासवान (शिक्षक) के घर तक पथ सह नाला निर्माण कार्य।	1187280	पूर्ण
2	वार्ड नं०-06 अन्तर्गत कब्रिसतान के पूर्वी दिवार से जागो पासवान के घर तक पीसीसी कार्य।	704495	पूर्ण
3	वार्ड नं०-07 अन्तर्गत मदरसा से मो० मोकीम के घर तक पथ सह नाला निर्माण कार्य।	846467	पूर्ण
4	वार्ड नं०-12 अन्तर्गत वीरेन केशरी वजरंग वस्त्रालय से आंचल श्रृंगार योगेन्द्र साह के घर तक पथ सह नाला निर्माण कार्य।	1414852	पूर्ण
5	वार्ड नं०-15 अन्तर्गत शम्भु यादव के जमीन से होते हुए नन्दलाल यादव दरवाजे तक पीसीसी निर्माण कार्य।	961744	पूर्ण
6	वार्ड नं०-03 अन्तर्गत महेन्द्र प्रसाद के घर से प्रिंस कोचिंग तक पथ सह नाला, निर्माण कार्य।	1312515	पूर्ण

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल-15 योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

7. रोकड़ बही :-

सबके लिए आवास योजना के रोकड़ पंजी का अवलोकन किया, पाया गया कि 05.05.2018 तक रोकड़ पंजी लिखा हुआ है रोकड़ पंजी में किसी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। दिनांक- 11.01.2017 तक ही E.O का हस्ताक्षर किया हुआ पाया गया। नगर कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त रोकड़ पंजी को अद्यतन संधारित करते हुए इसका प्रतिवेदन अलग से अद्योहस्ताक्षरी को भेजेंगे। सामान्य रोकड़ पंजी का संधारण 25.11.2017 तक ही पाया गया। कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सामान्य रोकड़ पंजी को भी अद्यतन संधारण कर अन्तिम पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति अगस्त के मासिक बैठक में उपलब्ध करायेंगे।


 20.07.18

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 3806 पटना, दिनांक- 20/7/18

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


 20.7.18

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक- 3806 पटना, दिनांक- 20/7/18

प्रतिलिपि- कार्यपालका पदाधिकारी, नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

 20.7.18

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग