

मेल भेदना है

302

5.10.18
1/03/19
Fulman
सेवा में,

विशेष सचिव, **व्यय निदेशक,**
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय:- किशनगंज एवं कटिहार जिले के नगर निकाय में भ्रमण एवं विभागीय योजना (S.W.M, S.B.M, PMAY, सात निश्चय) का अनुश्रवण प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषयक कार्य का सम्पादन दिनांक - 28.02.2019 को किशनगंज जिला तथा दिनांक - 01.03.2019 कटिहार जिले का किया गया। नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी, City Manager, पार्षद तथा अन्य कर्मी से योजना के संचालन तथा वस्तु स्थिति का जानकारी ली जो निम्न प्रकार है:-

बहादूरगंज नगर पंचायत -

S.W.M (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) - बहादूरगंज नगर पंचायत में 18 वार्ड है जिसमें NGO के द्वारा सफाई का कार्य कराया जा रहा है। 18 वार्ड में Door to Door चल रहा है। वर्ष 2017-18 में 2800 तथा 2018-19 में 16000 Dustbin का खरीद एवं वितरण किया गया। Tractor 01, Auto Tripper 01, Hand Trolley 13 के सहयोग से कचड़े का उठाव तथा ढुलाई की जाती है। गाड़ी में कचड़ा अलग-अलग रखने का व्यवस्था नहीं है। कचड़ा Dumping एवं Processing Plant हेतु जमीन चिह्नित कर कार्य कराने का आश्वासन दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी के पदस्थापना नहीं होने से कठिनाई हो रही है।

S.B.M - बहादूरगंज नगर पंचायत में Mission Period के ब्यक्तिगत शौचालय के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। द्वितीय किस्त हेतु 2219 अवशेष पर कार्य किया गया है जो 650 की संख्या में तथा राशि RTGS हेतु तैयार है। कार्यपालक पदाधिकारी नहीं रहने के कारण RTGS नहीं हुआ है। मुख्य पार्षद को जिला पदाधिकारी से मिलकर अतिरिक्त प्रभार में कार्यपालक पदाधिकारी पदस्थापन हेतु कहा गया।

13-3-19

3/3/19

सामुदायिक शौचालय हेतु मिशन लक्ष्य में से 30 Seat का Mobil Toilet खरीद किया गया है तथा अवशेष लाभको के लिए जमीन चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है।

PMAY – प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम Phase के कुल 830 स्वीकृत लाभकों में 830 का MIS Entry, 771 का DPR Attachment, 770 का कार्यादेश 65 को प्रथम किस्त दिया गया है। द्वितीय Phase का प्रतिवेदन 543 MIS Entry, 511 DPR Attachment, 250 कार्यादेश तथा 244 प्रथम किस्त दिया गया है। तृतीय Phase में 2952 MIS Entry तथा DPR Attach 815 का किया गया है। शेष कार्य हेतु द्वितीय एवं तृतीय Phase के लाभक पर कार्य करने हेतु द्वितीय कहा गया है। राशि का अभाव है जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है।

नल-जल – नगर पंचायत बहादूरगंज के 18 वार्डों में निविदा किया गया। 16 वार्डों में निविदा सफल रहा 12 वार्डों में कार्यादेश दिया गया है, दो वार्ड में जमीन के NOC के कारण प्रभावित है। शेष दो वार्ड में पुनः निविदा हेतु प्रक्रिया अपनाने का निदेश दिया गया। वार्ड नं. 01 में

वार्ड सं	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
बोरिंग का कार्य	1	1	0	1		1	1		0	0	0	0	1	0	1	0	0	01
पाईप का कार्य																		
घर में कनेक्शन	300	250		400			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

नगर परिषद किशनगंज –

S.W.M – नगर परिषद किशनगंज के 34 वार्डों में सफाई कार्य NGO 20 वार्ड तथा विभागीय 14 वार्डों में कराया जा रहा है। कचड़ा संग्रह हेतु 31982 अदद Dustbin 20 Litre वाला हरा एवं नीले रंग का खरीद तथा वितरण घर-घर कर दिया गया है। कचड़ा संग्रह एवं ढुलाई हेतु Tricycle, 34 Hand Trolley 34, Auto Triper 7 एवं Tractor 4 की संख्या वाहन उपलब्ध है। गाड़ी में Septation नहीं है जिसके लिए अविलम्ब कराने हेतु कहा गया। Dumping Site एवं Processing Plant हेतु जमीन 12.5 एकड़ खरीद किया गया है जिसका Location Mahesh Bathru में है। शीघ्र Source Segregals हेतु आश्वासन City Manager द्वारा दिया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी के प्रभार में Director साहब हैं जिन्हें नगर निकाय का प्रभार तत्काल दिया गया है।

S.B.M – व्यक्तिगत शौचालय में द्वितीय किस्त हेतु अवशेष 2037 में से 1532 को राशि दिया जा चुका है तथा शेष का Photo uploading की कार्रवाई की जा रही है। सामुदायिक शौचालय का सर्वेक्षण पुनः कराया गया है जो मिशन लक्ष्य से बढ़ गया है। 30 Seat का कार्य पूर्ण 60 Seat का निविदा हो गया है। शेष 178 के लिए भूमि चिह्नित किया जा रहा है। जिसे NOC के पश्चात् अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

PMAY - प्रथम चैम के 458 स्वीकृत आवास में 31 एवं MIS Entry Surrender के पूर्व किया गया है जो 458 प्रतिवेदित है। 427 को प्रथम किस्त 396 को द्वितीय किस्त 251 को तृतीय किस्त दिया गया है। कार्य पूर्ण घर की संख्या 251 बताया गया है। Phase II में 2490 स्वीकृत आवास में 159 प्रत्यर्पित करने के पश्चात् 2331 अवशेष है। 2247 का DPR Attach तथा 2105 का कार्यादेश दिया गया है। 1st Instalment हेतु 1640 GEO Tag Photo तथा 2nd Instalment के लिए 965 बताया गया। योजना पंजी का संधारण नहीं है। 3rd Phase के लिए कार्य नहीं हुआ है। अविलम्ब कार्य करने हेतु निदेश दिया गया।

नल-जल - अमृत योजना के तहत बुडको द्वार वार्डों में कार्य कराने का लक्ष्य है जिसे निविदा तथा कार्यादेश दिया जा चुका है। कार्य समाप्ति अवधि दिनांक - 11.01.2020 है। वर्तमान में लक्षित 10 ट्यूबेल में 7 का कार्य कराया गया है। तीन का जमीन के अनापत्ति नहीं मिलने के कारण Pending है। वितरण प्रणाली में 114458 मीटर पाईपा में CI/DE - 15925 मीटर का आपूर्ति किया गया है। कार्य के अविलम्ब प्रारंभ करने हेतु सम्बेदक के Staff का निदेश दिया गया जिसका मोबाईल नं. 9113189736 था।

समयाभाव के कारण गली नली का अनुश्रवण नहीं हो सका।

ठाकुरगंज नगर पंचायत -

S.W.M. - ठाकुरगंज नगर पंचायत के 12 वार्ड में सफाई कार्य NGO के द्वारा कराया जा रहा है। Door to Door कचड़ा संग्रह सिटी, Horn से जागरूक कर किया जाता है। निकाय द्वारा Dustbin का खरीद नहीं किया गया है निकट भविष्य में खरीद की बात बनाई गई। कचड़ा दुलाई हेतु नगर किकाय के पास Tractor 01 Tripper 02 उपलब्ध है जिसका Dumbpin सड़क नहीं है। Land Fil Site उपलब्ध नहीं है कचड़ा का Land Siil तथा Processing plant हेतु जमीन purchase या Pladge हेतु विभागीय निदेश आवंटन, प्राक्कलन की जानकारी दी गई।

S.B.M - ठाकुरगंज नगर पंचायत में व्यक्तिगत शौचालय का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है। सामुदायिक शौचालय का लक्ष्य पुराना 798 तथा परिवर्तित नया 120 है। 108 Seat का Tender हो चुका है।

PMAY - ठाकुरगंज नगर पंचायत के Phase 1 के 484 स्वीकृत आवास में लक्ष्य प्रत्यर्पित 107 के बाद अवशेष 377 का MIS Entry, DPR Attachment किया गया है। पूर्व का MIS Entri 484 DPR 468 है जो Surrend के पूर्व का है। वर्तमान में 364 को कार्यादेश 232 को प्रथम किस्त 202 को द्वितीय किस्त 125 को तृतीय किस्त दिया गया है। Phase II में स्वीकृत 107 लाभुक में 39 का Surrend तथा शेष 68 में MIS, DPR Attachment कर कार्यादेश दिया गया है। 22

को प्रथम किस्त 10 को द्वितीय किस्त 9 को तृतीय किस्त दिया गया है। दिनांक - 28.02. 2019 को शिविर में 3 तीन को प्रथम किस्त 2 को द्वितीय किस्त की राशि दी गई है।

नल-जल - ठाकुरगंज नगर पंचायत के 12 वार्ड में नल जल का निविदा किया जा चुका है। 10 वार्ड में कार्यादेश भी दिया गया है जिस पर कार्य प्रारंभ है। 2 वार्ड का कार्यादेश नहीं दिया गया है। Estimate, Buidco को CS हेतु दिया गया है। CS प्राप्त होते ही कार्यादेश दिया जाएगा। वार्ड अनुसार प्रगति निम्न प्रकार है। वार्ड 01 में Boring पाईप तथा Boring Pipe के साथ 280 घरों में कनेक्शन किया गया है। वार्ड 3 में Boring तथा Pipe का कार्य प्रगति पर है वार्ड में Boring का कार्य प्रगति पर है। शेष वार्ड का प्रगति स्पष्ट नहीं किया गया। वार्ड अनुसार प्रगति हेतु JE को निदेश दिया गया।

विश्वासभाजन,

शिवनाथ ठाकुर
3.2.2019

परियोजना पदाधिकारी-सह-उप निदेशक

कार्यालय : नगर निगम, कटिहार।

आज दिनांक 01.03.2019 को नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के श्री शिवनाथ ठाकुर उप निदेशक-सह-परियोजना पदाधिकारी के अनुश्रवण बैठक:-
महापौर :- श्री विजय सिंह।
उप-महापौर :- श्री मंजुर खाँ।

स्वच्छ भारत मिशन :-

1. सफाई का कार्य सभी 45 वार्डों में हा रहा है :-

- NGO का एकरारनामा समाप्त हो चुका है। नये NGO के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में विभागीय स्तर से कार्य कराया जा रहा है। कुल-529 सफाई कर्मी हैं। जिसमें 429 स्वीपर एवं शेष अन्य कार्यों में है।
- डोर टू डोर कार्य अभी नहीं हो रहा है। NGO का एकरारनामा समाप्ति के कारण बंद है। पूर्व में कुल-09 वार्ड में डोर टू डोर कचरा संग्रहन किया जा रहा था। निविदा प्रक्रियाधीन है।
- Dustbin -70,000 क्रय किया गया है। जिसकी आपूर्ति प्राप्त हो चुकी है। नगर प्रबंधक के द्वारा बताया गया है कि 15 दिनों में वितरण का कार्य प्रारम्भ करा लिया जायेगा।

2. भूमि :-

उदामा रहिका वार्ड सं0-45 में लगभग 6.0 एकड़ भूमि बिहार सरकार के उपलब्ध है जिसका एन0ओ0सी0 भी प्राप्त है। जिसमें लगभग 2.0 एकड़ भूमि पर बस निर्मित है। शेष भूमि में घेराव करके डम्पींग तथा प्रोसेसिंग प्लान्ट का कार्य कराया जा सकता है।

3. वाहन :-

Trycycle-12, Hand Trolley-55, Auto Tiper-09, Tractor-11, Dumper-0, Compactor-02.
गिला एवं सुखा कचरा उठाव हेतु सभी वाहनो में Compartment का कार्य 15 दिनों में शुरू किया जायेगा।

4. व्यक्तिगत शौचालय (शहरी) :-

प्रथम किस्त में शेष सभी एम0आई0एस0 इन्ट्री, जी0ओ0 टेगिंग का कार्य 31.03.2019 तक पूर्ण करा लिया। द्वितीय किस्त की राशि नगर आयुक्त की Digital Signature प्राप्त होते ही प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

5. सामुदायिक शौचालय :-

पूर्व में दिया गया लक्ष्य 25 है जो रेलवे के जमीन पर बसे है। उनलोगों ने अपना नीजी शौचालय बना लिया है। इसलिए सामुदायिक शौचालय का लक्ष्य नील है।

6. सबके लिए आवास योजना (HFA) :-

दिनांक 28.02.2019 को प्रथम फेज में-36 लाभूक, द्वितीय फेज में-112 तथा तृतीय फेज में 40 लाभूकों को कार्यादेश निर्गत किया गया है। राशि निर्गत की गई।

7. नल जल :-

बुडको के द्वारा 43 वार्ड में कार्यादेश निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया है कि वार्डवार अद्यतन कार्य की स्थिति का प्रतिवेदन समर्पित करें।

क्र०	वार्ड संख्या	बोरिंग	पाईप बिछाने की स्थिति	कनेक्शन की स्थिति	अभ्युक्ति

8. मुख्यमंत्री नाली गली :-

- वर्ष 2016-17 में कुल 46 योजना लिया गया जिसमें 33 योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। एव शेष 13 योजना प्रगति पर है।
- वर्ष 2017-18 में कुल 42 योजना लिया गया जिसमें 06 योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। एव शेष 13 योजना का कार्य प्रगति पर है।
- वर्ष 2018-19 में कुल 06 योजना लिया गया जिसमें 01 योजना का कार्य प्रारम्भ है। 02 योजनाओं का एकरारनामा हेतु संवेदक को पत्र निर्गत है। 03 योजना पुनर्निविदा की प्रक्रिया में है।

कार्यालय: नगर निगम, कटिहार।

सात निश्चय योजनाअंतर्गत

मुख्यमंत्री नाली-गली योजना

वर्ष 2016-17 में कुल 46 योजनाएँ ली गईं। जिसमें 33 योजना पूर्ण हो चुका है एवं शेष 13 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2017-18 में कुल 42 योजनाएँ ली गई हैं। जिसमें 06 योजना पूर्ण हो चुका है एवं 13 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। शेष योजनाओं का एकरारनामा हेतु संवेदक को पत्र निर्गत किया गया है।

वर्ष 2018-19 में कुल 06 योजनाएँ ली गई हैं। जिसमें 02 योजनाओं का एकरारनामा हेतु संवेदक को पत्र निर्गत किया गया है। 01 योजना का एकरारनामा पूर्ण। 03 योजना पुनर्निविदा की प्रक्रिया में।


मुख्यमंत्री हर घर नल का जल :-

प्रथम चरण :- नगर निगम, कटिहार में नल-जल कार्यक्रम बिहार राज्य जल पर्षद के द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में प्रथम चरण में 26 वार्डों के कुल 19,865 घरों में जलापूर्ति का कार्य किया जाना है। जिसका D.P.R. 115.00 करोड़ का तैयार किया गया है। प्रथम चरण में 09 जल मिनार 5 जोन में बनना है। जिसमें एक जल मिनार में दो पम्प हाउस, दो ट्यूबवेल, दो मोटर, दो ट्रान्सफॉर्मर, एक 1022 लीटर का टैंक का प्रावधान है। जिसमें चार बोरिंग तैयार है एवं शेष का कार्य प्रगति पर है। 219 Km. पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जाना है। 8.15 Km. पाईप बिछाने का कार्य पूर्ण है। एवं 83 Km. पाईप लाईन बिछाने हेतु पाईप आपूर्ति किया गया है। एक भी जोन में टावर का कार्य पूर्ण नहीं है। इसलिए किसी भी घर में जलापूर्ति का कनेक्शन पूर्ण नहीं किया जा सका है। फलस्वरूप उपलब्धि शून्य है।

द्वितीय चरण :- नगर निगम, कटिहार में नल-जल कार्यक्रम बिहार राज्य जल पर्षद के द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में प्रथम चरण में 17 वार्डों के कुल 15,340 घरों में जलापूर्ति का कार्य किया जाना है। जिसका D.P.R. 45.00 करोड़ का तैयार किया गया है। द्वितीय चरण में 04 जल मिनार बनना है। जिसमें एक जल मिनार में दो पम्प हाउस, दो ट्यूबवेल, दो मोटर, दो ट्रान्सफॉर्मर, एक 1022 लीटर का टैंक का प्रावधान है। 64.96 Km. पाईप लाईन बिछाने का कार्य किया जाना है। एक भी जोन में टावर का कार्य पूर्ण नहीं है। इसलिए किसी भी घर में जलापूर्ति का कनेक्शन पूर्ण नहीं किया जा सका है। फलस्वरूप उपलब्धि शून्य है।

शौचालय निर्माण घर का सम्मान :-

कटिहार, नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत कुल 45 वार्डों में 45 वार्ड ODF घोषित हो चुका है। शौचालय निर्माण का लक्ष्य 9441 रखा गया है। जिसमें 9441 का कार्य पूर्ण है। इसके अतिरिक्त 18 सीट का दो सामुदायिक शौचालय का कार्य पुनर्निविदा की प्रक्रिया में है। चार सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाना है। जिसमें तीन सार्वजनिक शौचालय का कार्य आवंटित है एवं एक निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है।


नगर आयुक्त,
नगर निगम, कटिहार।

नगर पंचायत मनिहारी

अद्यतन रिपोर्ट

SWM (Solid Waste Management)

नगर पंचायत मनिहारी में कुल 15 वार्ड है सभी वार्डों का कचरा संग्रह साहिबा NGO के द्वारा कराया जा रहा है। जिसका संग्रह होर्न/सिटी बजाकर किया जाता है। SHG के द्वारा जागरूक किया जा रहा है नगर पंचायत के द्वारा कुल-15094(हरा+ब्लू) डस्ट बीन का क्रय हुआ है जिसका वितरण भी हो चुका है। कचरा जमा करने के लिये सरकारी जमीन उपलब्ध है जिसमें कचरा संग्रह किया जाता है। कचरा संग्रह हेतु ट्रायसाईकल-30, हेन्ड ट्रौली-02 ऑटो टिपर-01, ट्रैक्टर-01 है। जिसमे से सुखा+गीला कचरा के लिये कम्पाईमेंटल केवल ट्रायसाईकल-30 में ही है।

SBM (Swachh Bihar Mission)

नगर पंचायत मनिहारी में कुल घरों की संख्या-6042 है जिसमें पहले से 922 लोगों के घरों में शौचालय उपलब्ध हैं कुल-5120 घरों में 2090 घरों में शौचालय पूर्ण रूप से बन चुका है और 2783 घरों में कार्य प्रगति पर है शेष बचे 247 घरों में भी कार्यादेश दिया जा चुका है। 247 घरों का पहले एवं 2783 दुसरे किस्त की राशि डिजिटल सिग्नेचर से होना है। जो जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा। विकास मित्र के द्वारा शौचालय का फोटो ग्राफी किया जा रहा है। 230 जियोटैग फोटो खिचा गया है।

PMAY (Pradhan Mantri Aawas Yogna)

नगर पंचायत मनिहारी में कुल घरों की संख्या-6042 है जिसमें से प्रथम फेज में कुल-114 आवास स्वीकृत है। जिसमें कुल-107 लोगो को कार्यादेश दिया गया है। जिसमें 88 लाभुकों को प्रथम किस्त एवं 67 लाभुकों को द्वितीय किस्त कि राशि भुगतान की गई है। द्वितीय फेज में 1207 लाभुकों का आवास स्वीकृत हुआ है जिसमें 782 लाभुकों को कार्यादेश दिया जा चुका है जिसका जियो टैग भी हो चुका है। तृतीय फेज में कुल-369 लाभुकों का स्वीकृत हुआ है। सभी लाभुकों का एम0आई9एस0 में इन्ट्री कर डी0पी0आर0 टैग किया जा रहा है।

नल का जल

नगर पंचायत मनिहारी में कुल घरों की संख्या-6042 जिसमें से कुल-15 वार्डों में 278 घरों में पूर्व से नल का जल की सूविधा उपलब्ध है। 15 वार्डों में से 4 वार्ड में निविदा कर कार्य कराया जा रहा है जिसमें 02 वार्ड में कुल-558 घरों में नल का जल की सूविधा पहुँचा दी गई है। शेष वार्ड में निविदा होता है पर कोई भाग नहीं लेता है।

Soni Kumari
01/03/19


52

Government of Bihar
Urban Development & Housing Department

Date- 29-02-2019


Housing For ALL (HFA) Urban Sanction Projects Mega Camp & Total Achievement
Nagar Panchayat Manihari

Sr.No	Name of Project	No of Sanctioned DUs	No. of Workorder given to Beneficiary	No. of Beneficiaries 1st Installment given through RTGS	No. of Beneficiaries 2nd Installment given through RTGS	No. of Beneficiaries 3rd Installment given through RTGS	Complete d Dus	No. of Workorder given to Beneficiary	No. of Beneficiaries 1st Installment given through RTGS	No. of Beneficiaries 2nd Installment given through RTGS	No. of Beneficiaries 3rd Installment given through RTGS	Complete d Dus	Remarks
5 Returns													
1	PMAY - FASE-I	109	-	-	-	-	-	107	88	67	-	-	
	PMAY - FASE-II	1207	30	-	-	-	-	782	-	-	-	-	
	PMAY - FASE-III	369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1685	30	0	0	0	0	889	88	67	0	0	


Smit Kumar
 Executive Officer
 Nagar Panchayat Manihari
 01/02/19

1		1		SL NO	
katihar	2	Name of District			
Nagar Panchayat Manihari	3	Name of the ULB			
6042	4	Total No. of Household			
0.5	5	Total Waste generation in Tons/day			
0.5	6	Total Waste Collection in Tons/day			
15	7	Total No. of Wards			
15	8	Total No. of Wards with Door to Door Collection			
0	9	Total No. of Wards with Source Segregation			
Yes	10	Arrangement of Horn/Bell/Musik during Door to Door Collection (Yes/NO)			
15094	11	No. of Household bins Purchased	Type Colour (Blue & Green) Material used for Purchase Segregation		
15094	12	No. of Household bins distributed			
NO	13	If not purchased, order placed in what or how?			
NO	14	Solid Waste Processing Wet Waste (Yes/No)			
NIL	15	Centralised/Decentralised Processing	Solid Waste Management System Type No. of Wards Covered by System		
NIL	16	(By ULB/Private Operator)			
NIL	17	Through Kachawala's/Private Operator			
30	18	Trucks	No. of Solid Waste Management Vehicles		
0	19	Hand trolleys/Push Cart			
1	20	Auto Rickshaws			
0	21	Dumper Trucks			
0	22	Compactor			
1	23	Tractors			
30	24	Trolleys	No. of Vehicles with compartments for Dry and Wet Waste collection		
NIL	25	Hand trolleys/Push Cart			
NIL	26	Auto Rickshaws			
NIL	27	Tractors	No. of Sites with compartments for Dry and Wet Waste collection		
NIL	28	No. of Decentralised sites required for Solid Waste Processing			
NIL	29	No. of Sites (Land Identified) for Decentralised composting			
NIL	30	No. of sites started with construction of composting Pit			
NIL	31	No. of sites started Decentralised Composting (Wet Waste Processing)			
NIL	32	If lands not identified process carried out for land acquisition			
NIL	33	Name of Location			
NIL	34	Area in (Acres/Ha.)			
NIL	35	Quantity of Solid Waste Processed (Tons/day)			
NIL	36	Identification of Land for Landfill facility (Yes/No)			
NIL	37	Govt. Land/Private Land			
NIL	38	NOC obtained or not			
NIL	39	If land is not available process carried out for land acquisition			
	40				

Solid Waste Management Report for Monthly Review


 Executive Officer
 Nagar Panchayat Manihari