

Sachin-2
15/2

॥पीत पत्र के बदले॥

A.S / SS (SD)

18

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।



निदेशानुसार दिनांक-02.02.2017 से दिनांक-05.02.2017 तक कटिहार एवं किशनगंज जिला का भ्रमण किया गया।

तदनुसार दोनों जिलों के नगर निकायों में संचालित SBM, HFA, AMRUT एवं मुख्यमंत्री शहरी निश्चय योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन संलग्न कर समर्पित किया जा रहा है।

अनु०:- यथोक्त।

V/L
08.2.17

अधीक्षण अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग

U.P.I.03
8/2/17

S.D. 2
प्रकाश
13/2/17
AA 4/2/17
13/2/17

6
279
14/2/17

10 FEB 2017
1089



①

17

प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में कटिहार एवं किशनगंज जिला के नगर निकायों में संचालित SBM, HFA, AMRUT एवं मुख्यमंत्री शहरी निश्चय योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

(A) जिला- कटिहार

कटिहार जिला में दो नगर निकाय है।

(क) नगर निगम कटिहार एवं

(ख) नगर पंचायत मनिहारी।

(क) नगर निगम कटिहार:- नगर निगम कटिहार में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी जो निम्नवत् है:-

(i) **AMRUT:-** नगर निगम कटिहार में वर्ष 2015-16 में इस योजना के अन्तर्गत निरीक्षण भवन कटिहार के सामने पार्क का निर्माण किया जाना है। इस योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। योजना का परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु मुख्यालय में समर्पित करने का निदेश दिया गया है।

वर्ष 16-17 के लिए कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(ii) **IHSDP:-** IHSDP योजना अन्तर्गत नगर निगम कटिहार में कोई योजना संचालित नहीं है।

(iii) **RAY:-** इस योजना के अंतर्गत Number of sanctioned DUS 2038 है। अभी तक 1297 DUS में कार्य प्रारंभ हुआ है एवं 741 DUS में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। नगर आयुक्त कटिहार को Non Started DUS में शीघ्र कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

Infrastructure के मद में आवंटित राशि 724.08 लाख के विरुद्ध कोई खर्च नहीं किया गया है। Infrastructure के मद में आवंटित राशि से सड़क, नाला, सामुदायिक भवन, सेप्टिक टैंक, जल आपूर्ति एवं स्ट्रीट लाईट का कार्य किया जाना है। नगर आयुक्त नगर निगम कटिहार को Infrastructure के मद से उपरोक्त सभी अवयवों पर कार्य कर राशि के भुगतान के संबंध में निदेश दिया गया।

iv) **HFA:-** HFA योजना अंतर्गत नगर निकाय कटिहार में कोई योजना संचालित नहीं है।

17/4-

16

7

(iv) S.B.M. :- (a) व्यक्तिगत शौचालय- नगर आयुक्त नगर निगम कटिहार के द्वारा बताया गया कि 6737 व्यक्तिगत शौचालय के लक्ष्य के विरुद्ध 7869 आवेदन प्राप्त हो चुका है जिसमें 5649 का सत्यापन कर लिया गया है एवं 2487 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया गया है। द्वितीय किस्त का भुगतान शून्य है। 6737 व्यक्तिगत शौचालय के लक्ष्य के अनुरूप सभी लाभुकों को प्रथम किस्त देने हेतु निदेश दिया गया है।

(b) सामुदायिक शौचालय:- नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया कि 4 Slum Area में 600 परिवारों के लिए सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है जिसके लिए सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि इसके लिए Public से जमीन लेकर सामुदायिक शौचालय बनाना होगा एवं इस दिशा में उनके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है।

(c) सार्वजनिक शौचालय:- नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया कि 6 स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय के लिए एक सप्ताह के अन्दर निविदा आमंत्रित किया जायेगा।

(d) डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन (S.W.M)

वार्ड की संख्या	कितने में उठाव हो रहा है।	किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है।
45	20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37 कुल नौ वार्ड में उठाव हो रहा है।	पंच फाउण्डेशन के द्वारा

नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया कि 14 वार्ड में Tender कर दिया गया है।

(e) ODF

वार्ड की संख्या	कितना वार्ड ODF हो चुका है।	शेष कब तक ODF हो जायेगी।
45	NIL	7 वार्ड को ODF कराने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है।

(vi) मुख्यमंत्री शहरी नाली गली निश्चय योजना:- नगर आयुक्त नगर निगम कटिहार के द्वारा बताया गया कि 43 वार्ड में कुल 48 योजना का Tender कर दिया गया है जिसमें 14 योजना का एकरारनामा करते हुए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शेष 34 योजनाओं का तुलनात्मक विवरणी तैयार किया जा रहा है। नगर आयुक्त को शेष 34 योजनाओं में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

(vii) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना:- नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया कि 16 वार्ड में PHED के द्वारा दो Water Tank का निर्माण किया गया है एवं Main Pipe line भी बिछा हुआ है। House to House Connection करते हुए PHED को नगर निगम को Handover करना है।

VK

3

15

26 वार्ड में जलापूर्ति BRJP को करना है। उनके द्वारा बताया गया कि DPR के बाद BRJP के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। शेष 3 वार्ड रेलवे से आच्छादित है।

(ख) नगर पंचायत मनिहारी:- नगर पंचायत मनिहारी के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि नगर पंचायत मनिहारी में AMRUT, IHSDP एवं RAY की कोई योजना संचालित नहीं है।

(i) **HFA:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि इस योजना के तहत मार्च 2016 में 114 योजना स्वीकृत है जिसमें 34 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ है। सभी लाभुक का MIS Portal पर प्रविष्टि कर दिया गया है। सभी लाभुकों की सूची DPR से Attached एवं Geo tagging का कार्य पूर्ण हो चुका है। Land Verification का कार्य प्रगति में है। सभी 114 लाभुकों को प्रथम किस्त शीघ्र देने का निदेश दिया गया।

(ii) **स्वच्छ भारत मिशन (SBM) -(a)व्यक्तिगत शौचालय-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 1937 व्यक्तिगत शौचालय के विरुद्ध 1029 लाभुक को प्रथम किस्त एवं 310 लाभुक को द्वितीय किस्त देते हुए 310 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि 478 लाभुक का आवेदन Online कर दिया गया है एवं एक सप्ताह के अन्दर 478 लाभुक को प्रथम किस्त दे दिया जायेगा। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि 82 लाख का UC भेजा जा चुका है। शेष बचे हुए राशि का भी UC भेजने का निदेश दिया गया।

(b) **सामुदायिक शौचालय:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 3 सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है। एक के लिए जगह चिन्हित कर लिया गया है एवं दो का जगह चिन्हित किया जा रहा है।

(c) **सार्वजनिक शौचालय:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक शौचालय की आवश्यकता नहीं है।

(d) **डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन (S.W.M)**

वार्ड की संख्या	कितने में उठाव हो रहा है।	किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है।
15	1 से 15 सभी में	N&S CONSTRUCTION

V/S

(e)

ODF

वार्ड की संख्या	कितना वार्ड ODF हो चुका है।	शेष कब तक ODF हो जायेगी।
15	NIL	इस माह में 4,5,12,13 वार्ड ODF हो जाएगा।

(iii) मुख्यमंत्री शहरी नाली गली निश्चय योजना:- कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 15 वार्ड में 15 योजना का Tender कर दिया गया है। सभी 15 निविदा लौट्टी की प्रक्रिया में है। कार्यपालक पदाधिकारी को सभी 15 योजनाओं में एकरारनामा कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

(iv) मुख्यमंत्री शहरी पेय जल योजना:- कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत वार्ड संख्या 1,2,3,4,5 कुल 5 वार्ड में NIT दिनांक-30.01.2017 को निविदा प्रकाशन हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भेज दिया गया है। निविदा कागजात अपलोड करने की तिथी 15.02.2017 है। कार्यपालक अभियंता डुडा कटिहार को दिनांक-10.02.2017 तक परिमाण विपत्र का अनुमोदन हर हाल में करने का निदेश दिया गया ताकि निविदा कागजात अपलोड हो सके।

B. जिला:- किशनगंज:- किशनगंज जिला में तीन नगर निकाय है।

(1) नगर परिषद किशनगंज (2) नगर पंचायत बहादुरगंज (3) नगर पंचायत ठाकुरगंज।

(1) नगर परिषद किशनगंज के कार्यालय कक्ष में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी जो निम्नवत् है:-

(i) **AMRUT:-**(a) कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 2015-16 में पार्क निर्माण का Tender कर दिया गया है।

(b) 2016-17 में 50 लाख का प्राक्कलन समर्पित किया जाना है जिसके लिए जगह चिन्हित किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी को शीघ्र प्राक्कलन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

1/4

(ii) **IHSDP:-** इस योजना की स्थिति निम्नवत् है:-

No. of Sanctioned DUS	No. of DUS Started	No. of DUS Completed	No. of DUS not started	Released Installment in No. of beneficiaries A/C			
				1 st Inst. 30%	2 nd Inst. 50%	3 rd Inst. 20%	Septic Tank
1255	1255	652	0	1255	1209	803	750

कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया है हर-हाल में मार्च 2017 तक इस योजना के अंतर्गत सभी 1255 DUS को पूर्ण किया जाए।

(iii) **RAY:-** नगर परिषद किशनगंज में RAY की कोई योजना नहीं है।

(iv) **HFA:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत DUS 458 है, जिसमें प्रथम किस्त 374 लाभुकों को दिया गया है एवं द्वितीय किस्त 145 लाभुक को दिया गया है। तृतीय किस्त शून्य है। कार्यपालक पदाधिकारी को कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

(iv) **स्वच्छ भारत मिशन (S.B.M.) :-**

(a) **व्यक्तिगत शौचालय-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 4905 व्यक्तिगत शौचालय के लक्ष्य के विरुद्ध 3047 लाभुकों को प्रथम किस्त दिया गया है एवं 1065 लाभुकों को द्वितीय किस्त देते हुए 1065 व्यक्तिगत शौचालय को पूर्ण कर दिया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी को शेष लाभुकों को भी द्वितीय किस्त देते हुए कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(b) **सामुदायिक शौचालय:-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 9 सामुदायिक शौचालय का कार्य निर्माणाधीन है एवं सामुदायिक शौचालय के लिए अन्य जगह को चिन्हित किया जा रहा है।

(c) **सार्वजनिक शौचालय-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि एक सार्वजनिक शौचालय पूर्व से निर्मित है एवं एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दो सार्वजनिक शौचालय की आवश्यकता है जिसके लिए जगह चिन्हित किया जा रहा है।

Handwritten signature

(d) डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन (S.W.M)

वार्ड की संख्या	कितने में उठाव हो रहा है।	किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है।
34	3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 26, 27, 28, 29 कुल चौदह वार्ड में उठाव हो रहा है एवं शेष 20 वार्ड में निकाय द्वारा ही उठाव कराने की कार्रवाई की जा रही है।	पंच फाउंडेशन के द्वारा

(e)

ODF

वार्ड की संख्या	कितना वार्ड ODF हो चुका है।	शेष कब तक ODF हो जायेगी।
34	NIL	4 वार्ड इस माह में ODF हो जाएगा।

(vi) मुख्यमंत्री शहरी नाली गली निश्चय योजना:- कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 45 योजनाओं में से 42 योजनाओं में कार्य प्रारंभ हो चुका है एवं 3 योजना एकरारनामा की प्रक्रिया में है। कार्यपालक पदाधिकारी को उक्त 3 योजनाओं में एकरारनामा कर शीघ्र कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

(vii) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना:- नगर कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नगर परिषद किशनगंज AMRUT योजना के तहत चयनित है जिसका कार्यान्वयन BRJP के द्वारा किया जाना है जिसके लिए BRJP के द्वारा Tender निकाला गया है।

(2) नगर पंचायत बहादुरगंज:- नगर पंचायत बहादुरगंज में AMRUT, IHS DP एवं RAY की कोई योजना संचालित नहीं है।

(i) **HFA:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत DUS 830 है जिसमें 350 लाभुक को प्रथम किस्त दिया गया है। द्वितीय किस्त शून्य है। कार्यपालक पदाधिकारी को कार्य में तेजी लाते हुए सभी 830 लाभुकों को प्रथम किस्त देने का निदेश दिया गया।

(ii) **स्वच्छ भारत मिशन (SBM) –(a)व्यक्तिगत शौचालय-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 2850 व्यक्तिगत शौचालय के लक्ष्य के विरुद्ध 1067 लाभुक को प्रथम किस्त दिया गया है। द्वितीय किस्त शून्य है। कार्यपालक पदाधिकारी को द्वितीय किस्त भी लाभुकों को देने का निदेश दिया गया साथ ही व्यय किये गये राशि का UC समर्पित करने का निदेश दिया गया।

19/2

(7)

(W)

(b) सामुदायिक शौचालय:- कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि हर वार्ड में सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है। कार्यपालक पदाधिकारी को जगह चिन्हित करने का निदेश दिया गया।

(c) सार्वजनिक शौचालय:- कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 3 सार्वजनिक शौचालय बनने की प्रक्रिया में है इसलिए सार्वजनिक शौचालय की आवश्यकता नहीं है।

(d) डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन (S.W.M)

वार्ड की संख्या	कितने में उठाव हो रहा है।	किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है।
18	16 वार्ड में उठाव हो रहा है एवं शेष 2 वार्ड में उठाव ULB द्वारा खुद कराया जा रहा है।	शिवम जन स्वास्थ्य

(e)

ODF

वार्ड की संख्या	कितना वार्ड ODF हो चुका है।	शेष कब तक ODF हो जायेगी।
18	NIL	समुदायिक शौचालय के कारण वार्ड ODF नहीं हो पा रहा है।

(iii) मुख्यमंत्री शहरी नाली गली निश्चय योजना:- कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 22 योजना में से 20 योजना में Work Order निर्गत किया जा चुका है। शेष 2 योजना में एकल निविदा रहने के कारण पुनर्निविदा की गयी है। कार्यपालक पदाधिकारी को 20 योजनाओं में कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने का निदेश दिया गया।

(iv) मुख्यमंत्री शहरी पेय जल योजना:- कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना के तहत वार्ड संख्या 8 एवं 11 कुल 2 वार्ड में NIA दिनांक-30.01.2017 को निविदा प्रकाशन हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भेज दिया गया है। निविदा कागजात अपलोड करने की तिथी 15.02.2017 है। कार्यपालक अभियंता डुडा कटिहार को दिनांक-10.02.2017 तक परिमाण विपत्र का अनुमोदन हर हाल में करने का निदेश दिया गया ताकि निविदा कागजात अपलोड हो सके।

196

(3) नगर पंचायत ठाकुरगंज:-

(i) **AMRUT:-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि AMRUT की कोई योजना नहीं है।

(ii) (ii) **IHSDP:-** इस योजना की स्थिति निम्नवत् है:-

No. of Sanctioned DUS	No. of DUS Started	No. of DUS Completed	No. of DUS not started	Released Installment in No. of beneficiaries A/C			
				1 st Inst. 30%	2 nd Inst. 50%	3 rd Inst. 20%	Septic Tank
1352	1352	392	0	1352	751	528	685

कार्यपालक पदाधिकारी को मार्च 2017 तक हर हाल में सभी 1352 DUS को पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

(iii) **RAY:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि नगर पंचायत ठाकुरगंज में RAY योजना नहीं है।

(iv) **HFA:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि नगर पंचायत ठाकुरगंज में स्वीकृत DUS की संख्या 484 है जिसमें 147 लाभुकों को प्रथम किस्त, 54 लाभुकों को द्वितीय किस्त एवं 2 लाभुकों को तृतीय किस्त दी गयी है। अभी तक कोई योजना पूर्ण नहीं हुआ है। कार्यपालक पदाधिकारी को कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

(iv) **स्वच्छ भारत मिशन (S.B.M.) :-**

(a) **व्यक्तिगत शौचालय-** कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 909 व्यक्तिगत शौचालय के लक्ष्य के विरुद्ध 232 लाभुकों को प्रथम किस्त एवं 58 लाभुकों को द्वितीय किस्त देते हुए 58 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। धीमी प्रगति के कारण कार्यपालक पदाधिकारी को कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया।

(b) **सामुदायिक शौचालय:-** कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 5 वार्ड में 193 परिवारों के लिए 5 सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है। कार्यपालक पदाधिकारी को जगह चिन्हित कर सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

9

9

(c) सार्वजनिक शौचालय:- कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि एक सार्वजनिक शौचालय पूर्व से निर्मित है, एक बन रहा है एवं दो की आवश्यकता है। कार्यपालक पदाधिकारी को जगह चिन्हित कर अग्रतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(d) डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन (S.W.M)

वार्ड की संख्या	कितने में उठाव हो रहा है।	किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है।
12	सभी 12 वार्ड में उठाव हो रहा है।	शिवम इन्टर प्राइजेज के द्वारा

(e)

ODF

वार्ड की संख्या	कितना वार्ड ODF हो चुका है।	शेष कब तक ODF हो जायेगी।
12	NIL	इस माह में वार्ड नं०-05 एवं 06 को ODF करने का निदेश दिया गया।

(vi) मुख्यमंत्री शहरी नाली गली निश्चय योजना:- कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 12 योजना में 8 योजना का लौट्टी की प्रक्रिया में है एवं 4 योजना के लिए निविदा आमंत्रित की जा रही है। कार्यपालक पदाधिकारी को 8 योजना में एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

(vii) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना:- कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि RHED द्वारा 2 Water Tank का निर्माण किया जा चुका है एवं 10 वार्ड में Main Pipe Line भी बिछाया जा चुका है। तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा PHED से Takeover कर लिया गया है। PHED के सहायक अभियंता अवरारूल हक को बुलाकर निदेश दिया गया कि कार्यपालक पदाधिकारी एवं डुडा के अभियंता के साथ पूर्व से निर्मित Water Tank से बिछाये गए Main Pipe Line के अंतिम छोर तक पानी के प्रेसर की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करें साथ ही शेष 2 वार्डों में निर्मित Water Tank से जलापूर्ति की जा सकती है या नहीं के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।

08.2.17

उमाकान्त ठाकुर

अधीक्षण अभियंता

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार, पटना।

