

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विकास कुमार,
सहायक अभियंता (SBM),
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:— बड़हिया (न0पं0) एवं लखीसराय (न0प0) का क्षेत्र भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि दिनांक— 04.02.2017 को बड़हिया (न0पं0) एवं लखीसराय (न0प0) का क्षेत्र भ्रमण किया। उक्त क्षेत्र भ्रमण के दौरान नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर प्रबंधक कार्यालय में उपस्थित पाये गये। मेरे द्वारा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसका प्रतिवेदन निकायवार निम्नवत् है:—

नगर पंचायत बड़हिया

क्षेत्र भ्रमण तिथि— 04.02.2017

कार्यपालक पदाधिकारी— श्री श्रीश चौहान

कुल वार्ड की संख्या— 24

(1.) स्वच्छ भारत मिशन

❖ **व्यक्तिगत शौचालय:—** स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) योजना अंतर्गत बड़हिया नगर पंचायत में अभी तक कुल 455 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 625 को प्रथम किस्त एवं 1164 लाभार्थी को कार्य आदेश निर्गत किया जा चुका है। लाभार्थी द्वारा बनाये गए पूर्ण शौचालय का निरीक्षण किया गया, सभी शौचालय चालू अवस्था में पाया गया तथा कुछ शौचालय में कमी पायी गयी। जिसके अनुश्रवण हेतु निदेश दिया गया। कार्यपालक पदाधिकारी को अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।

(2) सबके लिए आवास (HFA) — बड़हिया नगर पंचायत में सबके लिए आवास योजना अंतर्गत कुल 98 आवास Sanctioned हुआ है जिसमें अभी तक 59 लाभार्थी को प्रथम किस्त, 41 लाभार्थी को द्वितीय किस्त एवं 85 लाभार्थी को कार्य आदेश निर्गत किया जा चुका है। स्थल निरीक्षोपरान्त आवास निर्माण कराते हुए पाया गया। राशि की अनुपलब्धता के कारण आवास निर्माण कार्य प्रभावित है।

(3) हर घर नल का जल “निश्चय” योजना — इस योजना अंतर्गत कुल 24 वार्डों में योजना चयनोपरान्त बोर्ड से पारित कराने के बाद निविदा प्रक्रिया आरंभ की जायेगी। कार्यपालक अभियंता नही रहने के कारण निविदा प्रक्रिया में विलम्ब हो रही है।

(4) नाली-गली पक्कीकरण “निश्चय” योजना — इस योजना अंतर्गत प्रत्येक वार्ड से योजना चयन कर बोर्ड से पारित कराकर निविदा प्रक्रिया के द्वारा कार्य आरंभ करने के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यपालक अभियंता नही रहने के कारण निविदा प्रक्रिया में विलम्ब हो रही है।

- (5) ODF - अभी तक एक भी वार्ड ODF घोषित नहीं किया गया है, लेकिन 15 फरवरी 2017 तक 3 वार्ड को ODF घोषित करने के संबंध में जानकारी दी गई।
- (6) AMRUT- यहां लागू नहीं है।
- (8) IHSDP- यहां लागू नहीं है।
- (9) RAY- यहां लागू नहीं है।
- (10) DAY NULM - यहां लागू नहीं है।

नगर परिषद् लखीसराय

क्षेत्र भ्रमण तिथि- 04.02.2017

कार्यपालक पदाधिकारी- श्री संतोष कुमार रजक

कुल वार्ड की संख्या- 33

(1.) स्वच्छ भारत मिशन

❖ **व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL)**- इसके अंतर्गत लखीसराय नगर परिषद् में अभी तक कुल 511 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 1724 का प्रथम किस्त की राशि भुगतान किया जा चुका है। लाभार्थी द्वारा बनाये गए पूर्ण शौचालय का निरीक्षरोपरान्त कुछ कमी पाया गया, जिसके संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी को अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

(2) **सबके लिए आवास (HFA)** - लखीसराय नगर परिषद् में सबके लिए आवास योजना अंतर्गत कुल 145 आवास Sanctioned हुआ है जिसमें अभी तक 33 लाभार्थी को प्रथम किस्त, 19 लाभार्थी को द्वितीय किस्त एवं 53 लाभार्थी को कार्य आदेश निर्गत किया जा चुका है। स्थल निरीक्षोपरान्त आवास निर्माण कराते हुए पाया गया। कार्य में गति लाने का निर्देश दिया गया।

(3) **हर घर नल का जल "निश्चय" योजना** - इसके अंतर्गत वार्ड वार योजना का चयन कर तीन वार्डों में जगह चिन्हित कर ली गयी है शीघ्र ही निविदा निकालने के संबंध में जानकारी दी गयी है। कार्यपालक अभियंता नहीं रहने के कारण कार्य प्रभावित है।

(4) **नाली-गली पक्कीकरण "निश्चय" योजना** - इसके अंतर्गत कुल 15 वार्डों में योजना चयनोपरान्त निविदा प्रक्रियाधीन है। कार्यपालक अभियंता नहीं रहने के कारण कार्य प्रभावित है।

(5) **ODF** - इसके अंतर्गत कुल 33 वार्डों में से, 4 से 5 वार्ड को शीघ्र ही ODF घोषित कर दिया जाएगा।


(6) AMRUT- यहां लागू नहीं है।

(7) IHSDP- यहां लागू नहीं है।

(8) RAY- यहां लागू नहीं है।

(9) **DAY NULM** - इसके अंतर्गत तीन ट्रेनिंग सेंटर पर Tally एवं DTP का प्रशिक्षण कार्य क्रम चल रहा है।

विश्वासभाजन,



सहायक अभियंता (SBM),
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।