

दिनांक 08.12.2016 को नगर परिषद, किशनगंज के कार्यपालक पदाधिकारी के कक्ष में नरेन्द्र कुमार सिंह, अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित किशनगंज जिले के नगर निकायों से संबंधित विभिन्न विषयों पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक की उपस्थिति एवं कार्यवाही :-

01. अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना।
02. अधीक्षण अभियंता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, पटना।
03. कार्यपालक अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद।
04. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद किशनगंज।
05. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत ठाकुरगंज।
06. नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत बहादुरगंज।

### हर घर पक्की नली-गली योजना :-

उक्त योजना के अन्तर्गत तीनों नगर निकायों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

नगर परिषद किशनगंज :- नगर परिषद किशनगंज के कुल 34 वार्डों में से 32 वार्डों के लिए 327.26 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात् कुल 10 वार्डों में कायदेशि निर्गत किया जा चुका है। 02 वार्डों में कार्य प्रारंभ है। 12 वार्डों का तुलनात्मक विवरणी तैयार किया जा रहा है एवं 02 वार्डों का निविदा प्रकाशन में है।

नगर पंचायत बहादुरगंज :- नगर पंचायत बहादुरगंज के कुल 18 वार्डों में 22 योजनाएँ ली गईं, जिसकी प्राक्कलित राशि मो० 296.146 लाख रुपये है। 14 योजनाओं का एकरारनामा किया जा रहा है। 06 योजनाओं का तुलनात्मक विवरणी प्रक्रिया में है। अवशेष 02 योजना प्रथम बार एकल होने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।

नगर पंचायत ठाकुरगंज :- नगर पंचायत ठाकुरगंज के कुल 12 वार्डों में 08 वार्डों में योजनाएँ ली गई हैं, जिसकी प्राक्कलित राशि मो० 92.632 लाख रुपये है। सभी निविदा प्रक्रिया में है।

तीनों नगर निकायों में नगर प्रबंधक एवं अभियंताओं की स्थिति :-

नगर परिषद किशनगंज :- नगर परिषद किशनगंज में कनीय अभियंता के रूप में श्री अबु बकर अंसारी, अनुबंध पर 15,000.00 रुपये मासिक मानदेय, श्री अभिषेक कुमार, 340.00 रुपये प्रतिदिन दैनिक मजदूरी पर कार्यरत है।

नगर पंचायत बहादुरगंज :- नगर पंचायत बहादुरगंज में कनीय अभियंता के रूप में श्री मो० शादान फैजी एवं वसी रेजा अनुबंध पर 10,000.00 रुपये मासिक मानदेय पर कार्यरत है।

नगर पंचायत ठाकुरगंज :- नगर पंचायत ठाकुरगंज में कनीय अभियंता के रूप में राहिल अली अनुबंध पर 12,000.00 रुपये मासिक मानदेय पर कार्यरत है एवं 02 कनीय अभियंता यथा शाहजहाँ खैबर एवं गहंशाह आलम, परियोजना प्रबंधन ईकाई के हैं।

**जिला शहरी विकास अभिकरण :-** जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार के कार्यपालक अभियंता, श्री उपेन्द्र कुमार, किशनगंज में भी पदस्थापित हैं। सहायक अभियंता, साजिद इकबाल, जल निस्सरण विभाग, किशनगंज को जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा इजा, किशनगंज में प्रतिनियुक्त किया गया है। कनीय अभियंता, मसलन अली, जिला शहरी विकास अभिकरण, किशनगंज में हैं।

### **हर घर नल जल योजना :-**

**उक्त योजना के अन्तर्गत तीनों नगर निकायों की स्थिति निम्न प्रकार है :-**

**नगर परिषद किशनगंज :-** नगर परिषद किशनगंज अमृत योजना से आच्छादित है। अतः कार्य बी० आर० जे० पी० द्वारा किया जा रहा है। उनके द्वारा कुल 29.41 करोड़ रुपये का निविदा प्रक्रिया में है। कार्यपालक अभियंता बी० आर० जे० पी० द्वारा बताया गया कि 15 जनवरी, 2017 तक कार्यदिश निर्गत कर दिया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि बी० आर० जे० पी० को केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। बी० आर० जे० पी० द्वारा फेज-1 में 1423 हाउस होल्ड एवं फेज-11 में 6431 हाउस होल्ड को लाभ पहुँचाना प्रस्तावित है (प्रतिवेदन संलग्न)।

अन्य दोनों निकाय यथा नगर पंचायत बहादुरगंज एवं नगर पंचायत ठाकुरगंज में बी० आर० जे० पी० द्वारा नल-जल का कार्य नहीं किया जा रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी, ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि 02 जल मीनार पी० एच० ई० डी० द्वारा पूर्व में बनाया जा चुका है एवं मेन पाईप लाईन बिछाया गया है, लेकिन दोनों ही कार्यरत नहीं है। पी० एच० ई० डी० द्वारा नगर पंचायत ठाकुरगंज को जल मीनार हस्तगत कराया जा चुका है जिसकी जाँच हेतु पी० एच० ई० डी० के तकनीकी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति आवश्यक प्रतीत होता है। बहादुरगंज एवं ठाकुरगंज नगर पंचायत को प्राक्कलन शीघ्र तैयार कराने का आदेश दिया गया है।

### **शौचालय निर्माण घर का सम्मान :-**

**उक्त योजना के अन्तर्गत तीनों नगर निकायों की स्थिति निम्न प्रकार है :-**

**नगर परिषद किशनगंज :-** वर्ष 2016-17 के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध में नगर परिषद किशनगंज में 2526 में से 1101 शौचालय पूर्ण है। नगर पंचायत बहादुरगंज में 4393 में से 279 शौचालय पूर्ण है एवं नगर पंचायत ठाकुरगंज के 2404 के विरुद्ध में 46 शौचालय का निर्माण पूर्ण है। तीनों नगर निकायों को शौचालय निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।

ओ० डी० एफ० के बारे में तीनों कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार से इस माह के अंत तक किये जाने का आश्वासन दिया गया है।

01. नगर परिषद किशनगंज में कुल 04 वार्ड क्रमशः वार्ड सं० 06, 15, 18 एवं 23 ओ० डी० एफ० हो जाएगा।
02. नगर पंचायत बहादुरगंज में कुल 02 वार्ड क्रमशः वार्ड सं० 03 एवं 04 ओ० डी० एफ० हो जाएगा।
03. नगर पंचायत ठाकुरगंज में कुल 01 वार्ड क्रमशः वार्ड सं० 05 ओ० डी० एफ० हो जाएगा।

## वेस अवशिष्ट प्रबंधन :-

उक्त योजना के अन्तर्गत तीनों नगर निकायों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

नगर परिषद किशनगंज :- किशनगंज नगर परिषद के 34 वार्डों में से कुल 13 वार्डों में एन0 जी0 ओ0 द्वारा डोर-टू-डोर कचड़ा उठाव का कार्य चल रहा है। शेष 21 वार्डों में नगर परिषद द्वारा साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है।

नगर पंचायत बहादुरगंज :- नगर पंचायत बहादुरगंज के 19 वार्डों में से कुल 16 वार्डों में एन0 जी0 ओ0 द्वारा डोर-टू-डोर कचड़ा उठाव का कार्य चल रहा है। शेष 03 वार्डों में नगर पंचायत द्वारा साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है।

नगर पंचायत ठाकुरगंज :- नगर पंचायत ठाकुरगंज के 12 वार्डों में से कुल 12 वार्डों में एन0 जी0 ओ0 द्वारा डोर-टू-डोर कचड़ा उठाव का कार्य चल रहा है।

## सबके लिए आवास :-

उक्त योजना के अन्तर्गत तीनों नगर निकायों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

नगर परिषद किशनगंज :- किशनगंज नगर परिषद में सबके लिए आवास योजना के तहत स्वीकृत 458 आवासों में से 302 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि एवं 48 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गई है।

नगर पंचायत बहादुरगंज :- नगर पंचायत बहादुरगंज में सबके लिए आवास योजना के तहत स्वीकृत 830 आवासों में से 102 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गई है।

नगर पंचायत ठाकुरगंज :- नगर पंचायत ठाकुरगंज में सबके लिए आवास योजना के तहत स्वीकृत 484 आवासों में से 115 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि एवं 15 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि उपलब्ध करा दी गई है।

## अपेक्षित विभागीय दिशा-निर्देश :-

कार्यपालक अभियंता, बी0 आर0 जे0 पी0 द्वारा बताया गया कि होल्डिंग टैक्स लेने के पश्चात् ही वॉटर कनेक्शन दिया जाय तो अच्छा रहेगा।

ई-म्युनिसिपलटी के तहत ए0 बी0 एम0 संस्था के कर्मियों को खोजा गया, किन्तु नगर परिषद किशनगंज में नहीं पाये गये।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।



अपर सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार, पटना

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,  
बिहार राज्य जल पर्षद,  
गंगा परियोजना प्रमंडल सं०-3, भागलपुर  
पत्रांक- ०८/१३१०५८

दिनांक- ०८/११/१६

प्रेषक- ई० दया शंकर प्रसाद,  
कार्यपालक अभियंता,  
बिहार राज्य जल पर्षद,  
गंगा परियोजना प्रमंडल सं०-3, भागलपुर!

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
किशनगंजनगर परिषद्, किशनगंज!

बिषय- अमृत मिशन अंतर्गत किशनगंजनगर परिषद् हेतु जलापूर्ति योजना के संबंध में सूचना समर्पित करने के सम्बन्ध में

महोदय,

उपरोक्त बिषय के सम्बन्ध में कहना है कि विमर्श के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति के अलोक में अमृत मिशन अंतर्गत किशनगंज नगर परिषद्, किशनगंज से सम्बंधित योजना का सारांश (Abstract) आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु०- यथोपरी।

०८/१३१०५८

०८/११/१६

विश्वासभाजन

०८/११/१६

कार्यपालक अभियंता

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनु०- यथोपरी।

०८/११/१६

(कार्यपालक अभियंता)

मुख्यमन्त्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के आलोक में किशनगंज नगर परिषदजलापूर्ति योजना के संबध में अद्यतन वस्तुस्थिति :-

**(A) मूलभूत आंकड़े :-**

1. नगर निकाय का नाम :- किशनगंज नगर परिषद
2. जिला:- किशनगंज
3. वार्डों की संख्या :- 34
4. आबादी (वर्ष 2011) -105782
5. सर्वेक्षण के अनुसार परिवारों की संख्या :- 21235
6. परिवारों की संख्या, जहाँ पेयजल का नल जल सुविधा उपलब्ध है :- 281
7. परिवारों की संख्या, जहाँ पेयजल का नल जल सुविधा नहीं उपलब्ध है :- 20954

**(B) वर्तमान में पेयजलापूर्ति की स्थिति :-**

1. उच्च प्रवाही नलकूप :- 6अदद (One Site Dispute in HC)
2. जलमीनार:- 7अदद (1अदद Non-Functional)
3. पाइप लाइन :- 103.44 km
4. लौह निष्कासन संयंत्र :- 7 अदद
5. स्टैंड पोस्ट :- 72अदद

**(C) कार्य योजना :- घरों का नल जल से आच्छादन :-**

क्रम सं०	वर्तमान तंत्र तथा अमृत मिशन योजना फेज- I तक आच्छादन	अमृत मिशन योजना फेज- II तक आच्छादन	कुल आच्छादन
1.	14523	6431	20954
कार्यकारी एजेसी	बिहार राज्य जल पर्षद	बिहार राज्य जल पर्षद	
कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि	अगस्त 17 (TSC in aid 18/18)	स्वीकृति का संभावित वर्ष - 2017-18	

**(D) अमृत मिशन (Amrut) Phase I के तहत स्वीकृत योजना के अवयव :-**

भारत सरकार द्वारा अमृत मिशन के तहत नगर निकाय के चयन तथा इसके लिए 29.41करोड़ की राशि कर्नाकित किये जाने के बाद पूरे नगर निकाय का सर्वेक्षण किया गया। योजना के लिए नगर निकाय को 4अदद जोनों में विभाजित किया गया एवं स्वीकृत राशि के अधीन 4जोनों में phase I में कार्य करने का निर्णय लिया गया, जिसे बोर्ड की बैठक में सहमति प्रदान की गयी। इन 4जोनों (वार्ड 1, वार्ड 19, वार्ड 34 तथा वार्ड- 9&10) में कुल 60.029 km (13.75km वर्तमान कार्यरत व्यवस्था हेतु, सहित)

*Key*


पाइप लाइन तथा 4अदद उच्च प्रवाही नलकूप, पम्प हॉउस, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि का प्रावधान है। Amrut योजना के तहत निम्न अति महत्वपूर्ण प्रावधान हैं :-

- गृह संयोजन में water meter अधिष्ठापन
- SCADA system द्वारा कम्प्यूटर की मदद से रख-रखाव
- योजना के कार्य के पूर्ण होने पर 6 माह तक के बाद 5 वर्षों तक मरम्मती एवं संपोषण एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इस दौरान मात्र बिजली बिल का भुगतान नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

क्रम सं०	अवयव	मात्रा	अभ्युक्ति
1.	1.	2.	3.
1.	उच्च प्रवाही नलकूप	4 अदद	
2.	जलमीनार	0(शून्य)अदद	
3.	पाईपलाइन	60.029 km	
4.	लौह निष्कासन संयंत्र	4 अदद	
5.	गृह जल संयोजन	14523	
6.	तकनीकी अनुमोदन की राशि	2848.20लाख	
7.	योजना की स्थिति	निविदा प्रक्रिया में	

(E) फेज-II अमृत योजना :-

शेष चार जोनों हेतु आच्छादन अमृत योजना फेज-II द्वारा किया जाएगा। इसका स्वीकृति वर्ष 2017-18 में अपेक्षित है। इस हेतु PFR समर्पित किया गया है। प्राकृतिक राशि -4501.00लाख रू०। इसमें 6अदद नलकूप, 3अदद जलमीनार, 34.4 km पाईपलाइन तथा 6431अदद गृह संयोजन का Tentative प्रावधानित किया गया है।

  
(कार्यपालक अभियंता)

बिहार राज्य जल परषद,  
गंगा परियोजना प्रमंडल सं०-3, भागलपुर

# CONCEPT NOTE OF WATER SUPPLY SCHEME OF KISHANGANJ NAGAR PARISHAD UNDER AMRUT SCHEME

Kishanganj Nagar Parishad area consists of 34 wards and the population of this ULB area is 105782 as per census 2011. There was an old scheme about 40yrs + old, which was re-organised by PHED from UDHD funds, the works of which was approved in FY 2007-08. There was provision of 7 No. OHTs, about 101km of pipeline & IRP etc. One site (Mohammadpur) was disputed & due to High Court orders, could not be executed. In total, today, they have 8 No.s OHTs (One Non-functional), 6 No. T/ws, pump houses & about 100km of CI Pipelines completed by PHED.

In present proposed DPR under AMRUT, a thorough survey was done by BUIDco for the whole Nigam area. The whole area was divided into 16 Zones. As per sanctioned fund under AMRUT, the 4 (Five) No.s of Zones- 1,8,13 & 16 was chosen for the present work. These will completely cover wards of 1 (Zone-1), 19 (Zone-8), 34 (Zone-13) & 9,10 (Zone-16) respectively. No additional OHT has been provided in this DPR and also it is to be connected with the existing working OHTs of Motibagh, MilanPalli, Khagra & Faring Gola respectively. Rest zones of 2 (wards-2,3,4P), zone-3 (wards-5,6), zone-4 (wards-7,8), zone-5 (wards-12,13), zone-6 (wards-14,25,26,27), zone-7 (wards-8,15,16,17), zone-9 (wards-22,23,24), zone-10 (wards-20,21), zone-11 (wards-31,32), zone-12 (wards-33), zone-14 (wards-28,29,30 & zone-15 (wards-11) could be taken up in 2<sup>nd</sup> Phase, or, from some other scheme.

Also, provision has been made for a T/w and other strengthening measures for the existing system.

Features of Kishanganj Nagar Parishad :-

No. of ward - 34 Nos.  
Population as per census 2011 - 105782

1. No. of ward where C.I pipe has been laid by PHED

1-34 (Partial)

2. Ward taken up in AMRUT Scheme

1,9,10,19,34

3. Present Status of water supply:- Existing system comprises of two zones separated by railway line.

Zone	Work carried out by PHED		Location	Tubewell	OHT	Distribution	Remarks
	Ward	Zone					
1.	1,2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2	1.	Faring Gola		1	64937	PSPs- 72
			KhagraMola		1		
			Millanpalli		1		
			Teghadia		1		
2	5,26,27,9,10,11,28,29,30,31,32,33,34	2.	HalimChouk		1	38503	Non-functional
			Ruidhasa		1		
			PHED Office campus		1		
			Mohammadpur		-		Disputed, Hon'ble HC order
Total						103440m	

*ky*

4. Proposed scheme of water supply :-

Zone	Ward	Zone Name (To be connected with OHT at)	Tubewell	OHT	Distribution	Remarks
Zone 1	1	Motibagh	1	NIL	12799 m	Existing OHTs to be used. No additional OHT to be constructed in proposed work.
Zone 8	19	Milanpalli	1		10604m	
Zone 13	34	Khagra	1		12129 m	
Zone 16	9,10	Faring Gola	1		10647 m	
Existing system					13750 m	
Total					60029 m	

5. Details of Proposal:-

- ✓ Four zones have been made for laying the pipe and construction of pumphouses and tower, IRP etc. SCADA system is also provided to monitor the scheme.
- ✓ Also One No. T/w, IRP and 13750m pipeline has been provided to strengthen the existing system improvement & also make connectivity to the existing OHT at PHED campus.

6. The Estimated Cost of Kishanganj Nagar Parishad Nigam Water Supply Scheme under AMRUT Scheme is Rs. 2941.33Lacs. (Rupees Twenty Nine crore fourtyone lacs thirty three thousand) only.

- 7. No. of house hold covered-3823 in new zone system
- 8. No. of house hold covered-10700 in existing system improvement

9. Project Cost and Sharing Pattern:-

Total Project Cost	G.O.I.Share (50%)	State Share (30%)	ULB Share (20%)
2941.33Lacs	1470.66Lacs	882.40 Lacs	588.27 Lac

10. Per Capita Cost as per 2011 Census:- Rs. 8684 for new zoning system

11. Per Capita Cost as per 2011 Census:- Rs. 1304 for existing system improvement

*[Signature]*

Executive Engineer  
BRJP, Div-3, Sahebganj, Bhagalpur



## BIHAR RAJYA JAL PARSHAD

Main Components of Water Supply Scheme under AMRUT Mission

Name of Scheme :- Kishangani

Wards Covered : Zone I- 1. Zone VIII- 19. Zone XIII- 34. Zone XVI- 9,10.

S.N.	Particulars	Size	Quantity						Total	Remarks
			Zone I	Zone VIII	Zone XIII	Zone XVI	Existing System	Total		
1	High Yielding Tube-Well	450mmX300mmX1.50M	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	5 Nos.	
2	Pump House with attendant Room	4mX3mX4.86m With 3mX3mX3m attendant room	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	5 Nos.	
3	Motor Pump	35 HP VT	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	5 Nos.	
4	Transformer	63 KVA	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	5 Nos.	
5	Rising Main	200 mm DI K9	100 m	100 m	0	200 m	0	0	400 m	
		250 mm DI K9	0	0	100 m	0	0	0	100 m	
		100mm CI	5670 m	8088 m	6753 m	6417 m	10900 m	37828 m		
		150mm CI	1384 m	1603 m	2561 m	2095 m	3250 m	10893 m		
		200mm CI	4145 m	883 m	975 m	831 m	0	6834 m		
		250mm DI K7	1444 m	30 m	1065 m	1203 m	0	3742 m		
		300mm DI K7	191 m	0	49 m	51 m	0	291 m		
		350mm DI K7	65 m	0	726 m	0	0	791 m		
		400mm DI K7	0	0	0	50 m	0	50 m		
		Total	12899 m	10604 m	12129 m	10647 m	14150 m	60429 m		
7	House Service Connectio	15m avg. length	922 Nos.	987 Nos.	965 Nos.	949 Nos.	10700 Nos.	14523 Nos.		
8	Public Stand Post	With Platform & Drain	15 Nos.	15 Nos.	15 Nos.	15 Nos.	0	60 Nos.		
9	Chlorinaor	200 litre capacity	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	5 Nos.		
10	SCADA	.....	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	1 No.	5 Nos.		
11	Iron Removal Plant with Shed	.....	100 KLPH	100 KLPH	120 KLPH	140 KLPH	100 KLPH	560 KLPH		

*pan*  
 08/11/21  
 EC, B. M. J.  
 No. 21  
 G.P.D. No. 505/2021