

नगर विकास एवं आवास विभाग

निश्चय योजना अंतर्गत "शौचालय निर्माण घर का सम्मान" योजना की विवरणी

प्रपत्र-II

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	कुल शहरी आबादी	कुल वार्डों की संख्या	कुल घरों की संख्या	घरों की संख्या जिसमें पूर्व से शौचालय उपलब्ध है।	शेष घरों की संख्या जिसमें शौचालय नहीं है।	वर्ष 2016-17 का लक्ष्य	प्राप्त आवेदन की संख्या	स्वीकृत आवेदन की संख्या	प्रथम किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्थिति		सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु चिह्नित स्थानों की संख्या	विभिन्न मदों के अंतर्गत विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि		सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्थिति	व्यय की गई राशि	ओ0 डी0 एक0 घोषित वार्डों की संख्या	अभियुक्ति	
											पूर्ण	अपूर्ण		केन्द्रांश मद से	राज्यांश मद से					पूर्ण
1	नगर निगम बिहारशरीफ	297268 (जनगणना 2011)	46	43882	38616	5265	3000	6168	5765	5765	5145	620	17	1359	-	3	14	398.16	46	
2	नगर परिषद हिलसा	51052 (जनगणना 2011)	26	9092	4600	4492	4110	3695	3695	2570	373	2227	10	139.68	-	-	-	208.18	14	ICICI Mother Child A/C से भुगतान किया जा रहा है।
3	नगर पंचायत राजगीर	41587	19	6850	2611	4239	1603	1825	1279	1277	450	829	-	22.71	90.94	0	19	80.32	8	
4	नगर पंचायत इसलामपुर	35641 (जनगणना 2011)	19	6513 (सर्वे 2016 के अनुसार)	4747	1766	948	1057	880	880	350	530	9	92.91	-	0	9	81.75	10	
5	नगर पंचायत सिलाव	25674	14	4840	2448	2392	905	2184	909	726	497	412	1	31.12	46.69	1	0	76.81	4	

15/08/2017

सहायक निदेशक सह संयुक्त सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

नगर विकास एवं आवास विभाग मासिक प्रतिवेदन
निरचय योजना अंतर्गत घर तक पक्की गली नाली निमोण योजना विवरणी

दिनांक 09.09.17

प्रपत्र-III

क्र. 0 का नाम	कुल शहरी आबादी	कुल शहरी वार्डों की संख्या	कुल घरों की संख्या	घर 2017-18 में पक्की गली-नाली का लक्ष्य (दीर्घकालीन योजना का 20 प्रतिशत)		वार्डों की संख्या (जहाँ निरिवा कुकी है)	निरिवा योजनाओं की विवरणी (पक्की गली-नाली)			प्रस्तावित निरिवा से आच्छादित घरों की संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकराजमा की राशि (लाख में)	वार्डों की संख्या जहाँ कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।	निरिवा पक्की गली-नाली की विवरणी		निरिवा पक्की गली-नाली आच्छादित घरों की संख्या	उपलब्ध कराई गई राशि		व्यय की गई राशि (लाख में)	पूर्ण अभियुक्ति	
				प्रस्तावित पक्की गली की लंबाई (मीटर में)	प्रस्तावित पक्की नाली की लंबाई (मीटर में)		प्रस्तावित पक्की गली की लंबाई (मी0 में)	प्रस्तावित पक्की नाली की लंबाई (मी0 में)	निरिवा पूर्ण योजनाओं की संख्या					निरिवा पक्की गली की लंबाई (मी0 में)	निरिवा पक्की नाली की लंबाई (मी0 में)		5 वें राज्य वित्त आयोग मद से	राज्य योजना मद से			
1 नगर निगम बिहारशरीफ	297268	46	43882	373744	295931	46	138	195875	165465	35445	866	555	46	121	165856	146568	3241	687	1765.41	545.54	कुल 46 वार्डों के लिए निरिवा 80 टेन्डरिंग के माध्यम से प्राथमिकता सूची के क्रम सं0-01.02 पर 03 की योजनाओं का क्रियान्वयन कराती जा रही है। प्राथमिकता सूची के क्रम सं0-04 की योजना का निरिवा का प्रकाशन किया गया है। वर्तमान माह में उपलब्ध कराती गयी आवंटन के अलावा में प्राथमिकता सूची के क्रम सं0 पांच की योजना का प्रावधान तैयार करने का आदेश संबन्धित कर्मचारी अभियन्ता को दी गयी है।
2 नगर परिषद हिसा	51082 (जनगणना 2011)	26	9092	2673	4462	26	52	2750	3227	3346	206.6	206.62	49	41	2268	1791	1469	199.92	51.24	100.34	
3 नगर पंचायत राजगीर	41887	19	6850	2005	1881	19	33	2005	1880	1445	151.65	-	19	30	1750	1360	1445	79.87	38.13	118.00	
4 नगर पंचायत इस्लामपुर	39641 (जनगणना 2011)	19	6513 (सर्च 2016 अनुसार)	4185	826 (ईटर कनेक्ट)	19	19	4185	826 (ईटर कनेक्ट)	1900	123.24	123.24	19	9	1800	360	540	85.27	35.4	50.21	इंटेन्सिफा 1/16-17 अंतर्गत कुल 18 वार्ड में से 9 वार्ड में कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 9 वार्ड में कार्य प्रगति पर है।
5 नगर पंचायत सिलाव	25674	14	4840	6200	2604	-	15	892	548	716	49	-	14	11	716	520	646	28.00	0.00	28.00	
23																					

(अपरिचित) कुमार श्री
सहायक निदेशक एवं प्रमुख सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग

03/08

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

राज्योजना अंतर्गत योजनाओं की विवरणी

प्रपत्र-IV

राशि लाख में

क्र०सं	नगर निकाय का नाम	वर्ष 2016-17 में लिये गये योजनाओं की संख्या	वर्तमान में निविदित योजनाओं की संख्या	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	एकररनामा की राशि (लाख में)	सड़क निर्माण की प्रस्तावित लम्बाई (मीटर में)	नाला निर्माण की प्रस्तावित लम्बाई (मीटर में)	भौतिक प्रगति		राज्य योजना मद से उपलब्ध कराई गई राशि	वित्तिय प्रगति (व्यय की गई राशि)	13
								निर्मित सड़क की लंबाई	निर्मित नाला की लंबाई			
0	नगर निकाय का नाम											
1	नगर निगम बिहारशरीफ	2	2	162.255	146.029	2180	6080	-	-	930.26	75	लंबित योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है।
2	नगर परिषद हिलसा	3	3	-	-	816	-	-	-	70.34	-	5 निविदा में 3 निविदा प्रक्रियाधीन है तथा 2 योजना पूर्व में कार्य हो जाने के कारण इसकी राशि वापस करने की प्रक्रिया की जा रही है।
3	नगर पंचायत राजगीर	4	2	397	-	884.45	-	-	-	298.77	80.05	अतिथि भवन, पथ-पुलिया, सम्राट अशोक भवन, आश्रय स्थल निर्माण योजना का कार्य प्रगति पर है।
4	नगर पंचायत इसलामपुर	19	19	-	-	4185	826 (ईटर कनेक्टेड)	-	-	35.40	-	ई0टेन्डरिंग 1/16-17 अंतर्गत कुल 18 वार्ड में से 9 वार्ड में कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 9 वार्ड में कार्य प्रगति पर है।
5	नगर पंचायत सिलाव	1	1	107.41	0	-	1600	-	-	111.67	-	
कुल		29	27	666.665	146.029	8065.45	9332	-	-	1446.44	155.05	

(असिस्टेंट कमिश्नर नगर विकास विभाग)
 सहायक निदेशक नगर विकास विभाग
 नगर विकास एवं आवास विभाग


बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
टोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरणी

पन्ना-V

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	कुल वार्डों की संख्या	वार्डों की संख्या जिसमें कचड़ा उठाव हो रहा है।	टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कृत कार्रवाई	प्रसंस्करण हेतु कृत कार्रवाई	Land Fill से संबंधित कृत कार्रवाई	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम बिहारशरीफ	46	46	जिला स्तर से टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जमीन उपलब्ध कराई गई है जो कि पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में विकेन्द्रीकृत तरीके से Land Fill से संबंधित जमीन की खोजबीन की जा रही है।	जिला स्तर से टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जमीन उपलब्ध कराई गई है जो कि पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में विकेन्द्रीकृत तरीके से Land Fill से संबंधित जमीन की खोजबीन की जा रही है।	जिला स्तर से टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु जमीन उपलब्ध कराई गई है जो कि पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में विकेन्द्रीकृत तरीके से Land Fill से संबंधित जमीन की खोजबीन की जा रही है।	
2	नगर परिषद हिलसा	26	19	टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु बुढ़वा महादेव स्थान के पास नगर के कुड़ा-कचरा का जमाव किया जाता है।	-	-	-
3	नगर पंचायत राजगीर	19	19	नगर क्षेत्र में विभिन्न सीनों पर कुड़ेदानों का अधिष्ठापन जो०सी०बी० काम्पेक्टर, ऑटो टीपर, हैण्ड ट्राली ट्रैक्टर आदि का क्रय किया गया है एवं टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु इनका प्रयोग किया जा रहा है। मुख्य मार्गों की सफाई एवं डोर डु डोर कुड़ा संग्रहण एन०जी०ओ० के द्वारा कराया जाता है।	-	-	जमीन चिह्नित किया जा रहा है।

06/08

4	नगर पंचायत इसलामपुर	19	19	टोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत थाना नं०-106, खाता सं-622, प्लॉट नं०-645 गैरमजरूआ आम मुहाने नदी के किनारे वार्ड नं०-06 अंतर्गत 200 फीट लम्बा एवं 100 फीट चौड़ा घेरे का निर्माण किया गया है जहां नगर के कुड़ा कचड़ा का जमाव किया जाता है।	-	टोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत थाना नं०-106, खाता सं-622, प्लॉट नं०-645 गैरमजरूआ आम मुहाने नदी के किनारे वार्ड नं०-06 अंतर्गत 200 फीट लम्बा एवं 100 फीट चौड़ा घेरे का निर्माण किया गया है जहां नगर के कुड़ा कचड़ा का जमाव किया जाता है तथा शिवपुरी अंतर्गत गड्डे की भी भरई की जाती है।	
5	नगर पंचायत सिलाव	14	-	-	-		
	कुल	124	103				


 (अधीनस्थ) कुशा. 17
 सहायक निदेशक सह संयुक्त सचिव
 नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

सुशासन कार्यक्रम की विवरणी

प्रपत्र-VI

क्र०सं०	नगर निकाय का नाम	लोक शिकायत निवारण			अभ्युक्ति
		प्राप्त आवेदन की संख्या	निष्पादित आवेदन की संख्या	लंबित आवेदन की संख्या	
1	2	3	4	5	5
1	नगर निगम बिहारशरीफ	154	154	0	0
2	नगर परिषद हिलसा	5	4	1	-
3	नगर पंचायत राजगीर	19	18	1	-
4	नगर पंचायत इसलामपुर	3	3	0	-
5	नगर पंचायत सिलाव	5	4	1	-
	कुल	186	183	3	-

(अरविंद कुमार झा)
 सहायक निदेशक (नगर विकास) सचिव
 नगर विकास एवं आवास विभाग

