

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विकास कुमार,
सहायक अभियंता (SBM),
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- शेखपुरा एवं लखीसराय नगर परिषद का क्षेत्र भ्रमण संबंधी प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:- भवदीय ज्ञापांक-5075 दिनांक -03.08.2016 एवं भवदीय के प्रधान आप्त सचिव के पीत पत्र संख्या- 259 दिनांक-24.10.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि दिनांक- 25.10.2016 एवं 26.10.2016 को मैंने क्रमशः लखीसराय एवं शेखपुरा नगर परिषद का क्षेत्र भ्रमण किया। दोनों नगर परिषद के क्षेत्र भ्रमण के दौरान नगर कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर प्रबंधक कार्यालय में उपस्थित थे। मेरे द्वारा विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसका प्रतिवेदन निकायवार निम्नवत् है:-

नगर परिषद लखीसराय

क्षेत्र भ्रमण तिथि- 25.10.2016

कार्यपालक पदाधिकारी- श्री संतोष कुमार रजक

कुल वार्ड की संख्या- 33

(1.) स्वच्छ भारत मिशन

❖ **व्यक्तिगत शौचालय:-** स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) योजना अंतर्गत लखीसराय नगर परिषद को कुल 4232 लक्ष्य दिया गया है जिसमें से अभी तक कुल 585 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 1470 का प्रथम किस्त की राशि भुगतान किया जा चुका है तथा 1899 को कार्य आदेश दिया जा चुका है। लाभार्थी द्वारा बनाये गए पूर्ण शौचालय का निरीक्षरोपरान्त कुछ शौचालय में दरवाजा नहीं पाया गया, जिसके लिए लाभार्थी को अविलम्ब दरवाजा लगाने का चेतावनी दिया गया। साथ ही नगर कार्यपालक पदाधिकारी को इसका अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।

(2) सबके लिए आवास (HFA) - लखीसराय नगर परिषद को सबके लिए आवास योजना अंतर्गत 145 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसमें अभी तक 25 को कार्य आदेश दिया जा चुका है एवं 9 लाभार्थी को प्रथम किस्त की राशि 50,000/- रू0 आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है। स्थल निरीक्षोपरान्त आवास निर्माण कराते हुए पाया गया।

(3) AMRUT- यहां लागू नहीं है।

(4) IHSDP- यहां लागू नहीं है।

(5) RAY- यहां लागू नहीं है।

(6) DAY NULM - इसके अंतर्गत दो ट्रेनिंग सेंटर पर Tally एवं DTP का प्रशिक्षण कार्य क्रम चल रहा है।

- (7) **मुख्यमंत्री शहरी पेय जल निश्चय योजना** – इस योजना के अंतर्गत वार्ड वार 20 परिवार पर एक Submersible Boring कराने का प्रावधान किया गया है। जिसमें अभी तक कुल 330 Submersible Boring करा लिया गया है। निरीक्षोपरान्त पाईप कनेक्सन और पानी टंकी चालू अवस्था में पाया गया।
- (8) **मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली निश्चय योजना** – इस योजना के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है।

नगर परिषद शेखपुरा

क्षेत्र भ्रमण तिथि- 26.10.2016

कार्यपालक पदाधिकारी- श्री सुनील कुमार

कुल वार्ड की संख्या- 27

(1.) स्वच्छ भारत मिशन

❖ **व्यक्तिगत शौचालय:-** स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) योजना अंतर्गत शेखपुरा नगर परिषद को कुल 2718 लक्ष्य दिया गया है जिसमें अभी तक 1349 आवेदन स्वीकृत किया गया है एवं 519 शौचालय का कार्य पूर्ण हो चुका है। 767 शौचालय निर्माणाधीन है। लाभार्थी द्वारा बनाये गए पूर्ण शौचालय का निरीक्षोपरान्त कुछ शौचालय में दरवाजा नहीं पाया गया, जिसके लिए लाभार्थी को अविलम्ब दरवाजा लगाने का चेतावनी दिया गया। साथ ही नगर कार्यपालक पदाधिकारी को इसका अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया।

(2) **सबके लिए आवास (HFA)** – नगर कार्यपालक पदाधिकारी शेखपुरा के अनुसार राशि विलम्ब से मिलने के कारण सबके लिए आवास योजना का कार्य आरंभ नहीं किया गया है। अविलम्ब कार्य आरम्भ करा दिया जायेगा।

(3) **AMRUT-** यहां लागू नहीं है।

(4) **IHSDP-** यहां लागू नहीं है।


(5) **RAY-** यहां लागू नहीं है।

(6) **DAY NULM** - इसके अंतर्गत वार्ड नं0- 26 में एक रैन बसेरा का कार्य निर्माणाधीन पाया गया, जिसका प्राक्कलित राशि 4267810/- रू0 है। संवेदक का नाम एस0के0टी0पी0एल स्टेशन रोड शेखपुरा है।

(7) **मुख्यमंत्री शहरी पेय जल निश्चय योजना** – इस योजना के अंतर्गत कार्य आरम्भ नहीं पाया गया।

(8) **मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली निश्चय योजना** – इस योजना के अंतर्गत कार्य आरम्भ नहीं पाया गया।

विश्वासभाजन,



सहायक अभियंता (SBM),
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।