

विभागीय ज्ञापांक 3154 दिनांक 13/12/2018 के आलोक में श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के द्वारा दिनांक 14/12/2018 को नगर परिषद् सहरसा में योजनाओं की समीक्षा संबंधित प्रतिवेदन :-

नगर परिषद् में कुल वार्डों की संख्या :- 40

नगर परिषद् की जनसंख्या :- 1,56,367

योजनावार विवरणी:-

(1) मुख्यमंत्री नाली-गली निश्चय योजना :-

लक्षित कुल योजना	निविदित योजनाओं की संख्या	कार्य प्रारंभ योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अभियुक्ति
312	40	40	40	0	

वार्ड सभा में चयनित योजना 312 है जिसमें अभी तक 40 वार्डों में कुल 40 योजना पूर्ण कर ली गई है, शेष 40 योजनाओं को निविदा के लिए भेजी जा रही है।

(3) स्वच्छ भारत मिशन :-

शौचालय विहिन परिवारों की संख्या	प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों की संख्या	द्वितीय किस्त	समुदायिक शौचालय की संख्या
13826	13472	6194	108 (मोबाईल टॉयलेट सीट)

ODF वार्डों की संख्या :- 35

स्वच्छ भारत मिशन योजना की समीक्षा में कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा बताया गया की व्यक्तिगत शौचालय का लक्ष्य 16453 था। जिसे Editing कर संशोधित लक्ष्य 13826 कर लिया गया है।

(4) ठोस कचरा प्रबंधन :-

(क) गीला कचरा से वर्मी कम्पोस्ट बनाने हेतु BNMU के साथ कार्य योजना तैयार की जा रही है।

(ख) शहर के मुख्य पथों एवं वार्डों में कुड़ा संग्रहण स्थल पर ढक्कन युक्त डस्टवीन अधिष्ठापित कर लिया गया है।

(5) H.F.A योजना :- PHASE I

स्वीकृत लाभुकों की संख्या	प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों की संख्या	द्वितीय किस्त लाभुकों की संख्या	तृतीय किस्त लाभुकों की संख्या	अभियुक्ति
1000	850	446	243	

150 लाभुकों सशक्त स्थायी समिति द्वारा पारित कराकर भेज दी गई है।

(6) **DAY NULM योजना :-**

गठित स्वयं सहायता समुह की संख्या - 472

ALO- 08

ESTP- अभियर्थियों की संख्या :- 770

सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं की संख्या :- 1946

पहचान पत्र निर्गत विक्रेताओं की संख्या :- 1036

भेडिंग जोन निर्माण के लिए स्थल चिन्हित की जा रही है।

01 आश्रय स्थल निर्माण की निविदा प्रक्रिया की जा रही है।

(8) **स्थल निरीक्षण :-**

(1) नगर परिषद कार्यालय परिसर में निर्माणाधीन प्रशासनिक/नगर सरकार भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि दो मंजिल तक का ढलाई कार्य पूर्ण कर ली गई है तथा तिसरी मंजिल की कार्य प्रक्रिया में है।

(8) **सम्राट अशोक भवन :-**

15-16 झूडा को आवंटित था संचिकाएँ भी झूडा के पास थी, पता लगाने पर कार्यपालक अभियंता झूडा के द्वारा बताया गया था क्रिया० एजेन्सी उन्हें ही बनाया गया। उनके द्वारा विभाग को जमीन अनुपलब्ध की सूचना दी गई थी जिसके कारण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाई थी।

विगत छः माह पूर्व कार्यपालक अभियंता के द्वारा संचिका नगर परिषद को दी गई। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सहरसा द्वारा विभाग से अनुरोध करने पर सम्राट अशोक भवन का क्रियान्वयन हेतु नगर परिषद सहरसा को प्राधिकृत कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 15-16 में उक्त योजना के लिए 6435212/- रूपया नगर परिषद को प्राप्त है जो कि पी० एल० खाता संख्या URB001 में संधारित है। कार्यपालक पदाधिकारी सहरसा को निदेश दिया जाता है कि अविलंब कार्य प्रारंभ करने के लिए विधिवत् प्रक्रिया अपनाई जाय।

(8) **कैश-बुक :-**

सामान्य रोकड़ पंजी का अवलोकन किया। 30/11/2018 का अंतशेष 296113062.19 रूपया मात्र पाया गया तथा सामान्य रोकड़ पंजी 13/12/2018 तक सत्यापित पाया गया।

(9) **मुख्यमंत्री हर घर नल का जल :-**

नगर परिषद सहरसा में AMRUT योजना के तहत हर घर नल का जल का कार्यान्वयन BRJP के द्वारा कराया जा रहा है। प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 9291.10 लाख एकरारनामा की राशि 9641.84 लाख एकरारनामा की राशि 9641.84 लाख

भौतिक स्थिति:-

Tubewell अधिष्ठापन का लक्ष्य :- 16

अधिष्ठापित Tubewell की संख्या :- 16

अधिष्ठापन प्रक्रिया में Tubewell की संख्या :- 2

Pump House अधिष्ठापन का लक्ष्य :- 16

अधिष्ठापित Pump House की संख्या :- 0

अधिष्ठापन प्रक्रिया में Pump House की संख्या :- 06

पाईप अधिष्ठापन का लक्ष्य :- 189.584 किलोमीटर
पाईप अधिष्ठापित :- 34.294 किलोमीटर
पम्प मोटर अधिष्ठापन का लक्ष्य :- 16
अधिष्ठापित पम्प मोटर की संख्या :- 0
Transformer अधिष्ठापन का लक्ष्य :- 16
अधिष्ठापित Transformer की संख्या :- 0
Over head Tank निर्माण का लक्ष्य :- 07
पूर्ण Over head Tank की संख्या :- 04
Chlorinator अधिष्ठापन का लक्ष्य :- 16
अधिष्ठापित Chlorinator :- 0
House to house Connection का लक्ष्य :- 33155
House to house Connection पूर्ण घरों की संख्या :3323

90/12/18
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
पटना, बिहार

ज्ञापांक..... 6595 / पटना, दिनांक 20/12/18
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

90/12/18
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
पटना, बिहार

ज्ञापांक..... 6595 / पटना, दिनांक 20/12/18
प्रतिलिपि:- कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

90/12/18
विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
पटना, बिहार